



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 6256

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago N° _____

Cheque N° _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 495,708.16

PAGUESE A: Juan Gabriel Argueta Montoya
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatrocientos Noventa y cinco Setecientos ochenta y seis 16/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD. 25

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunitario	495,708.16	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Conot. Ddacon y Mejora de Obras Urb.		
461	Conot. Ddacon y Mejora de Edificios		
25	Ampliacon Instituto Tecnico GAE/Santa Maria.		
pago de Tercera Estimacion de Avance Fisico del Proyecto.			
TOTAL A PAGAR		495,708.16	

Fecha 19-05-2015

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) Juan G. Argueta Montoya

Identidad N° 1212-1977-00090

Solvencia N° _____



Ciudad y fecha: Santa María, La Paz 19 de Mayo 2015

Recibo por: Lps. 495,708.16

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

= Cuatrocientos Noventa y cinco mil
Seiscientos ocho Lempiras con 16/100.

(Lps. 495,708.16) correspondiente al pago de la Estimación,

03 de Avance Físico del proyecto

Ampliación Instituto Técnico G.A.G.


Con Numero 25 Ubicado en Santa María Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. <u>615,286.45</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>78,782.13</u>
-Menos deducción de ISR	<u>10,031.84</u>
-Menos otras deducciones <u>Sl. C/O.</u>	<u>30,764.32</u>
MONTO NETO A PAGAR	L. <u>495,708.16.</u>

Firma del Contratista: _____



Nombre del cotrastista: Juan G. Argueta Montoya

Identidad #: 1217-1977-00090


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA


 HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 24 JUNIO 1977
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 12 ABRIL 1997

1212-1977-00090 

02880201-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia firmada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA

1212-1977-00090


Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.



CHEQUE No. **60835808**


PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Juan Gabriel Argueta Montoya** PLANES, LA PAZ **19 Mayo** DE 201**5**

= Cuatrocientos Noventa y cinco mil Setecientos ochenta y seis con 16/100 EMPIRAS

11-304-00061-1
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 SANTA MARTA LA PAZ 2985-2286

2754-8870



 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)


 01304074:001130400061160835808

CONSTANCIA

El Suscrito Jefe de esta OFICINA TRIBUTARIA DE COMAYAGUA, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:

I N F O R M E: En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud de fecha 19 de mayo del 2015, presentada por : **JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA**, actuando en su condición personal, quien está solicitando **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA**, a su favor; al respecto el suscrito **INFORMA**; Que conforme a nuestros registros: **JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA** Con **R.T.N. 12121977000908** clasificado como pequeño contribuyente, se encuentra sujeto al regimen de pagos a cuenta periodo 2015 según declaración, **27270631342** y por ende **NO** esta sujeto a la Retencion del 12.5% y 1% establecido, mediante decreto 17-2010 de la Ley de fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto publico.
La presente tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2015

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Comayagua a los 21 días del mes de mayo del 2015



ABOG. MARIO VELASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR REGION CENTRO SUR
ACUERDO DEI-SG- 181-2014 DE FECHA 12/11/2014



Tegucigalpa M.D.C. Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: TGU: (504) 2216-5858, SPS: (504) 2550-2250, CBA: (504) 2442-2402
Correo electrónico: info@dei.gob.hn, página web: www.dei.gob.hn

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



Santa María la Paz, 05 de mayo de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: AMPLIACION INSTITUTO GABINO
ARGUETA GLAVEZ, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°4, del proyecto en mención; comprende el periodo del 05 de mayo de 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING ELI AMADOR NICOLAS MORALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.					
NOMBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ			
CODIGO FHIS:		LPR-1217-03-2014			
UBICACIÓN:		CASCO URBANO,SANTA MARIA LA PAZ			
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		<p>El proyecto consiste en la construcción de dos aulas de 9x8mts, incluyendo dos bodegas de 3x4mts en el interior de cada aula. Se contemplan paredes de bloque sisado. Techo de aluzan y canaleta de 2x4, incluyendo dos tijeras metálicas construidas de canaleta doble de 2x6 legitima. Incluye piso de granito, instalaciones eléctricas, balcones, celosias, aceras perimetrales, puertas metálicas, cielo falso de panelit, entre obras que se estipulan en el contrato.</p>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		<p>Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ</p>			
INVERSION DEL PROYECTO:					
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD AD ORDEN DE CAMBIO	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 1,074,511.99	L. 49,999.21	L. 0.00	L. 1,124,511.60	
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 1,124,511.60	
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 1,124,511.60	



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	ING JUAN ARGUETA MONTOYA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	12 de enero de 2015
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	12 de enero de 2015
FECHA DE ORDEN DE INICIO	12 de enero de 2015
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACION	12 DE MAYO DE 2015

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe que corresponde al cierre del proyecto en el cual se describen las actividades de orden de cambio las cuales fueron debidamente analizadas y medidas en campo del cual pudimos obtener los datos para poder desarrollar los cambios que se dieron en el proyecto.

Dentro de las actividades con mayor significado en valor tenemos el incremento en volumen de cimentación y relleno, así como incrementos en la solera de cierre, incremento en el repello y el entabicado, incremento en pintura y en batientes.

También se rebajaron ciertas actividades que no se ejecutaron en el proyecto como por ejemplo excavaciones, castillos y ventanas.

También realizamos cambios en el cielo falso que original mente estaba considerado de panelit, pintura y moldura. Este concepto se modificó por cielo más elegante y que presenta mejores condiciones termo acústicas y que tiene mayores facilidades al momento de cambiar una pieza, entre otros beneficios que presenta.

El proyecto se desarrolló de manera normal, no hubo inconvenientes en el desarrollo del proyecto, no hubo afecciones que interrumpieran el buen manejo del mismo, se contó con personal calificado, y también se contó con un ingeniero residente a tiempo completo.

Consideramos que el proyecto se desarrolló en tiempo y forma y a satisfacción de la supervisión de Mamcepez y de cliente que en este caso es la municipalidad de Santa María y los beneficiarios.

Por tanto se presentó la orden de cambio y se aprobó en sesión de corporación municipal y una vez aprobada se procedió a la modificación de la cuarta estimación para poder cerrar el proyecto cumpliendo de esta manera con los requisitos establecido por la municipalidad y la ley.



SITUACIONES PRESENTADAS:

No hay.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

El proyecto avanza dentro del cronograma, no hay desfases, se observa un excelente avance de acuerdo al tiempo propuesto.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un Ing. civil, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro, insumos para el techo y no hay retrasos en pago de personal.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (JUAN ARGUETA)
2. MAESTRO DE OBRA (BORIS OLAF PAZ)
3. ALBAÑILES.
4. PEONES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanzo dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

ACABADO DE PARTE POSTERIOR



INSTALACIONES ELECTRICAS



SE OBSERVAN LA AULAS TERMINADAS EN UN 100%



LIMPIEZA FINAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-SANTA MARIA 1217-03-2014.		
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA LA PAZ		
ALDEA:	CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	CUARTA ESTIMACION DEL:	AL: 06/05/2015
CREDITO:	LPS		06/05/2015
	Monto Inicial de Contrato		
	1074,511.99		
	Anticipo del 15% del Monto del Contrato		
	161,176.80		
	Monto Acumulado por O/C		
	49,999.61		
	Monto Acumulado por Adendum		
	Monto Final		
	1124,511.60		
	Monto de Cuarta Estimacion		
	69,786.91		

VoBo

Coordinador UTMAMCEPAZ

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
6.49%		0.00%	161,176.80	0.00
10468.0361				

Retencion Sobre Anticipo

69,786.91

1074,511.99

UTILIDAD GLO	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12.5%
# DIV/01	69,786.91	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Nota: Empresa con abonos a cuenta (Ver constancia) vigente hasta el 30/06/2015				

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

69,786.91

RESUMEN


Monto Estimado	69,786.91
Menos Deducion de Anticipo	
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	3,489.35
Menos Otras Deduciones I.S.R en base a la utilidad	
TOTAL A PAGAR CUARTA ESTIMACION	66,297.56

Monto del Anticipo	161,176.80	100.00%
Amortizacion Tera 2DA Y 3ERA ESTIMACION	161,176.80	100.00%
Amortizacion CUARTA ESTIMACION	0.00	0.00%
TOTAL AMORTIZADO	161,176.80	100.00%
FALTA POR AMORTIZAR	-0.00	0.00%

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO GABRINO ARGUELA GALVEZ
 UBICACION: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ
 EJECUTOR: ING JUAN ARGUELA MONTOYA
 CODIGO: LPR-1217-03-2014
 ESTIMACION: 4
 PERIODO: DEL 05 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2015

ORDIG	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		CANTIDAD	%
						TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		
A. MODULO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES											
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	110,26	20,15	2.221,74	112,40	2.264,86	-2,14	-43,12	110,26	100,00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	37,12	154,76	5.744,69	50,00	7.738,00	-12,88	-1.993,31	37,12	100,00
	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS)	M3	42,50	92,99	3.926,58	61,02	5.637,64	-18,52	-1.711,06	42,50	100,00
	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	42,50	123,87	5.264,48	49,75	6.162,78	-7,25	-898,31	42,50	100,00
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECCO (INC. ACARREO)	M3	62,06	688,79	42.746,31	36,25	24.968,64	26,81	17.777,67	62,06	100,00
6	CIIMENTACION MANPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	47,28	1.621,81	76.679,18	29,36	47.616,34	17,92	29.062,84	47,28	100,00
7	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNID	16,00	641,21	10.259,36	16,00	10.259,36	0,00	0,00	16,00	100,00
8	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3 #2@20CM,CONC 1:2:2	M.L.	4,00	436,49	1.745,96	2,00	872,98	2,00	872,98	4,00	100,00
9	SOLETA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	77,00	281,51	21.676,27	75,80	21.338,46	1,20	337,81	77,00	100,00
10	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE	M.L.	27,00	169,51	4.576,77	32,68	5.539,59	-5,68	-962,82	27,00	100,00
11	CASTILLO 20X20 AN#3 Y N#2 A 20 CM,CONCRETO 1:2:2	M.L.	56,00	351,41	19.678,96	67,33	23.660,44	-11,33	-3.981,48	56,00	100,00
12	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	16,60	246,73	4.095,72	54,50	13.446,79	-37,90	-9.351,07	16,60	100,00
13	SOLETA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	M.L.	77,00	281,51	21.676,27	52,30	14.722,97	24,70	6.953,30	77,00	100,00
14	SOLETA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	34,28	401,10	13.749,71	35,24	14.134,76	-0,96	-385,06	34,28	100,00
15	VIGA 20X25cm, Sup 2#5+ 1#7#3 #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	12,00	720,92	8.651,04	3,34	2.407,87	8,66	6.243,17	12,00	100,00
16	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm, CONC 1:2:2	M.L.	5,60	276,18	1.546,61	5,35	1.477,56	0,25	69,05	5,60	100,00
17	VENTANA ALUM. Y VIDRIO FHO Y CELOSIA	M2	23,79	2.012,96	47.874,04	24,99	50.288,88	-1,20	-2.414,83	23,79	100,00
18	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	30,38	1.984,47	60.288,20	26,63	52.846,44	3,75	7.441,76	30,38	100,00
19	BALCON PARA VENTANAS (PROMINTE)	M2	54,17	754,70	40.882,10	51,62	38.957,61	2,55	1.924,49	54,17	100,00
20	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	160,88	391,19	62.934,65	152,73	59.746,45	8,15	3.188,20	160,88	100,00
21	PISO DE LABRILLO CEMENTO 25X25 CM.	M2	46,20	458,20	21.077,20	52,06	23.853,89	-6,06	-2.776,69	46,20	100,00
22	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	87,20	80,44	7.014,37	73,95	5.948,54	13,25	1.065,83	87,20	100,00
23	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L.	21,00	90,65	1.903,65	16,05	1.454,93	4,95	448,72	21,00	100,00
	LIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 L=11,60 M	UND	2,00	4.651,82	9.303,64	2,00	9.303,64	0,00	0,00	2,00	100,00
25	CIELO FALSO DE PANEL FIJADO A CANALETA	M2	0,00	320,69	-	153,84	49.334,95	-153,84	-49.334,95	0,00	0,00
26	MOLDURA EN CIELO FALSO	M.L.	0,00	39,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
27	PINTURA EN CIELO FALSO (ACRILICA)	M2	0,00	61,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELO/PUJUDO)	M.L.	88,45	295,26	26.115,75	38,90	11.485,61	49,55	14.630,13	88,45	100,00
29	PAREO SIADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF#3@60cm HOR	M2	186,12	558,18	103.888,46	183,07	102.186,01	3,05	1.702,45	186,12	100,00
30	REPELO/PUIJUDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	253,77	164,63	41.778,16	189,76	31.240,19	64,01	10.537,97	253,77	100,00
31	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	M.L.	82,98	72,49	6.015,22	82,98	6.015,22	0,00	0,00	82,98	100,00
32	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.15 m	M.L.	340,81	75,25	25.645,95	340,81	25.645,95	0,00	0,00	340,81	100,00
33	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	M.L.	8,00	75,76	606,08	8,00	606,08	0,00	0,00	8,00	100,00
34	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	M.L.	201,53	77,90	15.699,19	201,53	15.699,19	0,00	0,00	201,53	100,00



ESTIMACION MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
 UBICACION: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ
 EJECUTOR: ING JUAN ARGUETA MONTVOYA
 CODIGO: LPR-1217-03-2014
 ESTIMACION: 4
 PERIODO: DEL 05 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2015







ODIG	PRESUPUESTO DE OBERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL	
35	FALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.25m	ML	86.37	79.13	6,834.46	86.37	6,834.46	0.00	86.37	186.12	6,834.46	100.00
36	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	186.12	108.12	20,123.29	189.09	20,444.41	-2.97	-321.12	186.12	20,123.29	100.00
37	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	186.12	108.12	20,123.29	122.68	13,264.16	63.44	6,859.13	186.12	20,123.29	100.00
38	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIOR	M2	152.73	7.90	1,206.57	152.73	1,206.57	0.00	0.00	152.73	1,206.57	100.00
39	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	57.76	5.78	333.85	57.76	333.85	0.00	0.00	57.76	333.85	100.00
40	BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	0.00	201.54	-	19.85	4,000.57	-19.85	-4,000.57	0.00	0.00	#DIV/0!
41	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	39.20	259.76	10,182.59	19.85	5,156.24	19.35	5,026.36	39.20	10,182.59	100.00
42	CANAL DE AGUA LUVIAS PVC	ML	0.00	333.53	-	20.40	6,804.01	-20.40	-6,804.01	0.00	0.00	#DIV/0!
43	BALANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	0.00	572.77	-	4.00	2,291.08	-4.00	-2,291.08	0.00	0.00	#DIV/0!
44	BALANTE P/A. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POSTI	UND	0.00	730.42	-	2.00	9,362.44	-4.00	-4.00	2.00	9,362.44	100.00
45	PIZARRA AGRICOLA INTEGRADA 1.32x4.98m	UND	2.00	4,681.22	9,362.44	2.00	9,362.44	0.00	0.00	2.00	9,362.44	100.00
46	FRONTERA DE VENTILACION TRIANGULAR Actividad F54001	UND	0.00	2,057.53	-	4.00	8,230.12	-4.00	-8,230.12	0.00	0.00	#DIV/0!
47	LAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	12.60	197.91	2,493.67	12.00	2,374.92	0.60	118.75	12.60	2,493.67	100.00
48	CARGADOR DE 10X15 2#3, #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.00	220.53	441.06	8.00	1,764.24	-6.00	-1,323.18	2.00	441.06	100.00
49	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UND	2.00	5,002.38	10,004.76	2.00	10,004.76	0.00	0.00	2.00	10,004.76	100.00
50	TECHO CAN 6" LAM. ALUZNIC ESMALTADO Actividad P082	M2	260.70	582.32	151,810.82	260.53	151,595.37	0.37	215.46	260.70	151,810.82	100.00
	SUB TOTAL				948,183.09		933,451.49		14,731.60		948,183.09	100.00
	B. MODULO DE INST. ELECTRICAS											
51	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	UND	1.000	3,529.01	3,529.01	1.000	3,529.01	0.00	0.00	1.000	3,529.01	100.00
52	CIRC. LUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2". 2 #14 THHN	ML	48.600	97.73	4,749.68	48.60	4,749.68	0.00	0.00	48.60	4,749.68	100.00
53	INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE	UND	2.000	383.95	767.90	2.000	767.90	0.00	0.00	2.000	767.90	100.00
54	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	5.000	281.63	1,408.15	7.00	1,971.41	-2.00	-563.26	5.00	1,408.15	100.00
55	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	18.000	1,244.99	22,409.82	18.000	22,409.82	0.00	0.00	18.000	22,409.82	100.00
56	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2.000	880.76	1,761.52	2.000	1,761.52	0.00	0.00	2.000	1,761.52	100.00
57	ELECTOR DOBLE BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	3.000	3,248.60	9,745.80	3.000	9,745.80	0.00	0.00	3.000	9,745.80	100.00
58	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP PVC ELECT DE 3/4"	ML	16.800	57.80	971.04	16.800	971.04	0.00	0.00	16.800	971.04	100.00
59	TONA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	12.000	306.21	3,674.52	8.000	2,449.68	4.000	1,224.84	12.000	3,674.52	100.00
60	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	3.000	880.76	2,642.28	6.000	5,284.56	-3.000	-2,642.28	3.000	2,642.28	100.00
61	CIRC. LUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2". 2 #14 THHN	ML	88.200	97.73	8,619.79	88.200	8,619.79	0.00	0.00	88.200	8,619.79	100.00
62	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP. TUBO EMT ø	ML	42.300	94.40	3,993.12	42.300	3,993.12	0.00	0.00	42.300	3,993.12	100.00
	SUB TOTAL				64,270.82		66,231.52		-1,960.70		64,270.82	100.00
	C. MODULO DE ACERAS											
63	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	4.92	154.76	761.42	6.51	1,007.49	-1.59	-246.07	4.92	761.42	100.00
64	ACARRIO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	8.14	97.39	792.05	8.14	792.05	0.00	0.00	8.14	792.05	100.00
65	CIMENTACION MAMPONERIA, MORTERO 1:4	M3	6.55	1,670.17	10,939.61	3.11	5,194.23	3.44	5,745.38	6.55	10,939.61	100.00

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
 UBICACION: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ
 EJECUTOR: ING JUAN ARGUETA MONTOYA
 CODIGO: LPR-1217-09-2014
 ESTIMACION:
 PERIODO: 4
 DEL 05 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2015

ODIG	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
66	BELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARRE M3	M3	5.74	L. 688.79	3,953.65	3.70	2,548.52	2.04	1,405.13	5.74	3,953.65	100.00
67	PISO CONCRETO 1:3:4 SIMPLE e= 10	M2	39.00	L. 507.67	19,799.13	56.70	28,784.89	-17.70	-8,985.76	39.00	19,799.13	100.00
68	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	39.00	L. 5.78	225.42	56.70	327.73	-17.70	-102.31	39.00	225.42	100.00
	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39.00	L. 20.15	785.85	56.58	1,140.09	-17.58	-354.24	39.00	785.85	100.00
	1/2 PUERTA METALICA 1.60X2.10 m	UND	2.00	L. 7,533.94	15,266.88	2.00	15,266.88	0.00	0.00	2.00	15,266.88	100.00
	SUB TOTAL				52,483.82		55,021.68		2,537.85		52,483.82	100.00
	D. MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS											
71	CIELO FALSO CON YESO VINIL Y FLEJE METALICO	M3	160.88	370.30	59,573.86	0.00	0.00	160.88	59,573.86	160.88	59,573.86	100.00
	SUB TOTAL				59,573.86				59,573.86		59,573.86	100.00
	GRAN TOTAL				1124,511.60		1054,724.69		69,786.91		1124,511.60	100.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR
FIRMA:  	FIRMA:  
NOMBRE: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA	NOMBRE: ING. ELY ANIBAL MICOLÁS GONZÁLEZ
FECHA: 05 de mayo de 2015.	FECHA: 05 de mayo de 2015

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

FICHA DE COSTOS; "CIELO FALSO CON YESO VINIL Y FLEJE METALICO"						
					UND	M2
No	INSUMOS	UND	RENDIMIENTO	DESPERDICIO	PRECIO	TOTAL
MATERIALES						
1.0	LAMINA DE YESO VINIL	UND	1.458	0.000	80.00	116.64
2.0	TEE DE ALUMINIO DE 12"	LANCE	0.291	0.000	45.00	13.10
3.0	TEE DE ALUMINIO DE 4"	LANCE	0.729	0.000	16.50	12.03
4.0	ANGULO DE ALUMINIO DE 12"	LANCE	0.167	0.000	38.80	6.48
5.0	ALAMBRE GALVANIZADO. cal 16	LB	0.131	0.000	25.00	3.28
6.0	CLAVOS DE ACERO	UND	1.000	0.000	1.00	1.00
						152.52
MANO DE OBRA						
1.0	CARPINTERO	JDR	0.271	0.000	400.00	108.40
2.0	AYUDANTE	JDR	0.271	0.000	200.00	54.20
						162.60
HERRAMIENTA Y EQUIPO						
1.0	HERRAMIENTA Y EQUIPO	%	5.00	0.00	1.00	7.63
					TOTAL COSTO DIRECTO	322.74
					% DE UTILIDAD	
					COSTO TOTAL	370.30

ING. EJECUTOR. JUAN ARGUETA



ORDEN DE CAMBIO
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
CASO URBANO,SANTA MARIA LA PAZ
ING JUAN ARGUETA MONTOYA
LPR-1217-03-2014

PROYECTO:
 UBICACION:
 EJECUTOR:
 CODIGO:
 ORDEN DE CAMBIO N°
 FECHA DE PRESENTACION.



CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS			ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
MODULO ACTIVIDADES PRINCIPALES.								
1 TRAZADO Y MARCADO	M.L.	112.40	20.15	2,264.86	110.26	2,221.74	(2.14)	-43.12
2 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	66.33	154.76	10,265.23	37.12	5,744.69	(29.21)	-4,520.54
3 REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	61.02	92.39	5,637.64	42.50	3,926.58	(18.52)	-1,711.06
4 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	82.92	123.87	10,271.30	42.50	5,264.48	(40.42)	-5,006.83
5 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	36.25	688.79	24,988.64	62.06	42,746.31	25.81	17,777.67
6 CIMENTACION MAMPONERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	29.36	1,621.81	47,616.34	47.28	76,679.18	17.92	29,062.84
7 DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNID	16.00	641.21	10,259.36	16.00	10,259.36	-	0.00
8 DADO DE CONCRETO 30X50X50 #3 #2 @ 20CM CON 1:2:2	UNID	2.00	436.49	872.98	4.00	1,745.96	2.00	872.98
9 SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	75.80	281.51	21,338.46	77.00	21,676.27	1.20	337.81
10 BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm. CONC 1:2:4	M.L.	32.68	169.51	5,539.59	27.00	4,576.77	(5.68)	-962.82
11 CASTILLO 20X20 4Nº3 Y Nº2 A 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.	67.33	351.41	23,680.44	56.00	19,678.96	(11.33)	-3,981.48
12 CASTILLO DE 0.15X0.15m. 4#3, #2@20cm. CONC 1:2:2	M.L.	54.50	246.73	13,446.79	16.60	4,095.72	(37.90)	-9,351.07
1 VOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	52.30	281.51	14,722.97	77.00	21,676.27	24.70	6,953.30
14 SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	35.24	401.10	14,134.76	34.28	13,749.71	(0.96)	-385.06
15 VIGA 20X25cm. Sup. 2#5+ Inf. 2#3 #2 @ 20cm CONC 1:2:2	M.L.	3.34	720.92	2,407.87	12.00	8,651.04	8.66	6,243.17
16 CARGADOR DE 15X17cm. 3#3 Y #2 @ 20 cm. CONC 1:2:2	M.L.	5.35	276.18	1,477.56	5.60	1,546.61	0.25	69.05
17 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	24.99	2,012.36	50,288.88	23.79	47,874.04	(1.20)	-2,414.83
18 VENTANA DE CELOSIA TRANSPARENTE (NO INCLUYE RESANES)	M2	26.63	1,984.47	52,846.44	30.38	60,288.20	3.75	7,441.76
19 BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	51.62	754.70	38,967.61	54.17	40,882.10	2.55	1,924.49
20 PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	152.73	391.19	59,746.45	160.88	62,934.65	8.15	3,188.20
21 PISO DE LADRILLO CEMENTO 25X25 CM.	M2	52.06	458.20	23,853.89	46.00	21,077.20	(6.06)	-2,776.69
22 MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO DE 25 CM.	M.L.	73.95	80.44	5,948.54	87.20	7,014.37	13.25	1,065.83

E.A.N.M.

UNIDAD TECNICA DE MAJCEPAZ

[Handwritten signature]

PROYECTO:
UBICACION:
EJECUTOR:
CODIGO:
ORDEN DE CAMBIO N°
FECHA DE PRESENTACION.

ORDEN DE CAMBIO
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
CASCO URBANO, SANTA MARIA LA PAZ
ING JUAN ARGUETA MONTOYA
LPR-1217-03-2014



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO * OC ACUMULADAS			ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
23	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L.	16.05	90.65	L.	1,454.93	21.00	1,903.65	4.95	448.72
24	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4"X4" L= 11.20m	UND	2.00	4,651.82	L.	9,303.64	2.00	9,303.64	-	0.00
25	CIELO FALSO DE PANELIT FIJADO A CANALETA	M2	153.84	320.69	L.	49,334.95	0.00	0.00	(153.84)	-49,334.95
26	MOLDURA EN CIELO FALSO	ML	94.68	39.01	L.	3,693.47	0.00	0.00	(94.68)	-3,693.47
27	PINTURA EN CIELO FALSO (ACRILICA)	M2	153.84	61.48	L.	9,458.08	0.00	0.00	(153.84)	-9,458.08
28	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO)	ML	38.90	295.26	L.	11,485.61	88.45	26,115.75	49.55	14,630.13
29	PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm. REF:#3@80cm HOR	M2	183.07	558.18	L.	102,186.01	186.12	103,888.46	3.05	1,702.45
30	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES *2 CM MORTERO DE 1:4	M2	189.76	164.63	L.	31,240.19	253.77	41,778.16	64.01	10,537.97
31	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	82.98	72.49	L.	6,015.22	82.98	6,015.22	-	0.00
32	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	340.81	75.25	L.	25,645.95	340.81	25,645.95	-	0.00
33	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	8.00	75.76	L.	606.08	8.00	606.08	-	0.00
34	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	201.53	77.90	L.	15,699.19	201.53	15,699.19	-	0.00
35	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.25m	ML	86.37	79.13	L.	6,834.46	86.37	6,834.46	-	0.00
3	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	189.09	108.12	L.	20,444.41	186.12	20,123.29	(2.97)	-321.12
37	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	122.88	108.12	L.	13,264.16	186.12	20,123.29	63.44	6,859.13
38	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	152.73	7.90	L.	1,206.57	152.73	1,206.57	-	0.00
39	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	57.76	5.78	L.	333.85	57.76	333.85	-	0.00
40	BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	19.85	201.54	L.	4,000.57	0.00	0.00	(19.85)	-4,000.57
41	BATIENTE C/PESTANA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	19.85	259.76	L.	5,156.24	39.20	10,182.59	19.35	5,026.36
42	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	20.40	333.53	L.	6,804.01	0.00	0.00	(20.40)	-6,804.01
43	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	4.00	572.77	L.	2,291.08	0.00	0.00	(4.00)	-2,291.08
44	BAJANTE P/A. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST.	UND	4.00	730.42	L.	2,921.68	0.00	0.00	(4.00)	-2,921.68

[Handwritten signature]

ORDEN DE CAMBIO
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
CASCO URBANO, SANTA MARIA LA PAZ
ING JUAN ARGUETA MONTOYA
LPR-1217-03-2014

PROYECTO:
 UBICACION:
 EJECUTOR:
 CODIGO:
 ORDEN DE CAMBIO N°
 FECHA DE PRESENTACION:

1



OP	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS			ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
45	PIZARRA ACRILICA INTEGRADA 1.32X4.98m	UND	2.00	4,681.22	L. 9,362.44	2.00	9,362.44	-	0.00
46	TRONERA DE VENTILACION TRIANGULAR Actividad F54001	UND	4.00	2,057.53	L. 8,230.12	0.00	0.00	(4.00)	-8,230.12
47	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	12.00	197.91	L. 2,374.92	12.60	2,493.67	0.60	118.75
48	CARGADOR DE 10X15 2#3#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.00	220.53	L. 1,764.24	2.00	441.06	(6.00)	-1,323.18
49	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2.00	5,002.38	L. 10,004.76	2.00	10,004.76	-	0.00
50	TECHO CAN 6' LAM. ALUZNIC ESMALTADO Actividad F082	M2	260.33	582.32	L. 151,595.37	260.70	151,810.82	0.37	215.46
SUB-TOTAL					L. 953,238.79		L. 948,183.09		L. -5,055.70
MODULO B SISTEMA ELECTRICO									
51	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	UND	1.00	3,529.01	L. 3,529.01	1.00	3,529.01	0.00	0.00
52	CIRC. ILLUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2". 2 #14 THHN	M.L.	48.60	97.73	L. 4,749.68	48.60	4,749.68	0.00	0.00
53	INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE	M.L.	2.00	383.95	L. 767.90	2.00	767.90	-	0.00
54	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	7.00	281.63	L. 1,971.41	5.00	1,408.15	(2.00)	-563.26
55	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	18.00	1,244.89	L. 22,408.02	18.00	22,408.02	0.00	0.00
5	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2.00	880.76	L. 1,761.52	2.00	1,761.52	0.00	0.00
57	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	3.00	3,248.60	L. 9,745.80	3.00	9,745.80	0.00	0.00
58	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP PVC ELECT DE 3/4	M.L.	16.80	57.80	L. 971.04	16.80	971.04	0.00	0.00
59	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	8.00	306.21	L. 2,449.68	12.00	3,674.52	4.00	1,224.84
60	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6.00	880.76	L. 5,284.56	3.00	2,642.28	(3.00)	-2,642.28
61	CIRC. ILLUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2". 2 #14 THHN	M.L.	88.20	97.73	L. 8,619.79	88.20	8,619.79	0.00	0.00
62	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP. TUBO ENT ø	M.L.	42.30	94.40	L. 3,993.12	42.30	3,993.12	0.00	0.00
SUB-TOTAL					L. 66,251.52		L. 64,270.82		L. -1,980.70
MODULO C ACERAS									

E.A.N.M

UNIDAD TECNICA DE MANTENIZ


3


ORDEN DE CAMBIO
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
CASCO URBANO, SANTA MARIA LA PAZ
ING JUAN ARGUETA MONTOYA
LPR-1217-03-2014


PROYECTO:
 UBICACION:
 EJECUTOR:
 CODIGO:
 ORDEN DE CAMBIO N°
 FECHA DE PRESENTACION:

CODIG	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + OC		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
63	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	6.51	154.76	L. 1.007.49	4.92	761.42	(1.59)	-246.07
64	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	8.14	92.39	L. 752.05	8.14	752.05	-	0.00
65	CIMENTACION MAMPONERIA, MORTERO 1:4	M3	3.11	1.670.17	L. 5.194.23	6.55	10.939.61	3.44	5.745.38
66	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.70	688.79	L. 2.548.52	5.74	3.953.65	2.04	1.405.13
67	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	56.70	507.67	L. 28.784.89	39.00	19.799.13	(17.70)	-8.985.76
68	LIMPEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	56.70	5.78	L. 327.73	39.00	225.42	(17.70)	-102.31
69	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	56.58	20.15	L. 1.140.09	39.00	785.85	(17.58)	-354.24
70	PUERTAS METALICAS 1.80X2.10 m	UND	2.00	7.633.34	L. 15.266.68	2.00	15.266.68	-	0.00
SUB-TOTAL					L. 55.021.68		L. 52.483.82		L. -2.537.85
MODULO D ACTIVIDADES NUEVAS									
71	CIELO FALSO CON YESO VINIL Y FLEJE METALICO	M3		370.30	L. -	160.88	59.573.86	160.88	59.573.86
SUB-TOTAL					L. -		L. 59.573.86		L. 59.573.86
TOTAL.....					L. 1074,511.99		L. 1124,511.60		L. -9,574.26

DESCRIPCION	O/C
SUB TOTAL ORDEN DE CAMBIO EN CANTIDADES DE OBRA	L. -9,574.26
SUB TOTAL ORDEN DE CAMBIO EN NUEVAS ACTIVIDADES	L. 59,573.86
GRAN TOTAL O/C.	L. 49,999.61

FIRMA Y SELLO EJECUTOR


FIRMA Y SELLO SUPERVISOR


FIRMA Y SELLO MUNICIPALIDAD


4.65% O/C +