



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 6065

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago N° _____

Cheque N° 60020928

Valor Efectivo: _____

Lps. 97,187.77

PAGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y siete mil ciento ochenta y siete 77/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 46

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunitaria	97,187.77	77
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Ddacion y Mejora de Edificios y obras pb.		
467	Const. Ddacion y Mejora de Parques y logares Recreo		
46	Construccion Cancha Usos Multiples Los Planes.		
Pagode Primera Estimacion de Avance Fisico del Proyecto Construccion cancha en la Aldea los Planes.			
TOTAL A PAGAR		97,187.77	77

Fecha 27-02-2015

Firma del Responsable del Sub Programa _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) [Firma]

Identidad N° 1217 1976 00038

Solvencia N° 159549

Ciudad y fecha: Santa María, La Paz 27 Febrero 2015

Recibo por: Lps. 97.187.77

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de
== Noventa y siete mil ciento ochenta
y siete Lempiras con 77/100.

(Lps. 97.187.77) correspondiente al pago de la Estimación,
1 de Avance Físico del proyecto
Construcción Cancha Usos Múltiples Polideportiva
Con Numero 46 Ubicado en Los Planes Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.


Desglose del pago


MONTO ESTIMADO	L. 127,459.37
-Menos deducción de anticipo	23,898.63
-Menos deducción de ISR	-
-Menos otras deducciones 5% Calidad 0	6,372.97
MONTO NETO A PAGAR	L. 97,187.77

Firma del Contratista: 


Nombre del cotrastista: Santos Alexis Hernandez

Identidad #: 1217 1976 00038


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
SANTOS ALEXIS / HERNANDEZ VASQUEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 18 FEBRERO 1976
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2013

1217-1976-00038



00448826-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.




SOLICITADA EN 1217
SANTOS ALEXIS / HERNANDEZ VASQUEZ
1217-1976-00038


Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **60020928**
 PLANES, LA PAZ **27 Febrero** DE 201**5**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Santos Alexis Hernandez Vasquez** L. **97.187.77**
= Noventa y Siete mil ciento ochenta y siete con 77/100. LEMPIRAS

11-304-000061-1
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARTA
 SANTA MARTA LA PAZ 9865-2358
 2754-8976

 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

@ 1304079:00 130400006 11 600 209 28

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT-SANTA MARIA 1217-02-2014		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA LA PAZ		
ALDEA:	LOS PLANES		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	30/01/2015 AL: 28/02/2015

	LPS
Monto Inicial de Contrato	638,374.34
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	95,756.15
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	638,374.34
Monto de Primera Estimacion	127,459.37

VoBo

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPADO	RETENCION
19.97%	1.25	25%	127,459.37	95,756.15
			638,374.34	23,898.63

Retencion Sobre Anticipo

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL P.E.I.S.R 12.5%
110,834.23	127,459.37	110,834.23	16,625.13
			2,078.14

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

1.15

SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RESUMEN

Monto Estimado	127,459.37
Menos Deducion de Anticipo	23,898.63
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	6,372.97
Deducion I.S.R 12.5% EN BASE A LA UTILIDAD	
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	97,187.77

Monto del Anticipo	95,756.15	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	23,898.63	24.96%
		0.00%
TOTAL AMORTIZADO	23,898.63	24.96%
FALTA POR AMORTIZAR	71,857.52	75.04%

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
UTI-MAMCEPAZ.
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA
LOS PLANES SANTA MARIA LA PAZ
SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
COTI1217-02-2014


PROYECTO:
UBICACION:
EJECUTOR:
CODIGO:
ESTIMACION N°
PERIODO DEL:

30 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2015

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
MATERIAL DE OBRAS												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	92.00	23.00	L 2,116.00			92.00	2,116.00	92.00	2,116.00	100.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	27.60	110.00	L 3,036.00			27.60	3,036.00	27.60	3,036.00	100.00
3	ACARRIO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	34.50	180.00	L 6,210.00			34.50	6,210.00	34.50	6,210.00	100.00
4	CIMENTACION MAMPONERA CON F.CM. DE CANCHA ARENA	M3	27.60	1,400.00	L 38,640.00			27.60	38,640.00	27.60	38,640.00	100.00
5	BLENDO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	96.00	390.00	L 37,440.00			96.00	29,952.00	76.80	29,952.00	80.00
6	CANCHA ARENA COMPACT. 6 ± CM.	M2	24.00	600.00	L 14,400.00			24.00	7,800.00	12.00	7,800.00	50.00
7	PADO DE CONCRETO 40x40x30, 4 No.3, N12 @ 20 cm	UNID	36.00	113.00	L 4,068.00			36.00	11,288.00	36.00	11,288.00	100.00
8	PADO DE CONCRETO 55x40x65 (PARAL TUBO LIVIANO) 6.5	UNID	4.00	27.80	L 111.32			4.00	2,151.20	4.00	2,151.20	100.00
9	PADO DE CONCRETO 40x40x65 (PARAL TUBO LIVIANO)	UNID	4.00	35.00	L 140.00			4.00	1,660.00	4.00	1,660.00	100.00
10	SOLERA 15x15cm, 3R3, #2@20cm, CONC. 1:2:2	M.L	92.00	35.00	L 3,220.00			92.00	5,623.20	92.00	5,623.20	50.00
11	CASTILLO 15x15, 4 No.3 Y No.3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L	8.00	373.00	L 2,984.00			8.00	15.84	15.84	5,623.20	50.00
12	CASTILLO 15x15, 4 No.3 Y No.3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L	8.00	373.00	L 2,984.00			8.00	0.00	0.00	5,623.20	50.00
13	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISAADO DE 15cm	M2	60.72	448.50	L 27,232.92			60.72	0.00	0.00	27,232.92	100.00
14	SOLERA 10x15, 2R3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L	92.00	190.00	L 17,480.00			92.00	0.00	0.00	17,480.00	100.00
15	LOSA CONC. CAN. BAJON, C/ACERO TEMP. N72 A 35 A.S.	M2	480.00	566.00	L 271,680.00			480.00	0.00	0.00	271,680.00	100.00
16	CURADO DE LOSA	M2	186.00	13.50	L 2,502.00			186.00	0.00	0.00	2,502.00	100.00
17	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)	UNID	2.00	8,000.00	L 16,000.00			2.00	7,347.00	2.00	7,347.00	100.00
18	PARALES DE TUBO HS LIVIANO DE 2-1/2"	UNID	2.00	2,670.00	L 5,340.00			2.00	0.00	0.00	5,340.00	100.00
19	TABLERO MACHI, ANGULO HIERRO (1.2X1.8/AJO 1)	UNID	1.00	1,800.00	L 1,800.00			1.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
20	MARCADO DE CANCHA	UNID	480.00	6.50	L 3,120.00			480.00	0.00	0.00	3,120.00	100.00
21	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M.L	122.40	517.51	L 63,343.22			122.40	19,002.97	36.72	19,002.97	30.00
22	INST. MALLA C/ DOBL REF. CALIBRE 10 (PEDOS ESPECIAL)	UNID	2.00	4,936.00	L 9,872.00			2.00	0.00	0.00	9,872.00	100.00
23	ALAMBRE DE PUAS SUMINISTRAL	M.L	276.00	52.60	L 14,517.60			276.00	0.00	0.00	14,517.60	100.00
SUB-TOTAL									127,459.37		127,459.37	20.92
MATERIAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
1	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	M.L	50.00	125.00	L 6,250.00			50.00	0.00	0.00	6,250.00	100.00
2	BASE PARA CONTACTOR 100 AMPERIOS	UNID	1.00	600.00	L 600.00			1.00	0.00	0.00	600.00	100.00
3	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UNID	1.00	1,400.00	L 1,400.00			1.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
4	PRODUCTO DE 1" (SUMINISTRO)	M.L	40.00	10.00	L 400.00			40.00	0.00	0.00	400.00	100.00
5	CABLE THHN#6 (SUMINIST)	M.L	120.00	50.00	L 6,000.00			120.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
6	REFLECTOR PARA CANCHA MULTILUSOS INCLUYE POSTE TUBO HS UNID	UNID	2.00	7,250.00	L 14,500.00			2.00	0.00	0.00	14,500.00	100.00
SUB-TOTAL									29,150.00		29,150.00	19.97
TOTAL									L 127,459.37		L 127,459.37	19.97

CONTRATISTA

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.


FIRMA: 

NOMBRE: **SANTOS ALEXIS HERNANDEZ**

FECHA: 26/02/2015

SUPERVISOR

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

FIRMA: 

NOMBRE: **ING EL ANIBAL MORALES**

FECHA: 26/02/2015

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



Santa María la Paz, 26 de febrero de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: CONSTRUCCION DE CANCHA
POLIDEPORTIVA, COMUNIDAD DE PLANES,
MUNICIPIO, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 30 de enero del 2015 al 26 de Febrero del 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. ELI ANIBAL NICOLAS MORALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA		
CODIGO FHIS:		COT-1217-02-2014		
UBICACIÓN:		ALDEA DE PLANES,SANTA MARIA LA PAZ		
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El proyecto consiste en la construcción de una cancha de 15x30mts, con cerca de bloque a nivel de tres hiladas, y un batiante de cierre malla ciclón calibre N°10, y tubos de 2", incluye dos tableros con aros, cancha de tubo hg, se instalaran dos portones, también se instalaran dos reflectores en el sistema eléctrico conforme a planos tipo.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ		
INVERSION DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 638,374.34	L. 0.000	L, 0.00	L. 638,374.34
COSTO DE SUPERVACION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 638,374.34
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 638,374.34



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	15 de enero de 2015
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	15 de enero de 2015
FECHA DE ORDEN DE INICIO	30 de enero de 2015.
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE FINALIZACION	09 de julio de 2015.

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe que corresponde a la estimación número uno, donde se reflejan las actividades ejecutadas aún el periodo de ejecución.

A la fecha se han ejecutado las siguientes actividades.

Trazado y marcado, excavación de 40x50cm, cimentación de mampostería con 5cm de cama de arena, fundición de dados de concreto en todo el perímetro de la cimentación, dados de concreto donde van las torres para los reflectores y dados de concreto donde se instalaran los marcos de portería y cancha.

Hasta el momento el ejecutor está en sitio cuenta con el personal necesario para hacerle frente a las demandas en ejecución de proyecto, presentando a la fecha buena calidad en obra gris.

El clima es normal y los accesos al proyecto en buen estado.

SITUACIONES PRESENTADAS:

Hasta el momento todo está normal

SOLUCIONES PROPUESTAS:

El proyecto avanza dentro del cronograma, o hay desfases, se observa un excelente avance de acuerdo al tiempo propuesto.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un maestro de obra, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro y no hay retrasos en pago de personal.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. MAESTRO DE OBRA (SANTOS ALEXIS HERNANDEZ)
2. ALBAÑILES.
3. PEONES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanzo dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

FOTOS DEL PROYECTO.



SE OBSERVA EXCAVACION.



SE OBSERVA FUNCION DE MAMPOSTERIA Y DADOS.

