



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 6238

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago N° _____

Cheque N° _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 110.558.51

PAGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento diez mil quinientos cincuenta y ocho 51/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y Comunit	110,558.51	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiccion y Mejora obras urbanisticas		
467	Const. Adiccion y Mejora Parques y lugares recreo.		
46	Construccion Cancha usos Múltiples (Polideportiva) Los Planes.		
pago de Tercero Estimacion de Arance			
Proyecto Construccion Cancha usos Múltiples (Polideportivas) Ubicada en Los Planes.			
TOTAL A PAGAR		110,558.51	

Fecha 07-05-2015

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad N° 1214 1976 00038

Solvencia N° 159540



Ciudad y fecha: Santa María, La Paz 07 Mayo 2015

Recibo por: Lps. 110,558.51

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Ciento diez mil Quinientos cincuenta
y ocho lempiras con 51/100.

(Lps. 110,558.51) correspondiente al pago de la Estimación,

3 de Avance Físico del proyecto

Construcción Cancha Usos Múltiples (Polideportiva)

Con Numero 46 Ubicado en Los Planes Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 130,008.33
-Menos deducción de anticipo	12,949.40
-Menos deducción de ISR	— . —
-Menos otras deducciones 51 C/10	6,500.42.
MONTO NETO A PAGAR	L. 110,558.51

Firma del Contratista: 

Nombre del cotratista: SANTOS Alexis Hernandez

Identidad #: 12191976 0038


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
SANTOS ALEXIS / HERNANDEZ VASQUEZ




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 19 FEBRERO 1976
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2013

1217-1976-00038



00448628-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá proveer a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217
SANTOS ALEXIS / HERNANDEZ VASQUEZ
1217-1976-00038


Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.



CHEQUE No. **60835781**

PLANES, LA PAZ 07 Mayo DE 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez L. 110,558.51

= Ciento diez mil Quientos cincuenta y ocho 51/100 LEMPIRAS

11-304-000061-1
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 SANTA MARIA LA PAZ 9868-2258
 2754-8970



 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

@01304079:001:304000061:60835781

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT-SANTA MARIA 1217-02-2014.		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA LA PAZ		
ALDEA:	LOS PLANES		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	TERCERA ESTIMACION DEL:	AL:
			26/03/2015
			05/05/2015
	CREDITO:	LPS	
	Monto Inicial de Contrato	638,374.34	
	Anticipo del 20% del Monto del Contrato	95,756.15	
	Monto Acumulado por O/C		
	Monto Acumulado por Adendum		
	Monto Final	638,374.34	
	Monto de Tercera Estimacion	130,008.33	

VoBo



% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
20.37%	1.25		95,756.15	0.00
			130,008.33	
			638,374.34	

Retencion Sobre Anticipo

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	ISR 12.5%
# DIV /01	130,008.33	# DIV /01	# DIV /01	# DIV /01

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

Nota: Maestro de obra abonos a cuenta (Ver constancia)

RESUMEN

Monto Estimado	130,008.33
Menos Deducion de Anticipo	12,949.40
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	6,500.42
Menos Otras Deduciones	
TOTAL A PAGAR TERCERA ESTIMACION	110,558.51

Monto del Anticipo	95,756.15	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	23,898.63	24.96%
Amortizacion 2da ESTIMACION	58,908.12	61.52%
Amortizacion 3era ESTIMACION	12,949.40	13.52%
TOTAL AMORTIZADO	95,756.15	100.00%
FALTA POR AMORTIZAR	-0.00	0.00%

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
UTU-MAMCEPAZ.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA
LOS PLANES, SANTA MARIA LA PAZ
SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
COTI1217-02-2014

PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR:
CODIGO:
ESTIMACION N°
PERIODO DEL:

26 MARZO DE 2015 AL 05 DE MAYO DE 2015.

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	92.00	23.00	L. 2,116.00	92.00	2,116.00	0.00	0.00	92.00	2,116.00	100.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	27.60	110.00	L. 3,036.00	27.60	3,036.00	0.00	0.00	27.60	3,036.00	100.00
3	ACABADO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	34.50	180.00	L. 6,210.00	34.50	6,210.00	0.00	0.00	34.50	6,210.00	100.00
4	CIMENTACION MAMPONERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	27.60	1,400.00	L. 38,640.00	27.60	38,640.00	0.00	0.00	27.60	38,640.00	100.00
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACABADO)	M3	96.00	390.00	L. 37,440.00	76.80	29,952.00	19.20	7,488.00	96.00	37,440.00	100.00
6	CAMA ARENA COMPACT. E= 5 CM.	M3	24.00	650.00	L. 15,600.00	24.00	15,600.00	0.00	0.00	24.00	15,600.00	100.00
7	ANCHO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 NÚJ. NÚJ @ 20 cm	UNID	36.00	313.00	L. 11,268.00	36.00	11,268.00	0.00	0.00	36.00	11,268.00	100.00
8	ANCHO DE CONCRETO 55 X40 X 60 (PARAL TUBO LIVIANO) C.S	UNID	4.00	537.80	L. 2,151.20	4.00	2,151.20	0.00	0.00	4.00	2,151.20	100.00
9	ANCHO DE CONCRETO 40 X40 X 60 (PARAL TUBO LIVIANO)	UNID	4.00	415.00	L. 1,660.00	4.00	1,660.00	0.00	0.00	4.00	1,660.00	100.00
10	SOLERA 15X15cm. 3#3 #2@20cm. CONC 1:2:2	M.L.	92.00	355.00	L. 32,660.00	92.00	32,660.00	0.00	0.00	92.00	32,660.00	100.00
11	CASTILLO 15X15. 3 No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.68	355.00	L. 11,246.40	31.68	11,246.40	0.00	0.00	31.68	11,246.40	100.00
12	CASTILLO 15X15. 4 NÚJ Y No. 2 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.00	373.00	L. 2,984.00	8.00	2,984.00	0.00	0.00	8.00	2,984.00	100.00
13	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm	M2	60.72	448.50	L. 27,232.92	60.72	27,232.92	0.00	0.00	60.72	27,232.92	100.00
14	SOLERA 10X15 2#3 #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	92.00	190.00	L. 17,480.00	92.00	17,480.00	0.00	0.00	92.00	17,480.00	100.00
15	LOSA CONC. CAN. BALON. C/ACERO TEMP. N72 A 35 A.S.	M2	480.00	566.00	L. 271,680.00	480.00	271,680.00	0.00	0.00	480.00	271,680.00	100.00
16	CUBADO DE LOSA	M2	480.00	13.50	L. 6,480.00	480.00	6,480.00	0.00	0.00	480.00	6,480.00	100.00
17	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 1.5 CMS)	M.L.	186.00	39.50	L. 7,347.00	186.00	7,347.00	0.00	0.00	186.00	7,347.00	100.00
18	PARALES DE TUBO HG LIVIANO DE 7.1/2"	UNID	2.00	2,670.00	L. 5,340.00	2.00	5,340.00	0.00	0.00	2.00	5,340.00	100.00
19	TABERO MACHI ANGULO HIERRO (1.2X1.8/ARO 1)	UNID	2.00	1,800.00	L. 3,600.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	100.00
20	MARCADO DE CANCHA	GLOBA	1.00	1,800.00	L. 1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	100.00
21	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	480.00	6.50	L. 3,120.00	480.00	3,120.00	0.00	0.00	480.00	3,120.00	100.00
22	INST. MALLA 6" DOB REF CALIBRE 10 (PEDIDO ESPECIAL)	M.L.	122.40	517.51	L. 63,343.22	61.20	31,671.61	61.20	31,671.61	122.40	63,343.22	100.00
23	PORTON MALLA CICLON 6" Y TUBO HG 1-1/2"	UNID	2.00	4,936.00	L. 9,872.00	2.00	9,872.00	0.00	0.00	2.00	9,872.00	100.00
24	ALAMBRE DE PUAS SUM/INSTAL.	M.L.	276.00	52.60	L. 14,517.60	276.00	14,517.60	0.00	0.00	276.00	14,517.60	100.00
SUB-TOTAL						609,224.34	441,636.01	130,008.33	571,644.34	93.83		
ASIGNACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS:												
1	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ML	50.00	125.00	L. 6,250.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS)	UNID	1.00	600.00	L. 600.00	-	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	100.00
3	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UNID	1.00	1,400.00	L. 1,400.00	-	0.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	100.00
4	PRODUCTO DE 1° (SUMINISTRO)	M.L.	40.00	10.00	L. 400.00	-	0.00	40.00	400.00	40.00	400.00	100.00
5	CABLE THIN B. (SUM/INST)	M.L.	120.00	50.00	L. 6,000.00	-	0.00	120.00	6,000.00	120.00	6,000.00	100.00
6	REFLECTOR PARA CANCHA MULTUSOS INCLUIVE POSTESTUBO HG	UNID	2.00	7,250.00	L. 14,500.00	-	0.00	2.00	14,500.00	2.00	14,500.00	100.00
SUB-TOTAL						29,150.00	130,008.33	8,400.00	571,644.34	89.55		
TOTAL.....						L. 638,374.34	L. 441,636.01	L. 130,008.33	L. 571,644.34	89.55		

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **Santos Alexis Hernandez**

FECHA: **05/05/2015**

SUPERVISOR

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden al solicitado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones del contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente

FIRMA:

NOMBRE: **ING. ELLANIBAY NICOLAS MORENO**

FECHA: **05/05/2015**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

CENTRO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

UTU-MAMCEPAZ

SECRETARÍA GENERAL

FIRAS C A

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



Santa María la Paz, 05 de mayo de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: CONSTRUCCION DE CANCHA
POLIDEPORTIVA, COMUNIDAD DE PLANES,
MUNICIPIO, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°3, del proyecto en mención; comprende el periodo del 26 de marzo del 2015 al 05 de Mayo del 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. EMANUEL NICOLAS MORALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamce paz

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.					
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA			
CODIGO FHIS:		COT-1217-02-2014			
UBICACIÓN:		ALDEA DE PLANES,SANTA MARIA LA PAZ			
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El proyecto consiste en la construcción de una cancha de 15x30mts, con cerca de bloque a nivel de tres hiladas, y un batiente de cierre malla ciclón calibre N°10, y tubos de 2", incluye dos tableros con aros, cancha de tubo hg, se instalaran dos portones, también se instalaran dos reflectores en el sistema eléctrico conforme a planos tipo.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSION DEL PROYECTO:					
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 638,374.34	L. 0.000	L, 0.00	L. 638,374.34	
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 638,374.34	
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 638,374.34	



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	15 de enero de 2015
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	15 de enero de 2015
FECHA DE ORDEN DE INICIO	30 de enero de 2015.
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE FINALIZACION	09 de julio de 2015.

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe de la tercera estimación que corresponde a los trabajos ejecutados en el presente periodo, actividades que corresponden a la construcción de la cerca perimetral, que incluye castillos, malla ciclón, portones, curado de losa y la instalación del circuito de iluminación para el sistema eléctrico.

SITUACIONES PRESENTADAS:

Hasta el momento se realizaron algunos cambios que se presentaran en una orden de cambio mismas que obedecen a incrementos en paredes mejorando la altura de estas, también se eliminó la solera inferior para cubrir estos costos adicionales, también el ejecutor desarrollo obras de corte el cual será cubierto con el relleno.

Al final de la operación se presentara la orden de cambio la cual será conforme a lo medido en sitio.





SOLUCIONES PROPUESTAS:

El proyecto avanza dentro del cronograma, no hay desfases, se observa un excelente avance de acuerdo al tiempo propuesto.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un maestro de obra calificado el cual, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro, no hay retrasos en pago de personal.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. MAESTRO DE OBRA (SANTOS ALEXIS HERNANDEZ)
2. ALBAÑILES.
3. PEONES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoría municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5 CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanza dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.



FOTOS DEL PROYECTO.



TABLEROS, Y MARCOS DE TUBO HG DE 2"



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**

