



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Octubre

Información General				Ejecución del Proyecto												
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%			Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero	Monto Cancelado hasta la Fecha				
IN-2017-03	Construcción del tramo de calle de la 1era Ave NE entre la 4ta y 5ta Calle	Centro Historico	Mano de Obta Calificaday Suministro de Materiale	194-2017	CONSTRU MAR S de RL	Fondos Municipales	30/07/2017	27/11/2017	120	100 %	57.16%	L. 1004,155.68	L. 1756,708.49	L. 0.00	L. 1756,708.49	


Arq. Isis Gabriela Gámez
Unidad de Proyectos