


MEMORANDUM

Ingeniería

Para: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

De: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería



Asunto: Lo descrito

Fecha: 02 de Diciembre del 2014

Por medio de la presente le estoy enviando informe de avance físico mensual de los proyectos en ejecución al mes Noviembre del 2014.

Atentamente,

Copia: Dirección
Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PRESUPUESTADA INICIAL	CANTIDAD MODIFICACION #1 VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO NOVIEMBRE	ACUMULADO A NOVIEMBRE	% AVANCE
01	ALCANTARILLAS Y OVPPI	ML	85	51	22	0	22	43.1%
02	CANALIZACIONES	M ³	609,723	352,800	287,396	6,740	294,136	83.4%
03	ESPIGONES	M ³	12,895	30,500	13,721	1,578	15,299	50.2%
04	BORDOS	M ³	259,177	131,850	72,582	0	72,582	55.0%

Elaborado por: Ing. Neil Patrick Diaz R.
Jefe de departamento de Ingenieria
CCIVS




Cuadro de Avance Físico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Judith Paz
Período: Al 30 de Noviembre 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obras Contratada						Avance físico						Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obras ejecutadas acumuladas anterior	Orden de Cambio	Nuevos valores Contratados	Obras ejecutadas mes	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectuado Acumulado
	Canalizaciones																		
	Mejoramiento Área Hidráulica Canal de Drenaje la Montañita	Yoro	El Negrillo	CONSTRUCTORA DIEL S. A. & C.V.	P1-004-2014 CCTVS	Canalización de canal de drenaje agrícola.	M3	13.882,79	16.584,79	2.702,00	16.584,79	0,00	16.584,79	M3	16.584,79	0,00	16.584,79	119,46%	Proyecto terminado
	Canalización y obras de protección en Quebrada La Colorada	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA DIEL S. A. & C.V.	P1-009-2014 CCTVS	Canalización	M3	2.913,24	2.913,24	0,00	0,00	0,00	2.913,24	M3	2.913,24	0,00	2.913,24	100,00%	Proyecto terminado, Estimación 3 presentada al 100%
	Bordos de contención																		
	Mejoramiento Área Hidráulica Canal de Drenaje la Montañita	Yoro	El Negrillo	CONSTRUCTORA DIEL S. A. & C.V.	P1-004-2014 CCTVS	Reconstrucción de bordo margen izquierda río Chayacán	M3	11.064,20	11.064,20	0,00	0,00	0,00	11.064,20	M3	11.064,20	0,00	11.064,20	100,00%	Proyecto Terminado
	Sobreelevación, Reconstrucción y Cierre de Boquetes de Tramos de Bordo, margen derecha del Canal 32	Tela	Añatide	INVERSIÓN CARBAJAL S. DE R. L. DE C.V.	P4-007-2014 CCTVS	Reconstrucción y Sobreelevación de bordo	M3	14.983,82	14.983,82	624,10	14.983,82	0,00	14.983,82	M3	14.983,82	0,00	14.983,82	100,00%	Proyecto Terminado
	Obras de Protección																		
	Obras de Protección en Quebrada Graham	Yoro	El Progreso	BOON S. DE R. L. & C.V.	P2-014-2014 CCTVS	Cavión estructural 2x1x1, calibres 2.7 mm relleno con piedra	M³	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	M³	800,00	0,00	800,00	100,00%	Obras Ejecutadas en su totalidad en campo, terreno y última estimación al 100%
						Estructura #1, #2 y #3	Global	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Global	1,00	0,00	1,00	100,00%	
	Obras de Protección en Quebrada Corocul	Yoro	El Progreso	BOON S. DE R. L. & C.V.	P2-011-2014 CCTVS	Cavión estructural 2x1x1, calibres 2.7 mm, relleno con piedra	M3	1.996,00	2.006,00	10,00	2.006,00	0,00	2.006,00	M3	2.006,00	0,00	2.006,00	100,50%	Proyecto terminado en campo , Estimación 3 presentada .
						Concreto 3000 PSI Para Damedón D1	M3	8,82	11,12	2,30	11,12	0,00	11,12	M3	11,12	0,00	11,12	126,08%	
						Concreto Ciclópeo(65% con 3000 PSI y 35% piedra de río)	M3	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	M3	4,25	0,00	4,25	100,00%	
	Canalización y obras de protección en Quebrada La Colorada	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA DIEL S. A. & C.V.	P1-008-2014 CCTVS	Cavión estructural 2x1x1, calibres 2.7 mm, relleno con piedra en protección de taludes	M3	1.171,00	1.263,00	92,00	1.263,00	0,00	1.263,00	M3	1.263,00	0,00	1.263,00	107,86%	Proyecto terminado, Estimación 3 presentada al 100%
						Concreto Ciclópeo (65% con 3000 PSI y 35% piedra de río) (en solera de remate de muros y apoyos de puente peatonal)	M3	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	M3	19,50	0,00	19,50	100,00%	


Judith Estela Paz Rivera
Coordinadora de Proyectos


Vo. Bo. Ing Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Depto de Ingeniería


Cuadro de Avance Físico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vázquez Bautista
Periodo: Noviembre 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obras Contratada					Obras Ejecutada					Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	Unid	Cantidad	Obras ejecutada acumulada anterior	Obras ejecutada mes	Obras ejecutada acumulada	Cantidades Contratadas vigentes	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectuado acumulado
1	Canalizaciones																
1.1	RECTIFICACION DE CAUCE DE QUEBRADA PUENTE ALTO, CONFLUENCIA CON CANAL LOS MANGOS, Aldes Puente Alto, Jurisdicción de Puerto Cortes, Departamento de Cortes	Cortes	Puerto Cortes	COSOBRI S DE R.L.		Canalización	M3	20711.43	0.00	6740.41	6740.41	20711.43	0.00	6740.41	6740.41	32.54%	La condiciones climáticas del país y por ende de la zona, han dejado saturación de los predios donde se ejecuta el proyecto, por lo que el avance físico ha sido lento.
						Revisión Topográfica	Global	1.00	0.00	0.00	0.00						
2	Estructuras de Protección																
2.1	Escollera de piedra para protección de estructura de vertedor Nala, ubicado en Aldes Nala, jurisdicción de Puerto Cortes, departamento de Cortes.	Cortes	Puerto Cortes	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO, S. de R. L. de C. V.	P2-016-2014 CCIVS	Acomoda provisionales al sitio de trabajo (Don) (Relleno compactado con material importado)	M3	400.00	400	0.00	400.00	3,524.00	2,157.60	1,366.40	3,524.00	100.00%	Proyecto ejecutado en su totalidad (100%)
						Excavación común en el muro del vertedor, margen derecha	M3	120.00	0.00	120.00	120.00						
						Relleno de piedra tipo Escollera, aguas abajo del vertedor (Tramo No.1, acuerto =16 km)	M3	2492.00	2047.60	444.40	2,492.00						
						Relleno de piedra tipo Escollera, aguas abajo del vertedor (Tramo No.2 L. acuerto =16 km)	M3	1032.00	110.00	922.00	1,032.00						
						Revisión Topográfica	Global	1.00	0.00	1.00	1.00						


Ing. Dina Yadira Vázquez Bautista
Coordinador de Proyectos

Vo.Bo. Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez
Jefe Departamento de Ingeniería



Cuadro de Avance Físico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Mayra Carolina Oliva Fuentes
Período: Noviembre 2014

No	Descripción de resultado de producción			Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance físico						Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectuado acumulado
1	Canalizaciones																	
2	Estructuras de Protección																	
2.1	Epigones de gavión margen derecha del Río Uluá, Sector Monterrey	Yoro	El Progreso	CONREAL S. DE R.L.	P2-013-2014 CCIVS	Suministro e instalación de gavión cilíndrico	M3	828.00	828.00	0.00	828.00	1,060.00	M3	1,020.00	20.00	1,040.00	98.11%	EL PROYECTO HA ESTADO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE PERO YA SE REANUDARON LABORES.
	Suministro e instalación de gavión estructural					M3	232.00	142.00	60.00	202.00								
	Elaboración de rampas con material del sitio (2 unidades)					M3	480.00	480.00	0.00	480.00								
2.2	Construcción de epigones de gavión margen derecha del Río Uluá, Urraco Barrio El Centro, 1 etapa			CERRATO Y ASOCIADOS	P2-010-2014 CCIVS	Suministro e instalación de gavión cilíndrico	M*	1,042.00	452.00	0.00	452.00	6,068.00	M3	1,652.00	0.00	1,652.00	27.22%	AMPLIACION DE TIEMPO N°1 POR 30 DIAS, Y AMPLIACION DE TIEMPO N° 2 POR 45 DIAS, NO SE HA PRESENTADO AVANCE DEBIDO A LOS ALTOS NIVELES DEL RIO ULUA
	Suministro e instalación de gavión estructural					M*	226.00	0.00	0.00	6.00								
	Escollera de piedra					M*	4,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00								
	Elaboración de rampas con material acarreado.					M*	342.00	342.00	0.00	342.00								
3	Alcantarillas																	
3.1	Reconstrucción de Alcantarilla Sencilla de 72 Pulgadas de Diámetro Margen Izquierda del Río Guaymitas ubicado en el Sector Lagarto Blanco	Yoro	El Progreso	ECON S. De R.L.	P3-005-2014 CCIVS	Trazo y nivelación	Dis	4.00	0.00	4.00	4.00	22.00	ML	22.00	0.00	22.00	100.00%	Proyecto Terminado en el mes de agosto
	Extracción de tubería existente					Global	1.00	0.00	1.00	1.00								
	Excavación común					M3	1,631.28	0.00	1,631.28	1,631.28								
	Estabilización de sub suelo					M3	73.71	0.00	73.71	73.71								
	Carga de Arena					M3	26.40	0.00	26.40	26.40								
	Suministro e instalación de geotextil no tejido					M2	268.00	0.00	268.00	268.00								
	Suministro e instalación de tubería 72" a TCR-III					ML	6.00	0.00	6.00	6.00								
	Instalación de tubería existente 72" a TCR-III					ML	16.00	0.00	16.00	16.00								
	Concreto pobre de 5.00 cms de espesor					M3	1.75	0.00	1.75	1.75								
	Concreto reforzado					M3	37.00	0.00	18.50	18.50								
	Relleno compactado a la altura de cabezales					M3	450.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción de bordo					M3	832.20	0.00	0.00	0.00								
	Construcción de canal de salida					M3	1,500.00	0.00	0.00	0.00								
	Suministro e instalación de compuerta metálica					U	1.00	0.00	0.00	0.00								
4	Bordos de contención																	
4.1	Reconstrucción de bordo margen izquierda del canal 16, Urraco Pueblo	Yoro	El Progreso	CONREAL S. DE R.L.	P4-017-2014 CCIVS	Relleno con material del sitio para reconstrucción.	M3	3,300.01	2,990.00	1,683.72	4,673.72	12,084.76	M3	13,822.72	0.00	13,822.72	114.38%	PROYECTO TERMINADO
	Relleno con material acarreado para reconstrucción.					M3	8,784.75	8,800.00	349.82	9,149.82								
	Mejoramiento de acceso al banco de material					Global	1.00	1.00	0.00	1.00								
	Revisión topográfica					Global	1.00	0.00	2.00	2.00								
4.2	Sobreelevación y Reconstrucción de Bordo Margen Izquierda de Canal Estero de Indios	Yoro	El Negrío	COSOBRI S. de R.L.	P4-006-2014 CCIVS	Relleno con material del sitio para reconstrucción.	M3	3,193.71	3,193.71	0.00	3,193.71	13,334.29	M3	13,334.29	0.00	13,334.29	100.00%	
	Relleno con material sobrecarreado para sobre elevación.					M3	10,140.58	10,140.58	0.00	10,140.58								
	Revisión topográfica					Global	1.00	1.00	0.00	1.00								

Ing. Mayra Carolina Oliva




Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez

CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de noviembre al 30 de noviembre 2014

Periodo: 01 de noviembre al 30 de noviembre 2014																	
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico				Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado		
1	Canalizaciones																
1.1	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #5	Cortes	La Lima / San Manuel	PRODESAH	PI-001-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	100.00%	proyecto ejecutado satisfactoriamente	
						acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56			
						ORDEN DE CAMBIO #1											
						limpieza de areas especiales sobre estructura de proteccion de bocatoma	M²	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00			
						colocacion y conformacion de material clasificado sobre las obras de proteccion de la bocatoma para el acarreo del material excavado	M²	3,499.84	3,499.84	0.00	3,499.84	3,499.84	0.00	3,499.84			
2	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #6	Cortes	La Lima	CONSTRUCTORA CERRATO	PI-002-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	100.00%	proyecto ejecutado satisfactoriamente	
						acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35			
						ORDEN DE CAMBIO #1											
						terraceria para construccion de alcantarilla existente 72 plg estacion 6+830	M²	573.15	573.15	0.00	573.15	573.15	0.00	573.15			
						concreto ciclopeo para construccion de alcantarilla existente 72 plg estacion	M²	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00			
						reconstruccion de bordo m.i canal campin	M³	2,750.60	2,750.60	0.00	2,750.60	2,750.60	0.00	2,750.60			
	Obras de proteccion en Rio Choloma , aguas debajo de Puente Vehicular , I Etapa .	Cortes	Choloma	EMCODI	P2-009-2014 CCIVS	canalizacion	M²	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se han presentado atrasos en la obra debido debido a tramite de licencia ambiental en SERNA		



CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de noviembre al 30 de noviembre 2014

Periodo: 01 de noviembre al 30 de noviembre 2014																
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance físico				Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas		% Efectuado Acumulado
1	Canalizaciones															
1.1	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #5	Cortes	La Lima / San Manuel	PRODESAH	P1-001-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	100.00%	proyecto ejecutado satisfactoriamente
acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³					121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56	121,917.56	0.00	121,917.56				
ORDEN DE CAMBIO #1																
limpieza de areas especiales sobre estructura de proteccion de bocatoma	M³					4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00				
2	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #6	Cortes	La Lima	CONSTRUCTORA CERRATO	P1-002-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	100.00%	proyecto ejecutado satisfactoriamente
acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³					112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35	112,708.35	0.00	112,708.35				
ORDEN DE CAMBIO #1																
terraceria para construccion de alcantarilla existente 72 plg estacion 6+830	M³					573.15	573.15	0.00	573.15	573.15	0.00	573.15				
	Obras de proteccion en Rio Choloma , aguas debajo de Puente Vehicular , I Etapa .	Cortes	Choloma	EMCODI	P2-009-2014 CCIVS	canalizacion	M³	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se han presentado atrasos en la obra debido debido a tramite de licencia ambiental en SERNA

