

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----|------------|
| CODIGO | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCION AULAS INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA | | | | |
| DEPARTAMENTO: | LA PAZ | | | | |
| MUNICIPIO: | SANTA MARIA | | | | |
| UBICACION: | LOS PLANES | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO: | MUNICIPALIDAD | PRIMERA ESTIMACION DEL: | 16/10/2017 | AL: | 01/11/2017 |
| | | LPS | | | |
| | Monto Inicial de Contrato | 1,214,937.20 | | | |
| | Anticipo Neto Entregado | 182,240.58 | | | |
| | Monto Acumulado por O/C | | | | |
| | Monto Acumulado por Adendum | | | | |
| | Monto Final | 1,214,937.20 | | | |
| | Monto de Primera Estimacion | 331,769.86 | | | |

VoBo



| | % DE AVANCE | FACTOR de Ret | % RETENCION | MONTO ANTICIPO | RETENCION |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| Retencion Sobre Anticipo | 27.31% | 1.25 | 34% | 182,240.58 | 62,206.85 |
| | | | | | 1,214,937.20 |

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

| UTILIDAD GLOBAL | MONTO ESTIM | UTILIDAD GLOBAL | UTILIDAD DEL PEI S.R 12.5% |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| | | | |

Nota: Contratista Tiene constancia de Pagos a Cuenta con La DEI Vigente año 2016 (Ver constancia)

RESUMEN

| | |
|---|-------------------|
| Monto Estimado | 331,769.86 |
| Menos Deducion de Anticipo | 62,206.85 |
| Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA | 16,588.49 |
| Menos Impuesto Sobre La Renta | |
| TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION | 252,974.51 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Monto del Anticipo | 182,240.58 | 15.00% |
| AMORTIZACION 1era. ESTIMACION | 62,206.85 | 5.12% |
| | | |
| | | |
| TOTAL AMORTIZADO | 62,206.85 | 5.12% |
| FALTA POR AMORTIZAR: | 120,033.73 | |