

Ficha de Proyecto



Nombre del Proyecto

Construccion de Centro de Salud



Comunidad de Rinconada

Lepaera, Lempira Mayo de 2017



1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Centro de Salud en la comunidad de La Rinconada

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (SALUD)

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Centro de Salud en la Comunidad de la Rinconada

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizada la Comunidad de la Rinconada del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira, a **15** kilómetros de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Contar con un Centro de Salud que reúna las condiciones de calidad en donde se atiendan niños ,jóvenes y adultos en todos los problemas relacionados con la salud y casos urgentes que requieran pronta atención, brindando una eficiente asistencia médica

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la construcción un Centro de Salud con las condiciones apropiadas, que se ubicara en un terreno que tiene las siguientes medidas: El proyecto tiene un área de construcción de **250 metros Mtrs.** cuadrados La cual tiene **6** Módulos que incluye (, sala de espera, área de vacunación, Clínica, área de lavandería, baños y corredor) la cual tendrá sus respectivas jardineras Presentando un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.
- 1. Contar con un Centro de Salud en un periodo no mayor de 5 meses.
- 2. Mejorar en un 85% la pronta atención y seguridad para las pacientes (niños, adultos, Mujeres Embarazadas y ancianos) del municipio.
- 3.- Contar con un Diseño adecuado para el Centro de Salud.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección del terreno donde se construirá la obra, o se harán las mejoras para verificar que no sean destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto tramite porque ya existe una construcción que es Centro de Salud viejo, ya que sobre él se hará la construcción actual como ser la El Centro de Salud,

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con un terreno legalmente escriturado, el cual es propiedad Municipal y está ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación y de fácil acceso ya que se encuentra en el centro de la comunidad.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Secretaria de Salud, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento el financiador directo es la municipalidad y contraparte de secretaria de Salud, y siempre el apoyo con la mano de Obra Calificada y materiales locales como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con Secretaria de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momento lleva un porcentaje de ejecución de un **29.52%**, faltando la mayor parte del Proyecto ya que solo va a nivel de arranques, remoción de estructura vieja, ya que fueron destruidas las paredes viejas, ya hay material de ferretería puesto en la comunidad para darle continuidad y finalizar este año.

10. Costo de finalización Proyectado

Costo Total aprobado: **L. 200,000.00**

Aporte Municipal: **L. 200,000.00**

Transferencia Positiva: **L.84,425.50**

Vigente: **L.284,425.50**

Ejecutado: **L.83,951.00**

Pendiente a Ejecutar: Lps.200,474.50

Fecha de finalización proyectada

25 de Agosto de 2017

- 11. Ejecución Del Proyecto**
- 12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado el proyecto muy significativo en cuanto a lo físico, en lo que refiere al proyecto este se está ejecutando por lo cual en este momento no se puede dar un informe ni cualitativo, ni cuantitativo ya que son muchas las actividades que faltan por ejecutar y conforme el proyecto avanza así se ira informando. Para cumplir con los requisitos solicitados por la fuente financiamiento como ser: **La Secretaria de Salud y la Municipalidad**. La información de los costos no se envía porque el avance físico es más que el avance financiero, esto porque los materiales son el crédito y estos no se pagan si no hasta que ingresa la transferencia a la municipalidad, pero si el proyecto va avanzando positivamente.

Es necesario dar a conocer que el proyecto se está supervisando y evaluando permanentemente por la ing. de la Mancomunidad, Por el responsable de Salud. Por la responsable de unidad Técnica de Gestión y por el dpto. De Contabilidad

- 13. Variación en el costo total del Proyecto.**

Por el momento no hay ninguna variación en cuanto a costos del proyecto.

Monto Solicitado:

Costo Total aprobado: **L. 200,000.00**

Aporte Municipal: **L. 200,000.00**

Transferencia Positiva: **L.84,425.50**

Vigente: **L.284,425.50**

Ejecutado: **L.83,951.00**

Pendiente a Ejecutar: Lps. 200,474.50

Fecha de finalización proyectada

25 de Agosto de 2017

14. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no hay variación, las únicas variaciones que siempre existen son las climáticas o de tipo financiero, en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, ya que la ferreterías locales con las que contamos no siempre tiene los materiales que necesitamos o no dan al crédito.

Razones de los cambios antes mencionados.

No hay cambios por el momento en vista que el proyecto apenas se inicia

Anexos (Fotografías)



