

MEMORANDO No. 0663-SGIMSG-2018

PARA: ABOGADO LUIS ARMANDO ZUNIGA CUESTAS,
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
Subgerente Nacional de Ing. Mant. y Servicios Generales.

FECHA: 05 de Marzo del 2018.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA

Por este medio le envío la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Enero 2018.

- 1- Memorando No. 0596-SGIMSG-2018-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando No.0593-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.0637-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.0649-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 5- Memorando No.0643-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 6- Memorando No.0595-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
(Total de folios 25)

Atentamente,

cc: Archivo.

HY/Ed



*Receptor: Gustavo
05/ marzo/ 2018
08:25 a.m.
Recibidos veinticinco (25)
Folios adjuntos.*



MEMO SGIMSG – 0593

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
SUPERVISOR ELECTROMECAÁNICO, SGIMSG

FECHA: 28 de Febrero del 2018.

ASUNTO: **INFORMACIÓN PORTAL TRANSPARENCIA.**



Como parte del proyecto a mi cargo de la Unidad Ejecutora del IHSS y en base a la Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, y PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en este mes de febrero del 2018, detallo lo siguiente:

- **LICITACION PRIVADA N° LP/020-2017 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE EN CLÍNICAS PERIFÉRICAS Y HOSPITAL REGIONAL DE NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**
- **Ubicación del Proyecto:** Hospital Regional de Norte, Edificio Clínica de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca y Clínicas Periféricas de Choloma, Tepeaca, El Progreso y Calpules en San Pedro Sula y sus alrededores.
- **Propósito:** Sustitución de Unidades Tipo Paquete de aire acondicionado.
- **Descripción del Proyecto:** Mediante este proyecto se reemplazarán las unidades de aire acondicionado de la sala de operaciones y cubículos de los médicos en emergencia del Hospital Regional de Norte, así como las unidades paquete del Edificio Clínica de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca y todas las unidades de las Clínicas Periféricas de Choloma, Tepeaca, El Progreso y Calpules.

- **Alcance del Proyecto:** Dotación de equipo nuevo de climatización para la atención del Derechohabiente del Valle de Sula.
- **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental en el Proyecto.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguna.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** L.14,493,921.72
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** 14 de noviembre de 2017.
- **Estado del Proyecto:** En Ejecución del contrato: Actualmente se encuentra en los sitios el 75% de los equipos nuevos para proceder a su instalación.
- **Porcentaje de avance del Proyecto:** 30%
- **Empresa Contratista:** CELECTROMECSA S.A. de C. V.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto está en ejecución, no se tienen costos de finalización
- **Fecha de Finalización:** 05 de Abril de 2018

Se despide de Usted,
Muy atentamente.

cc. Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0637-SGIMSG-2018

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALEXIS R. VENTURA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 de marzo del 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2018:**

1. Durante este mes se lleva a cabo el proyecto de **"Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social"** en Construcción.
2. El proyecto de **"Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS"** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** **"Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS"**.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte San Pedro Sula, Cortes, Col. TARA Boulevard del Norte, Salida a Puerto Cortes.
5. **Propósito:** Ampliar y Mejorar las instalaciones físicas de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Regional.
6. **Descripción del Proyecto:** En la actualidad se realizan trabajos de: Pulido en Paredes Interiores, Pulido de Mochetas en marcos de Puertas y Ventanas, Instalación de Tubería Eléctrica Exterior, Instalación de Bandeja tipo Cablofil para datos, Instalación de canaleta metálica para sistema eléctrico e Instalaciones Hidráulicas.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Remodelación y Ampliación de Sala A, Sala B y Planta de Tratamiento del Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** La construcción se basa en Remodelaciones a lo interno del inmueble, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 11,060,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de julio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 11 de septiembre y se encuentra actualmente en proceso de construcción.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de construcción para el cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo con la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 26 de marzo del 2018. Se realizó un adendum al contrato por ampliación de monto y tiempo.
11. **Se amplía el periodo de ejecución hasta el 26 de marzo del 2018.**

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101
www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


MEMORANDO No. 0649-SGIMSG-2018

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALEXIS R. VENTURA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 de marzo del 2018



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem Nº 2 del Memorándum Nº 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2018**:

1. Durante este mes se lleva a cabo el proyecto de **“Contrato de Obras Civiles para la Construcción del Cubo de Ascensor de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca, San Pedro Sula del IHSS”** proyecto finalizado.
2. El proyecto de **“Contrato de Obras Civiles para la Construcción del Cubo de Ascensor de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca, San Pedro Sula del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** **“Contrato de Obras Civiles para la Construcción del Cubo de Ascensor de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca, San Pedro Sula del IHSS”.**
4. **Ubicación de Proyecto:** Sala de Rehabilitación Física, Col. ORQUIDEA BLANCA, Boulevard Circunvalación, San Pedro Sula, Cortes
5. **Propósito:** Ampliar y Mejorar las instalaciones físicas de la Sala de Rehabilitación Física.

B. Descripción del Proyecto: En la actualidad las obras ya se finalizaron pendiente el acta de aceptación final

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

C. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Obras Civiles para la Construcción del Cubo de Ascensor de la sala de Rehabilitación Física.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** La construcción se basa en Remodelaciones a lo interno del inmueble, por lo que no genera impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 702,856.55
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de agosto del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 26 de diciembre del 2017 y se encuentra actualmente en proceso de aceptación final.
9. **Costo de Finalización:** Lps. 701,582.81.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo con la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 24 de enero del 2018.

D. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de aceptación final.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MEMORANDO NO. 0643- SGIMSG-2018

PARA: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

DE: ARQ. CINDY ROBINSON *Lejo*
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018

ASUNTO: LO INDICADO



Por este medio se presenta información sobre Proyecto **“Contratación de Obras Civiles y Eléctricas Conexas para la Instalación de un Ascensor para el Edificio de IVM del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”**, en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

1. NOMBRE DE PROYECTO: Contratación de Obras Civiles y Eléctricas Conexas para la Instalación de un Ascensor para el Edificio de IVM del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
2. LICITACION: Licitación Privada N° 009-2017
3. N° DE CONTRATO: N° 177-2017
4. EMPRESA EJECUTORA: Sociedad Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS).
5. VALOR DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO: LPS. 1,573,115.66.
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Edificio del Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte del IHSS (I.V.M.), ubicado en Barrio Abajo Tegucigalpa.
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de un cubo de ascensor y obras eléctricas conexas, el cual se localizara en el patio central del Edificio del Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte del IHSS (I.V.M). Esta obra incluye

reubicación de cisterna (construcción de nueva cisterna) y readecuación de baños para uso de derechohabientes.

8. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 23 de Enero de 2018.
9. FECHA DE FINALIZACION DE LA OBRA: 60 días calendario a partir de la orden de inicio.
10. ANTICIPO ENTREGADO A LA EMPRESA: Anticipo por un Valor de L. 235,967.35
11. TRAMITES DE PAGO: Se encuentra en trámite el pago de la Primera Estimación.

RESUMEN PRIMER PAGO	
Primera Estimación	L. 182,009.50
Menos 15% de anticipo	L. 27,301.43
Total a Pagar	L.154,708.07

12. AVANCE DEL PROYECTO: A la fecha se han se están realizando los trabajos de fundición de losa superior en cisterna, tallados en paredes, armados de hierro para estructuras de cubo de ascensor.



En espera de sus observaciones,

Atentamente.

CR/CR
cc: Archivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0595-SGIMSG-2018

ING 029

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 de Febrero del 2018



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2018**:

1. El proyecto de “Contrato de Trabajos de Acondicionamiento para la Sala de Hospitalización en Área Actual de Docencia en el Hospital General de Especialidades del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Acondicionamiento para la Sala de Hospitalización en Área Actual de Docencia en el Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incremento de Salas de Hospitalización (incremento de camas).
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas, de gases e hidrosanitarias, instalación de puertas, ventanas y mobiliario.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Generación de espacios físicos acondicionados para atención de pacientes hospitalizados en el H.E.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 2,600,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 24 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 14 de noviembre del 2017 y el proyecto se encuentra terminado al día 27 de enero del 2018.
15. **Costo de Finalización:** L. 3, 021, 431.34.
16. **Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial de fecha 27 de enero del 2018 y el 06 de febrero del 2018 el Acta de Recepción Final.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado a la fecha.

2. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejora de ventanillas de atención y entrega de medicamentos e incremento de sala de espera de la Farmacia de Consulta externa del H.E.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de reclamar sus medicinas en la Farmacia; así como el mejoramiento en la entrega de medicamentos.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,900,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso de cierre por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- 16. Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 29 de diciembre del 2017, pero se realizó otra ampliación de tiempo de Seis (06) días por lo que se proyectó la finalización el día 07 de febrero del 2018 y una ampliación de tiempo final de Siete (07) días por lo que la fecha de finalización se proyectó para el 14 de febrero del 2018.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

- 3. El proyecto de “Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS” y se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
- 4. Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
- 5. Propósito:** Mejorar las áreas de Toma de Muestras y Sala de Espera del Área de Laboratorio.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.


B. Elaboración del Proyecto:

- 7. Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de realizarse exámenes en el Laboratorio; así como el mejoramiento de la Sala de Espera.
- 8. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.

• Detalles del contacto:

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com

- 10. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 11. Presupuesto del Proyecto:** L. 1,500,000.00
- 12. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
- 13. Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 16 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.
- 14. Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso de cierre por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
- 17. Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial en fecha 27 de enero del 2018 y se está trabajando en el cierre del mismo.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de cierre para trámite de pago final.

4. El proyecto por cotización **“Construcción del Cubo del Ascensor de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca San Pedro Sula del IHSS”** y se informa lo siguiente:
 1. La actualización de los datos de este proyecto corresponden al Ing. Alexis Ventura.
5. El proyecto de **“Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
- 4. Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
- 5. Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E. con todos los requerimientos de Salud.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101
www.ihss.hn



bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

- 7. Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
- 8. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
- 10. Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
- 11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 12. Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
- 13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
- 14. Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
- 15. Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
- 16. Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 30 de marzo del 2018.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

6.- Actualmente se está llevando a cabo el Proyecto de Mobiliario pero esta información la maneja la Subgerencia de Ingeniería.

7.- Así mismo se está desarrollando el proyecto de Hemodiálisis en el H.R.N. pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Alex Ventura quien es el Supervisor del Proyecto.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

8.- Así mismo se está desarrollando la adquisición e instalación de los Aires Tipo Paquete y Tipo Split en la Zona Norte; pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Bernardino Rivera quien es el Supervisor del Proyecto.

9.- Se está desarrollando el proyecto de Construcción del Cubo de Ascensor de IVM pero este proyecto lo supervisa la Arq. Cindy Robinson.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Acondicionamiento para la Sala de Hospitalización en Área Actual de Docencia en el Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Acondicionamiento para la Sala de Hospitalización en Área Actual de Docencia en el Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incremento de Salas de Hospitalización (incremento de camas).
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas, de gases e hidrosanitarias, instalación de puertas, ventanas y mobiliario.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Generación de espacios físicos acondicionados para atención de pacientes hospitalizados en el H.E.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**

- Ing. Héctor Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com



11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 2,600,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 24 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 14 de noviembre del 2017 y el proyecto se encuentra terminado al día 27 de enero del 2018.
15. **Costo de Finalización:** L. 3, 021, 431.34.
16. **Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial de fecha 27 de enero del 2018 y el 06 de febrero del 2018 el Acta de Recepción Final.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado a la fecha.

2. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejora de ventanillas de atención y entrega de medicamentos e incremento de sala de espera de la Farmacia de Consulta externa del H.E.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de reclamar sus



medicinas en la Farmacia; así como el mejoramiento en la entrega de medicamentos.

8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,900,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso de cierre por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 29 de diciembre del 2017, pero se realizó otra ampliación de tiempo de Seis (06) días por lo que se proyectó la finalización el día 07 de febrero del 2018 y una ampliación de tiempo final de Siete (07) días por lo que la fecha de finalización se proyectó para el 14 de febrero del 2018.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

3. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.



5. **Propósito:** Mejorar las áreas de Toma de Muestras y Sala de Espera del Área de Laboratorio.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de realizarse exámenes en el Laboratorio; así como el mejoramiento de la Sala de Espera.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
 - **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com

10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,500,000.00

12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.

13. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 16 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.

14. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso de cierre por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.

17. **Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial en fecha 27 de enero del 2018 y se está trabajando en el cierre del mismo.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de cierre para trámite de pago final.

4. El proyecto por cotización **“Construcción del Cubo del Ascensor de Rehabilitación Física en Orquídea Blanca San Pedro Sula del IHSS”** y se informa lo siguiente:

1. La actualización de los datos de este proyecto corresponden al Ing. Alexis Ventura.



5. El proyecto de “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E., con todos los requerimientos de Salud.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 30 de marzo del 2018.



C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

