



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 08813

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643425

Valor Efectivo: _____

Lps. 392,380.24

PAGUESE A: Cristian Emmanuel Molina Orquía 24

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Noventa y dos mil trescientos ochenta
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

PONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
cod. 12	cod. 03	cod. 01	cod. 003

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, cultural y comunitario	L. 392,380.24	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes capitalizables		
460	Const. Adiccion y mejora obras urbanist		
461	Const. Adiccion y mejora de edificios		
003	Construccion Aulas Instituto Jenny Santos Rodilla / Los Planes.		
	pago de Tercera Estimacion de Avance de obra de dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 392,380.24	

Fecha 15/10/2017.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Subprograma



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Recibido por (r) _____

Identidad No. 1708-1987-0001

Solvencia No. _____

P.A.G. TEL: 2225-1425, FAX: 2225-1425

Lugar y fecha: Santa María, La Paz 15 de Diciembre del 2017.

Recibo por: Lps. 392,380.24


Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de
Trescientas Noventa y dos mil trescientas
Ochenta Lempiras con 24/100.

(Lps. 392,380.24) correspondiente al pago de la estimación,
03 de Avance de obra del proyecto
Construcción Aulas Instituto Jerry Santos
Padilla

Con Numero 003 Ubicado en Los Planes Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 463,376.81
-Menos deducción de anticipo	48,302.73
-Menos deducción de ISR	— . —
-Menos 5% Calidad de Obra	23,193.84
MONTO NETO A PAGAR	L. 392,380.24

Firma del Contratista: 

Nombre del cotratista: Carlos Emanuel Miró

Identidad #: 1208-1988-0001

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION III

Periodo del: 23/NOVIEMBRE/2017 AL 15/NOVIEMBRE/2017 PROYECTO: EN TIEMPO DESFASADO INCUMPLIMIENTO

Contrato: LPS ALCALDIA DE SANTA MARIA-04-2017 Departamento: LA PAZ

Nombre: CONSTRUCCION AULAS INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA Municipio: SANTA MARIA

Fase: Ejecucion Ubicación: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
2	NOVIEMBRE			15/11/2017

CONTRATO DE INVERSION

Contratista: CRISTIAN ERMANUEL MOLINA URQUIJA MONTO CONTRATADO: 1.1214.997,20

Fecha inicio: 16 DE DICIEMBRE 2017 D.C: L.000

Plazo: 90 DIAS CALENDARIO PORCENTAJE AVANCE: 95.33 %

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	Rebulo <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Personal en Obra <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>3</u> Albañiles: <u>4</u> Peones: <u>8</u> Mujeres: <u>.....</u> Otros: <u>.....</u>	Materiales <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado: <u>.....</u>	Calidad de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Desc. De Cierre Ingres <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Proyecto paralizado <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón: <input type="checkbox"/> Falta de fondos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otras: <u>.....</u>
--	--	--	--	---	--

OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO DE ESTIMACION

EN ESTE PRIMER PERIODO DE ESTIMACION SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

MODULO DE AULA EDUCACION BASICA 9X8:

SE CANCELÓ UN PORCENTAJE POR VENTANAS POR MATERIALES, SE PAGA BALCONES, PUERTAS, CIELO FALSO, PORCENTAJE POR

PINTURA, BALAJANTE DE AGUAS LUVIAS Y PISO DE CONCRETO EN ACERAS.

MODULO DE AULA INSTITUTO TIPO U:

SE CANCELÓ UN PORCENTAJE POR VENTANAS POR MATERIALES, SE PAGA BALCONES, PUERTAS, CIELO FALSO, PORCENTAJE POR

PINTURA, BALAJANTE DE AGUAS LUVIAS Y PISO DE CONCRETO EN ACERAS.

MODULO SANITARIO:

SE CANCELÓ BORDILLO, REPELLO Y PULIDO, UN PORCENTAJE EN PINTURA, CERAMICA EN PARED, CAJAS DE REGISTRO, CAJA DE

VALVULAS, INTERRUPTORES Y PISO DE CONCRETO EN ACERAS.

LAS FOTOGRAFIAS GRAFICAN EL AVANCE DEL PROYECTO.

MODULO DE ACCESO PRINCIPAL:

SE ESTA TERMINANDO EL ACCESO CON ACERA Y SE CONCLUYO EL TANQUE SEPTICO.

MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS:

SE TRABAJO EN PARRÓ DE BLOQUE DE A EN BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TURBERIAS.

OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

Soluciones propuestas