



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 08817

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 70643424

Valor Efectivo: _____

Lps. 211,068.15

PAGARSE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos once mil Sesenta y ocho Lps con 15/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|---------|----------|-----------|----------|
| COD. 12 | EUD. 06 | cod. 01 | cod. 036 |

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | |
|----------------------|---|-------------------|--|
| | | Total | |
| 06 | Infraestructura Municipal | 211,068.15 | |
| 01 | const. y supervisión de obras y vías de com. | | |
| 12 | Transferencia Gobierno Central | | |
| 400 | Bienes Capitalizables | | |
| 460 | const. Adición y Mejora edificios y obra urb. | | |
| 461 | Const. Adición y Mejora de Edificios | | |
| 036 | Construcción Segunda Etapa Paladio Municipal / Costo urbano Santa Maria | | |
| | pago de Tercera Estimación de Avance de obra de dicho Proyecto. | | |
| TOTAL A PAGAR | | 211,068.15 | |

Fecha: 15/12/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Resguardo



Firma Municipal

Recibido por (Firma)

Identidad No. 12 1977 00090

Salvencia No. _____

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 15 de Diciembre del 2017.

Recibo por: Lps. 211,068.15

Recibi de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Docientos Once mil Sesenta y ocho
lempiras con 15/100.

(Lps. 211,068.15) correspondiente al pago de la Estimación,


03 de Avance de obra del proyecto

Construcción Segunda Etapa Palacio
Municipal

Con Numero 36 Ubicado en Casco Urbano S.M. Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

| | |
|------------------------------|----------------------|
| MONTO ESTIMADO | L. <u>276,810.68</u> |
| -Menos deducción de anticipo | <u>51,902.00</u> |
| -Menos deducción de ISR | <u> </u> |
| -Menos 5% Calidad de Obra | <u>13,840.53</u> |
| MONTO NETO A PAGAR | L. <u>211,068.15</u> |

Firma del Contratista: 

Nombre del contratista: Juan Gabriel Ayuleta

Identidad #: 1212-1933-00090

MUNICIPALIDAD DE SANTA TERESA
CALLE SANTA TERESA LA PATRONA 2108

CHEQUE No. 70643429

Lugar y Fecha 15/ Diciembre / 2017


2288-0170

Pago a la orden de Juan Gabriel Argueta Montoya 211.068.15

Pago a la orden de

Compañía al 100% = Doscientos once mil Sesenta y ocho Lps con 15/100. Cientos

Banco de Occidente S.A.
RODRIGAS, C.A.



52767902 111500004051100:52706101

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION III

Periodo del:

05/DICIEMBRE/2017 AL 15/DICIEMBRE/2017

PROYECTO: EN TIEMPO DESFASADO INCUMPLIMIENTO

Contrato:

Departamento: LA PAZ

Nombre:

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PALACIO MUNICIPAL

Municipio: SANTA MARIA

Fase:

Ejecucion

Ubicacion: CASCO URBANO

| No. Visita | Mes de Visitas | Hora de Llegada | Hora de Salida | Fecha de Presentación |
|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 2 | dic | | | 05 DE DICIEMBRE 2017 |

CONTRATO DE INVERSION

Contratista: JUAN GABRIEL ARGÜETA MONTOYA

MONTO CONTRATADO

L. 1972.628,60

O.C.

L. 0,00

Fecha Inicio: 27-sep

PORCENTAJE AVANCE:

42,74 %

Plazo: 180 DIAS CALENDARIO

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No | En Carreter Rotulo Pare Placa | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: 1 Albañiles: 5 Peones: 3 Mujeres: Otros: | <input checked="" type="checkbox"/> Acrobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado: _____ | <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre Ingre <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No | Proyecto paralizado <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|

OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO III ESTIMACION

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

Esta estimacion corresponde a pago por suministro de materiales, los cuales se considera cancelar en esta estimacion debido a que la municipalidad realiza cierre de año, y así se evita que la obra se detenga.

Los materiales son: Piso granito, molduras, cielo falso, durock.

OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

Soluciones propuestas

Catificación Controlista

Calidad de obra: 60 / 60 Comp Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incidió negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

SI No

ESTIMACION DE OBRA
MUNICIPIO MUNICIPAL DE SANTA MARTA, LA PAZ
MAYORADO EL MUNICIPIO DE COSTA RICA (MUNICIPIO)

PROYECTO:
UBICACION:
SICUTOR:
ESTIMACION:
PERIODO DEL:

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PALACIO MUNICIPAL
Calle Urbana Santa Marta, La Paz
JUAN GARRIN ARGUETA MONTUFA
3



| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL | ACTUALIZADO ANTERIOR | | EJECUTADO ACTUAL | | AL BILANEO FINAL | | % |
|---|--|----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | | | | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | |
| FINOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reboco y carpas labrado (incluye) (aproximado) | M ² | 416.01 | L. 512.21 | L. 213,081.41 | 46.61 | L. 20,495.81 | | L. 0.00 | 46.61 | L. 20,495.81 | 9.60 |
| 2 | Ojo de vaca tipo francés | M ² | 116.00 | L. 124.40 | L. 14,429.60 | 0.00 | L. 0.00 | 758.48 | L. 161,641.08 | 758.48 | L. 161,641.08 | 43.00 |
| 3 | Acabado para piso de cemento | M ² | 300.00 | L. 136.24 | L. 40,872.00 | 0.00 | L. 0.00 | 139.00 | L. 25,985.40 | 139.00 | L. 25,985.40 | 50.00 |
| 4 | Pavimento para piso de cemento | M ² | 28.91 | L. 65.40 | L. 1,898.76 | 0.00 | L. 0.00 | 11.95 | L. 779.31 | 11.95 | L. 779.31 | 40.00 |
| 5 | Acera de concreto simple (aprox.) | M ² | 40.41 | L. 26.74 | L. 1,080.77 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | 422,971.50 | L. 20,545.81 | L. 193,007.99 | L. 215,535.27 | 50.07 | | |
| ACABADOS | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Reboco de muros fin | M ² | 1278.00 | L. 147.95 | L. 188,686.50 | 1,276.90 | L. 188,686.50 | | L. 0.00 | 1,276.90 | L. 188,686.50 | 100.00 |
| 7 | Reboco de paredes de azulejo (trabado pulido) | M ² | 416.00 | L. 220.18 | L. 91,600.00 | 458.30 | L. 96,620.30 | | L. 0.00 | 458.30 | L. 96,620.30 | 100.00 |
| 8 | Pavimento de concreto de 0.50m | M ² | 1711.00 | L. 62.44 | L. 106,727.20 | 856.25 | L. 54,063.00 | | L. 0.00 | 856.25 | L. 54,063.00 | 56.00 |
| 9 | Reboco de muros en paredes, ventanas y balcones | M ² | 146.90 | L. 85.41 | L. 12,536.79 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 10 | Tallado de concreto de concreto 10.8 | M ² | 270.00 | L. 77.48 | L. 20,939.60 | 270.00 | L. 20,939.60 | | L. 0.00 | 270.00 | L. 20,939.60 | 100.00 |
| 11 | Reboco de concreto en losas | M ² | 87.00 | L. 275.26 | L. 23,938.62 | 87.00 | L. 23,938.62 | | L. 0.00 | 87.00 | L. 23,938.62 | 100.00 |
| 13 | Pintura acrílica exterior | M ² | 1712.00 | L. 156.45 | L. 267,854.40 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 12 | Pintura acrílica exterior en fachada | M ² | 82.00 | L. 85.98 | L. 7,050.36 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 10 | Reboco en elementos de concreto (incluye: muros) | M ² | 112.00 | L. 77.82 | L. 8,715.84 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 15 | Carpas en paredes de balcones y muros de fachada | M ² | 70.00 | L. 530.00 | L. 37,100.00 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | 641,741.67 | L. 402,867.98 | L. 402,867.98 | L. 402,867.98 | 62.46 | | |
| CELOS | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Cielo falso lámina de fibra 2"x2", estructura fierro metálica | M ² | 238.50 | L. 321.54 | L. 76,644.21 | 0.00 | L. 0.00 | 36.60 | L. 30,427.88 | 36.60 | L. 30,427.88 | 40.00 |
| 17 | Cielo falso lámina de fibra 2"x2", estructura fierro metálica | M ² | 128.40 | L. 321.54 | L. 41,400.54 | 0.00 | L. 0.00 | 55.58 | L. 17,900.45 | 55.58 | L. 17,900.45 | 40.00 |
| 18 | Cielo falso 1.50X0.8, en acero negro tipo plomo | M ² | 24.00 | L. 548.26 | L. 13,158.24 | 0.00 | L. 0.00 | 3.28 | L. 5,142.59 | 3.28 | L. 5,142.59 | 60.00 |
| 15 | Impemobilización con FASTIC de losas fachada | M ² | 55.77 | L. 218.87 | L. 12,200.67 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | 146,440.48 | L. 0.00 | L. 53,360.72 | L. 53,360.72 | 36.69 | | |
| PUEERTAS | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Puertas de labirinto, madera de color, 2 hojas, escase | UNID | 5.00 | L. 3,790.50 | L. 18,952.50 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 21 | Puerta termoformada en oficinas (inc. con manillar, mocha) | UNID | 9.00 | L. 2,000.00 | L. 18,000.00 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 22 | Puerta termoformada en baño (inc. con manillar, mocha) | UNID | 6.00 | L. 3,000.00 | L. 18,000.00 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 23 | Puerta de labirinto, madera de color, una hoja | UNID | 4.00 | L. 5,213.65 | L. 20,854.60 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| 24 | Baranda metálica en corredor, tubo 2" tubo 1 1/2" | M ² | 95.85 | L. 728.43 | L. 69,815.32 | 0.00 | L. 0.00 | | L. 0.00 | | L. 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | 247,136.72 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | 0.00 | | |
| VENTANAS | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ventana V1 con vidrio aluminio/vidrio 1.5x1.20m tipo francesa | V | 1.00 | L. 4,590.00 | L. 4,590.00 | 0.00 | L. 0.00 | 0.40 | L. 1,940.00 | 0.40 | L. 1,940.00 | 50.00 |
| 26 | Ventana V2 con vidrio aluminio/vidrio 1.50x1.05m tipo francesa | UNID | 6.00 | L. 4,200.00 | L. 25,200.00 | 0.00 | L. 0.00 | 2.00 | L. 4,200.00 | 2.00 | L. 4,200.00 | 25.00 |
| 27 | Ventana V3 con vidrio aluminio/vidrio 2.00x1.05m tipo francesa | UNID | 10.00 | L. 5,800.00 | L. 58,000.00 | 0.00 | L. 0.00 | 3.00 | L. 15,900.00 | 3.00 | L. 15,900.00 | 30.00 |
| 28 | Ventana V4 con vidrio aluminio/vidrio 2.20x1.10m tipo francesa | UNID | 1.00 | L. 12,800.00 | L. 12,800.00 | 0.00 | L. 0.00 | 0.40 | L. 3,840.00 | 0.40 | L. 3,840.00 | 30.00 |
| 29 | Ventana V5 con vidrio aluminio/vidrio 0.90x0.40m tipo francesa | UNID | 1.00 | L. 970.00 | L. 970.00 | 0.00 | L. 0.00 | 0.30 | L. 291.00 | 0.30 | L. 291.00 | 30.00 |
| 30 | Ventana V6 con vidrio aluminio/vidrio 0.90x0.40m tipo francesa | UNID | 2.00 | L. 780.00 | L. 1,560.00 | 0.00 | L. 0.00 | 0.30 | L. 234.00 | 0.30 | L. 234.00 | 15.00 |
| 31 | Ventana V7 con vidrio aluminio/vidrio 1.20x0.40m | UNID | 3.00 | L. 1,800.00 | L. 5,400.00 | 0.00 | L. 0.00 | 1.00 | L. 1,800.00 | 1.00 | L. 1,800.00 | 50.00 |
| 32 | Ventana V8 con vidrio aluminio/vidrio 0.60x1.50m | UNID | 1.00 | L. 1,854.00 | L. 1,854.00 | 0.00 | L. 0.00 | 0.50 | L. 877.50 | 0.50 | L. 877.50 | 50.00 |
| Subtotal | | | | | | 94,844.00 | L. 0.00 | L. 28,443.00 | L. 28,443.00 | 29.94 | | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS / CABLEADO Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Instalación de cableado eléctrico 10x2, 2x12 + 10x1 | UNID | 77.00 | L. 287.89 | L. 22,167.53 | 40.00 | L. 6,866.00 | | L. 0.00 | 40.00 | L. 6,866.00 | 40.00 |