

## MEMORANDUM

Ingeniería IN-009-2015

**PARA:** Lic. Dilia Martínez  
Oficial de Información Pública

**DE:** Ing. Neil Patrick Díaz  
Jefe de Departamento



**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** 04 de Febrero del 2015

---

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de los proyectos en ejecución del mes de Enero del año 2015.

Atentamente,

Copia: Archivo

# COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

## DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

### RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE ENERO DEL 2015

| PROYECTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUTADO ENERO | ACUMULADO A ENERO | % AVANCE |
|----------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 01       | CANALIZACIONES           | M <sup>3</sup>   | 614,349                | 0                  | 3,551           | 3,551             | 0.6%     |
| 02       | ESPIGONES                | M <sup>3</sup>   | 11,651                 | 0                  | 4,557           | 4,557             | 39.1%    |
| 03       | ALCANTARILLAS            | ML               | 220                    | 0                  | 0               | 0                 | 0.0%     |
| 04       | BORDOS                   | M <sup>3</sup>   | 250,340                | 0                  | 700             | 700               | 0.3%     |

#### Observaciones:

1. Estos volúmenes de obra ejecutados en el mes de Enero, corresponden a 3 proyectos de un total de 5 que traslaparon el período fiscal de 2014 a 2015.
2. El porcentaje de avance de estos 3 proyectos corresponden a un 10% del volumen de obra del total de los 5 proyectos, los cuales están planificados su finalización en el mes de Abril.
3. Los restantes 21 Proyectos planificados en el POA 2015 se encuentran en los procesos iniciales de diseño y formulación. Su ejecución física tendrá inicio a partir del mes de Abril de 2015.

Ing. Nell Patrick Díaz R.  
Jefe departamento Ingeniería.



**CUADRO DE AVANCE FISICO**  
**Año 2015**

Coordinador de Proyectos: Harry Lobo  
1 de enero al 31 de enero 2014

| enero al 31 de enero 2014                                                                 |                 |               |             |                    |                                                 |        |           |                             |                    |                          |                   |                |                       |               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de resultados de producción                                                   | Regionalización |               | Contratista | Número de contrato | Obra Contratada                                 |        |           |                             |                    | Avance físico            |                   |                |                       | Observaciones |                                                                                                              |
|                                                                                           | Departamento    | Municipio     |             |                    | Descripción                                     | Unidad | Cantidad  | Obra Ejecutada Mes Anterior | Obra Ejecutada Mes | Obra Ejecutada Acumulada | Cantidad Anterior | Cantidades Mes | Cantidades Acumuladas |               | % Efectuado Acumulado                                                                                        |
| Canalizaciones                                                                            |                 |               |             |                    |                                                 |        |           |                             |                    |                          |                   |                |                       |               |                                                                                                              |
| as de proteccion en Río Choloma , aguas debajo de Puente Vehicular , I Etapa .            | Cortes          | Choloma       | EMCDDI      | P2-009-2014 CCIVS  | canalización                                    | M²     | 19,000.00 | 0.00                        | 3,550.95           | 3,550.95                 | 0.00              | 3,550.95       | 3,550.95              | 18.69%        | se han presentado atrasos en la obra debido a las lluvias locales en la zona                                 |
| Estructuras de Protección                                                                 |                 |               |             |                    |                                                 |        |           |                             |                    |                          |                   |                |                       |               |                                                                                                              |
| ruccion de Escollera de Piedra en bordo margen derecha del Canal Botija , Aldes El Mango  | Cortes          | Puerto Cortes | AMACOR      | P2-012-2014 CCIVS  | Escollera de piedra longitud de acarreo 20.0 km | M³     | 1,528.80  | 0.00                        | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00           | 0.00                  | 0.00%         | Se determino suspender la obra ya que las lluvias de la temporada han mantenido dañado el acceso al proyecto |
| de proteccion en Río Choloma , aguas debajo de Puente ular , I Etapa .                    | Cortes          | Choloma       | EMCDDI      | P2-009-2014 CCIVS  | escollera de piedra                             | M³     | 1,360.00  | 0.00                        | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00           | 0.00                  | 31.87%        | se han presentado atrasos en la obra debido a las lluvias locales en la zona                                 |
|                                                                                           |                 |               |             |                    | Gaviones                                        | M³     | 3,325.00  | 0.00                        | 2,051.00           | 2,051.00                 | 0.00              | 2,051.00       | 2,051.00              |               |                                                                                                              |
|                                                                                           |                 |               |             |                    | concreto                                        | M³     | 1,751.00  | 0.00                        | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00           | 0.00                  |               |                                                                                                              |
| Bordes                                                                                    |                 |               |             |                    |                                                 |        |           |                             |                    |                          |                   |                |                       |               |                                                                                                              |
| as de proteccion en Río Choloma , aguas abajo de Puente Vehicular , I Etapa .             | Cortes          | Choloma       | EMCDDI      | P2-009-2014 CCIVS  | relleno compactado                              | M³     | 15,656.00 | 0.00                        | 700.00             | 700.00                   | 0.00              | 700.00         | 700.00                | 4.47%         | se han presentado atrasos en la obra debido a las lluvias locales en la zona                                 |
| truccion de Escollera de Piedra en bordo margen derecha del Canal Botija , Aldes El Mango | Cortes          | Puerto Cortes | AMACOR      | P2-012-2014 CCIVS  | Reconstruccion de Bordo                         | M³     | 3,642.06  | 0.00                        | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00           | 0.00                  | 0.00%         | Se determino suspender la obra ya que las lluvias de la temporada han mantenido dañado el acceso al proyecto |
| TOTALES                                                                                   |                 |               |             |                    |                                                 |        |           |                             |                    |                          |                   |                |                       |               |                                                                                                              |

Ing. Harry Lobo  
Coordinador de Proyectos  
CCIVS

Visto  
Ing. Neil Díaz  
Jefe Departamento de Ingeniería  
CCIVS



Cuadro de Avance Físico  
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vázquez  
Período: Enero 2015

| Informe de Avance Físico 2014 |                                                                                                                                                                                            |              |             |                    |                    |                                                   |     |          |                                      |                      |                             |                        |      |                                  |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| No                            | Descripción de resultado de producción                                                                                                                                                     |              |             | Contratista        | Número de contrato | Obras Contratadas                                 |     |          |                                      |                      |                             | Avance Físico          |      |                                  |                |                       |                       | Observaciones         |
|                               |                                                                                                                                                                                            | Departamento | Municipio   |                    |                    | Descripción                                       | Med | Cantidad | Obras ejecutadas acumuladas anterior | Obras ejecutadas mes | Obras ejecutadas acumuladas | Cantidades contratadas | Unid | Cantidades acumuladas anteriores | Cantidades mes | Cantidades acumuladas | % Efectuado acumulada |                       |
| 2                             | Construcción de Proyectina                                                                                                                                                                 |              |             |                    |                    |                                                   |     |          |                                      |                      |                             |                        |      |                                  |                |                       |                       |                       |
| 2.1                           | Construcción de espigones de gavión margen derecha del Río Uluá, Urraco Barrio El Centro, 1 etapa                                                                                          | Yoro         | El Progreso | CERATO Y ASOCIADOS | P2-010-2014 CCIVS  | Suministro e instalación de gavión cilíndrico     | M³  | 180.00   | 0.00                                 | 180.00               | 180.00                      | 2,506.00               | M3   | 0.00                             | 2,506.00       | 2,506.00              | 100.00%               | PROYECTO FINALIZADO   |
|                               |                                                                                                                                                                                            |              |             |                    |                    | Suministro e instalación de gavión estructural    | M³  | 226.00   | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00                        |                        |      |                                  |                |                       |                       |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                            |              |             |                    |                    | Escollera de piedra                               | M³  | 2,100.00 | 0.00                                 | 2,100.00             | 2,100.00                    |                        |      |                                  |                |                       |                       |                       |
| 3                             | Alcantarilla                                                                                                                                                                               |              |             |                    |                    |                                                   |     |          |                                      |                      |                             |                        |      |                                  |                |                       |                       |                       |
| 3.1                           | Construcción de alcantarilla de 18 pulgadas de diámetro y reconstrucción de fondo margen izquierda del Canal Maya, Colonia Pineda Nº 1, jurisdicción de San Manuel, departamento de Cortes | Cortes       | San Manuel  | ICON S. De RL      | PJ-032-2014 CCIVS  | Suministro e instalación de tubería 72" x TCR-III | ML  | 2.00     | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00                        | 2.00                   | ML   | 0.00                             | 0.00           | 0.00                  | 0.00%                 | PROYECTO EN EJECUCION |

Ing. Dina Yadira Vázquez

VoBo. Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez

