

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ORDEN DE CAMBIO DE CIERRE

Periodo del:

30-ene-18

PROYECTO: EN TIEMPO DESFASADO INCUMPLIMIENTO

Contrato:

Departamento: LA PAZ

Nombre:

CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y SALA DE ESPERA EN CESAMO LOS PLANES

Municipio: SANTA MARIA

Fase:

Ejecucion

Ubicacion: LOA PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
1	ENERO			30 DE ENERO 2018

CONTRATO DE INVERSION

Contratista: ALEXIS HERNANDEZ

Fecha inicio:

Plazo:

MONTO CONTRATADO	L. 797,481.38
O.C	L. 0.00
PORCENTAJE AVANCE:	92.16 %

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima <input checked="" type="checkbox"/> Sin lluvia <input type="checkbox"/> Con lluvia Otros Bitácora <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Rótulo <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carreter <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Pare <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa	Personal en Obra <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: 1 Albañiles: 3 Peones: 5 Mujeres: Otros:	Materiales <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado _____ _____ _____	Calidad de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Proyecto paralizado <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra:
---	---	--	---	---	---

JUSTIFICACION PARA CAMBIO, ELIMINACION, INCREMENTO O DISMINUCION DE ACTIVIDADES

MODULO LABORATORIO: Se realiza cambio de pared de bloque interna a pared de tabla yeso por lo que modifican las cantidades de las actividades de dados de concreto, castillos, pared de bloque y repello y pulido, en la actividad losa de canaleta se presenta un incremento ya que en el calculo se considero de eje a eje y medidos en campo el contratista cobro todo, en la parte interna del laboratorio se agrego un baño esto debido a que inicialmente se propuso un baño compartido para odontología y laboratorio, analizando el campo que se cumpla con los espacios se decidió agregar un baño para uso independiente.

MODULO SANITARIO: Este modulo se formulo de 4 unidades de sanitarios pero debido a las actividades nuevas y obras no contempladas en la formulacion se elimina un baño del modulo afectando todas las actividades de este modulo a excepcion de la caja de registro y la pila.

MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS: Debido a que en las instalaciones del centro no se cuenta con espacio se tuvo que demoler los incineradores existentes por lo cual se contruira uno, y siempre por las condiciones del terreno se considero la realizacion de un canal con regilla para aguas lluvias.

OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

NO ENCONTRADAS

Soluciones propuestas

Calificación Contratista

Calidad de obra: 60 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecucion de este proyecto?
Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se estan tomando?

Si No

2. ¿ Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores que estan ejecutando la obra?*

Si No

3. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente?*

Si No

* Si la respuesta es no, favor explique ¿Qué medidas se estan tomando?

Nombre del supervisor:

LUHA MEDINA

Firma y sello del Supervisor MAMCEPAZ



Se adjuntan cuatro fotografias a color