

FICHAS DE PROYECTOS EJECUTADOS EN PRIMER TRIMESTRE, AÑO 2017

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1

***ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

***SECTOR, SUB SECTOR:** (SECTOR SUR), CATULACA

***NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO "PETRONA MUÑOZ"

***UBICACIÓN DEL PROYECTO:** CATULACA, GRACIAS LEMPIRA

***PROPOSITO:** CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES AL TERCER NIVEL DE EDUCACION BASICA

***DESCRIPCION DEL PROYECTO:** EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CADA UNA Y CORREDOR DE 2X12 MTS, COMO ANEXO AL CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA CON ESPACIO FISICO PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACION BASICA. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

***ALCANCE DEL PROYECTO** CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

***IMPACTO AMBIENTAL** NINGUNO

***IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:** NINGUNO

***INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:** ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

***FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** MUNICIPAL

***PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** L. 200,000.00

***FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** ACTA 24-2,015

***ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):** AVANCE EN EJECUCION DEL 11.38%

***COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):** L. 200,000.00

***FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)** 31 DE Marzo 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

***RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.** SE REALIZO SEGÚN LO PLANIFICADO.

***VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO** NINGUNA

***VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO** NINGUNA

***RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.** NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*SECTOR, SUB SECTOR: SECTOR NORTE, (LA LIMA)

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: LA LIMA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON Y SU CORREDOR EN EL SITIO DONDE FUNCIONO LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION.
EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE 5X12 MTS Y CORREDOR DE 2X12 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 50 %

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 100,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*SECTOR, SUB SECTOR:	SECTOR NOR-ESTE, (EL ZAPOTE)
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	EL ZAPOTE, GRACIAS LEMPIRA
*PROPOSITO:	PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON EN LA COMUNIDAD DEL EL ZAPOTE, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE SALON DE 10X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPAL
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 100,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2014; DICIEMBRE 2,014 Y AMPLIACION EN ACTA 11-2016
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	TERMINADO
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 100,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	TODO SE REALIZO SEGÚN LO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNO
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA ALLAN SOWER
*SECTOR, SUB SECTOR:	(SECTOR ESTE), SANTA ROSITA
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PUENTE HAMACA)
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	SANTA ROSITA
*PROPOSITO:	CONSTRUIR UNA OBRA FISICA QUE SIRVA PARA LA LIBRE CIRCULACION PEATONAL ENTRE LA COMUNIDAD.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL (30 METROS APROX.) CON BASES DE CONCRETO REFORZADO, CABLES DE ACERO Y PLATAFORMA DE MADERA QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS PARA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE AMBAS COMUNIDADES EN TODA EPOCA DEL AÑO. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD, ALLAN SOWER Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE - HAMACA DE 30 MTS LONG. APROXIMADAMENTE
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD Y APORTE DE ALLAN SOWER
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 100,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2,015
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	AVANCE EN EJECUCION DEL 100%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 70,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE MARZO DEL 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	L. 30,000.00 MENOR A LO PRESUPUESTADO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA Y APORTE MANO DE OBRA DE BRIGADA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

*NOMBRE DEL PROYECTO: RESTAURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FASE III

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: BARRIO MERCEDES, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA Y FORANEOS QUE NOS VISITAN CON TODAS LAS COMODIDADES PARA PODER ATENDERLES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA RESTAURACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA PARA ATENDERLE A LA POBLACION EN GENERAL CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA POR LA SEGURIDAD DE QUIENES NOS VISITAN Y DE LOS QUE LABORAN EN LA MISMA, AL MISMO TIEMPO SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA POR TRATARSE DE UN MONUMENTO NACIONAL

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO EN FASE III, INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO DE PARTE DE OFICINAS, SALON MUNICIPAL, DEMOLICION MODULO DE OFICINAS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y BODEGA, PLAZA DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES Y MANCOMUNADO CON FOPIRDEH

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 500,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION, AVANCE 50%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 350,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO L. 150,000.00 MENOS, EQUIVALENTE AL 30% MENOR A LO PRESUPUESTADO APROXIMADAMENTE

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO. MODULO DE OFICINAS Y PLAZA DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 6

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

*NOMBRE DEL PROYECTO: PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL DE CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ.

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: , GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: MEJORAR LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD Y DISMINUIR LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE LA POBLACION OCACIONADAS POR EL POLVO.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO, CON SU RESPECTIVA AREA PEATONAL PARA BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD AL PEATON. ESTE TIPO DE PROYECTO ES INTEGRAL YA QUE APARTE DEL CAMBIO DE CAPA DE RODADURA INCLUYE EL CAMBIO O AMPLIACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SUB-COLECTORES O LATERALES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 1,200 M2 APROXIMADAMENTE EN TRAMO DE INFOP Y BANCO DE OCCIDENTE. TRAMO 2 BANCO DE OCCIDENTE A BANCO FICOSA, FRENTE AL MERCADO. INCLUYENDO MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 800.000

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EJECUTADO 100%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 800,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 7

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

* SECTOR, SUB SECTOR: SUR ESTE, LA LIMA LA CAÑADA

*NOMBRE DEL PROYECTO: KINDER PETRONILA DE HERNANDEZ

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: LA CAÑADA LA LIMA

*PROPOSITO: CON EL OBJETIVO DE MEJORAR Y FORTALECER LA EDUCACION

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: CONSTA DE 2 AULAS DE 6X8 CON SU RESPECTIVO TECHO ,PISO, Y CORREDOR, EN EL CUAL SERAN BENEFICIADOS TODOS LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD..

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO ESTE PROYECTO CON EL FIN PRIMORDIAL DE QUE CADA NIÑO Y NIÑA RECIBA UNA EDUCACION DE CALIDAD, EN LAS MEJORES Y OPTIMAS CONDICIONES.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR, GERENTE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS M.

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE TRASFERENCIA, MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 116,500.00 LEMPIRAS

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA- 12 DICIEMBRE 2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION DEL 98%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): 116,500 LEMPIRAS

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 8

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

* SECTOR, SUB SECTOR: SUR ESTE, LLANITO VERDE

*NOMBRE DEL PROYECTO: KINDER "SONRISAS"

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: LLANITO VERDE

*PROPOSITO: CON EL OBJETIVO DE MEJORAR Y FORTALECER LA EDUCACION

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: CONSTA DE 1 AULAS DE 6X8 CON SU RESPECTIVO TECHO ,PISO, Y CORREDOR, EN EL CUAL SERAN BENEFICIADOS TODOS LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD..

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO ESTE PROYECTO CON EL FIN PRIMORDIAL DE QUE CADA NIÑO Y NIÑA RECIBA UNA EDUCACION DE CALIDAD, EN LAS MEJORES Y OPTIMAS CONDICIONES.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR, GERENTE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS M.

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE TRASFERENCIA, MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 116,500.00 LEMPIRAS

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA- 12 DICIEMBRE 2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUSION DEL 98%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): 116,500 LEMPIRAS

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO


Ing. Juan Manuel Cuellar
Gerente de Obras Públicas
Municipalidad de San Marcos, Honduras C. A.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 8

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA ALLAN SOWER
*SECTOR, SUB SECTOR:	(SECTOR ESTE), RIO MEJOCOTE
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PUENTE HAMACA)
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	RIO MEJOCOTE
*PROPOSITO:	CONSTRUIR UNA OBRA FÍSICA SOBRE RIO MEJOCOTE, QUE SIRVA PARA LA LIBRE CIRCULACION PEATONAL ENTRE LA COMUNIDAD.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL (30 METROS APROX.) CON BASES DE CONCRETO REFORZADO, CABLES DE ACERO Y PLATAFORMA DE MADERA QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS PARA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE AMBAS COMUNIDADES EN TODA EPOCA DEL AÑO. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD, ALLAN SOWER Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE - HAMACA DE 30 MTS LONG. APROXIMADAMENTE
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD Y APORTE DE ALLAN SOWER
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 100,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2,015
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	AVANCE EN EJECUCION DEL 100%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 70,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE MARZO DEL 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	L. 30,000.00 MENOR A LO PRESUPUESTADO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA Y APORTE MANO DE OBRA DE BRIGADA.

