

## I TRIMESTRE 1 DE ABRIL 30 DE JUNIO

### IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*SECTOR, SUB SECTOR:	NOR ESTE, PINAL SAN ANTONIO
*NOMBRE DEL PROYECTO:	ESCUELA
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO
*PROPOSITO:	BRINDAR UNA MEJOR EDUCACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DICHA COMUNIDAD
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 MTS, CON SU RESPECTIVO CORREDOR PARA BRINDAR UNA MEJOR EDUCACION.

### ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO CON LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIMARIAS TIENE COMO OBJETIVO; SATISFACER LAS NECESIDADES DE UN ESPACIO PARA UNA MEJOR EDUCACION A LOS POBLADORES.
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. COMISION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	FONDOS DE TRANSFERENCIA, GOBIERNO CENTRAL-MUNICIPALIDAD
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	200,000.00 LEMPIRAS
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA- 21 Diciembre 2016
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	EN EJECUCION, CON UN 17.41%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	200,000.00 LEMPIRAS
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	30 DE JUNIO 2017

### EJECUCION DEL PROYECTO

\*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNA
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA



## IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

\*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR. GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

\* SECTOR, SUB SECTOR: SUR ESTE PINAL SAN JOSE, CASERIO ROBLE GACHO.

\*NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE HAMACA.

\*UBICACIÓN DEL PROYECTO: PINAL SAN JOSE, CASERIO ROBLE GACHO.

\*PROPOSITO: CON EL FIN DE PODER AYUDAR A LA POBLACIÓN YA QUE EN TEMPORADA DE INVIERNO ES INTRANSITABLE EL PASO POR LAS CRECIDAS DEL RIO GUACA. Con el FIN DE PODER AYUDAR A LA POBLACIÓN YA QUE EN TEMPORADA DE INVIERNO ERA INTRANSITABLE EL PASO POR LAS CRECIDAS DEL RIO GUACA, , fin de poder ayudar a la poblacion ya que en temporada de invierno era intransitable el paso por las cresidas del rio Guaca,

\*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN JOSÉ, CASERÍO ROBLE GACHO SE VIO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN PUENTE HAMACA. PARA PODER DAR PASO A LA POBLACIÓN Y ALREDEDORES. DEBIDO A QUE EL RIO CRECÍA SU NIVEL DE AGUA, Y ESTE NO PERMITÍA EL PASO. TAMBIÉN CON EL PROPÓSITO ES PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CIRCULARAN POR DICHO PUENTE HACIA SU RESPECTIVO SALÓN DE CLASES, Y ASÍ EVITANDO PROBLEMAS CUAL ESTÁ QUEBRADA CRECÍA.

### ELABORACION DEL PROYECTO

\*ALCANCE DEL PROYECTO SE OBTUVO UN BENEFICIO EN LA POBLACIÓN SOBRE, EL PASO DE PERSONAS DE UN SECTOR A

\*IMPACTO AMBIENTAL

A OTRO, LOGRANDO EL OBJETIVO PRIMORDIAL QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y DEMÁS Y PARA QUE LA POBLACION CIRCULARA DE UNA MANERA TRANQUILA, NINGUNO

\*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

NINGUNO

\*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ORGANIZAION NORTE AMERICANA. ALLAN SOFTWARE.

\*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

Organización ALLAN SOFTWARE y Municipalidad

\*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

76,800.00 LEMPIRAS

\*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):

FINALIZADO 59.24%

\*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):

76,800.00 LEMPIRAS

\*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)

30 DE JUNIO 2017

### EJECUCION DEL PROYECTO

\*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTO SEGÚN LO PLANIFICADO

\*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

NINGUNO

\*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO

NINGUNO

\*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.

NINGUNO



### IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

\*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

\* SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

\*NOMBRE DEL PROYECTO: PEDRIMENTADO DE LA CALLE AVENIDA JUAN LINDO

\*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA.

\*PROPOSITO: CON EL FIN DE EMBELLEZER EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, Y PROPORCIONAR CALIDAD A LA HORA DE TRANSITAR LOS VEHICULOS.

\*DESCRIPCION DEL PROYECTO: SE REALIZO EL PROYECTO CON EL FIN DE EMBELLEZER MAS EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD YA QUE ES UNA DE LAS MAS TRANSCITABLES Y DE MAYOR ACCESO AL CENTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

### ELABORACION DEL PROYECTO

\*ALCANCE DEL PROYECTO CON EL OBJETIVO DE DAR UNA MEJOR VISTA A NUESTRA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

\*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

\*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

\*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: DEPARTAMNETO DE OBRAS PUBLICAS

\*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

\*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 800,000.00

\*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA DICIEMBRE 2016

\*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO 100% DE EJECUSION.

\*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): 800,000.00

\*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 30 DE JUNIO 2017

### EJECUCION DEL PROYECTO

\*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE REALIZO CONFORME LO PLANIFICADO

\*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

\*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

\*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



#### IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

\*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

\* SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

\*NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL

\*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA.

\*PROPOSITO: Para dar una mayor atencion al usuario, y un ambiente agradable dentro del edificio Municipal

\*DESCRIPCION DEL PROYECTO: Este proyecto consta con un modulo de Oficinas, para dar una mejor atencion al usuario, el cual posee un salon de Reuniones con el cual se beneficia Instituciones y demas publico.

#### ELABORACION DEL PROYECTO

\*ALCANCE DEL PROYECTO Con el objetivo de enriquecer mas la estetica del edificio y dar un ambiente agradable al que nos visita.

\*IMPACTO AMBIENTAL Ninguno

\*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: Ninguno

\*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: Departamento de Obras publicas.

\*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fondos Municipal y contrapartes.

\*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 500,000.00

\*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: Acta 2015 #25

\*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION. 62.35%

\*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 500,000

\*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 30 DE JUNIO 2017

#### EJECUCION DEL PROYECTO

\*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE REALIZO CONFORME LO PLANIFICADO

\*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

\*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

\*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



## IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

<b>*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
<b>* SECTOR, SUB SECTOR:</b>	(SECTOR SUR), CATULACA
<b>*NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO "PETRONA MUÑOZ"
<b>*UBICACIÓN DEL PROYECTO:</b>	CATULACA, GRACIAS LEMPIRA
<b>*PROPOSITO:</b>	CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES AL TERCER NIVEL DE EDUCACION BASICA
<b>*DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CADA UNA Y CORREDOR DE 2X12 MTS, COMO ANEXO AL CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA CON ESPACIO FISICO PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACION BASICA. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
<b>*ALCANCE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA
<b>*IMPACTO AMBIENTAL</b>	NINGUNO
<b>*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:</b>	NINGUNO
<b>*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:</b>	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
<b>*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	MUNICIPAL
<b>*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	L. 200,000.00
<b>*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	ACTA 24-2,015
<b>*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):</b>	AVANCE EN EJECUCION DEL 49.59%
<b>*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):</b>	L. 200,000.00
<b>*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)</b>	31 DE JUNIO 2017
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
<b>*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.</b>	SE REALIZO SEGÚN LO PLANIFICADO.
<b>*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	NINGUNA
<b>*VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO</b>	NINGUNA
<b>*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.</b>	NINGUNA

Ing. Juan Manuel Cuellar  
Gerente de Obras Públicas



### IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
* SECTOR, SUB SECTOR:	SECTOR NOR-ESTE, (EL ZAPOTE)
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	EL ZAPOTE, GRACIAS LEMPIRA
*PROPOSITO:	PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON EN LA COMUNIDAD DEL EL ZAPOTE, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPoderAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

### ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE SALON DE 10X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	FONDOS MUNICIPALES
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 100,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2014; DICIEMBRE 2,014 Y AMPLIACION EN ACTA 11-2016
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	TERMINADO 10.08%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 100,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	30 DE JUNIO 2017

### EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	TODO SE REALIZO SEGUN LO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNO
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA



## IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 6

\*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ING. MANUEL CUELLAR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

\* SECTOR, SUB SECTOR: NOR ESTE.

\*NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA LOS CILES

\*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA, CILES MEJOCOTE

\*PROPOSITO: Con el fin de brindar un espacio de calidad, para poder brindar una educacion de nivel a los jovenes de la comunidad.

\*DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en 2 aulas de 6x8 con sus respectivos espacios de calidad, con un corredor, techo de Lamina de Aluzinc, piso rustico en pastillas. Y los demas parametros necesarios que toda Escuela debe llevar.

### ELABORACION DEL PROYECTO

\*ALCANCE DEL PROYECTO Con el objetivo de mejorar y brindar una Educacion de calidad a mas de 50 jovenes brindandoles un espacio donde ellos desarrollen el conocimiento necesario para poder seguir avanzando en la vida diaria de la sociedad.

\*IMPACTO AMBIENTAL Ninguno

\*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: Ninguno

\*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: Departamento de Obras publicas. MUNICIPALIDAD DE GRACIAS L.

\*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fondos Municipales

\*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 200,000.00

\*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA #26 -- 2016

\*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): FINALIZADO. 9.84%

\*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 200,000.00

\*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 30 DE JUNIO 2017

### EJECUCION DEL PROYECTO

\*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE REALIZO CONFORME LO PLANIFICADO.

\*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

\*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

\*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA

