



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

26 Abril de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2016.

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.


Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal

“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	CONTRATACION JORNALES- ACTIVIDADES VARIAS	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 6,000.00	04/11/2016
2	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 11,420.00	04/11/2016
3	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION KINDER EL PANIUN	L. 4,500.00	04/11/2016
4	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,200.00	04/11/2016
5	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 17,070.00	11/11/2016
6	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA MTRINIDAD ZAVALA	L. 4,600.00	11/11/2016
7	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 900.00	11/11/2016
8	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 19,430.00	18/11/2016
9	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA MTRINIDAD ZAVALA	L. 7,050.00	18/11/2016
10	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 900.00	18/11/2016
11	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 6,320.00	25/11/2016
12	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA MTRINIDAD ZAVALA	L. 8,400.00	25/11/2016
13	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 900.00	25/11/2016
14	CONTRATACION JORNALES- INSTALACION TECHO CASETA DE CONTROL	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 1,650.00	25/11/2016


ING. WILTON P. CELINO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PROYECTO : CONTRUCCION ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS


Corresponde al Periodo del 25 de Octubre al 05 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JUAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	SOLDADOR	INSTALACION DE TECHO EN CASETA DE CONTROL	8	300	2400	0	45	0	L. 2,400.00	
JOSE FELICIANO HERNANDEZ	0827-1997-00223	AYUDANTE DE SOLDADOR	INSTALACION DE TECHO EN CASETA DE CONTROL	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
JOSE ALFREDO CORTES RIVAS	0801-1966-00982	AYUDANTE ALBAÑIL	RESANES EN PAREDES	8	150	1200	0	45	0	L. 1,200.00	
BENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	AYUDANTE SOLDADOR	INSTALACION Y FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
										L. 6,000.00	

NOTA: ESTAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS DEL PROYECTO "REMODELACION KINDER PANJUI" EL DIA VIERNES 25 DE OCTUBRE INICIARON ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCION DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS.



REVISADO POR



2019


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**

Corresponde al periodo del 31 de Octubre al 05 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Wilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Fundicion de Aceras y Grada	6	300	1800	16	50	800	L. 2,600.00	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Tallado en elementos estructurales	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Fundicion de Aceras y Grada	6	150	900	16	30	480	L. 1,380.00	
Oscar Rene Peña Salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Conformacion de Suelo	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Luis Ponce Lopez	0827-1989-00231	Ayudante	Tallado en elementos estructurales	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Norlan Alexis Ponce	0827-1994-00215	Ayudante	Conformacion de Terreno	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Fausto Oveili Pineda Rioldríguez	0820-1979-00254	Ayudante	Tallado en elementos estructurales	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
										L. 11,420.00	



REVISADO POR



Copia

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
REMODELACION KINDER EL PANJUIIN**


Corresponde al periodo del 31 de Octubre al 05 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
Jose Manuel Pineda	0827-1976-00017	Pintor	Pintura en Aula Interior	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
Mauricio Alexander Rodriguez Cerna	0827-1993-00247	Pintor	Pintura en Aula Exterior	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
Luis Gerardo Velasquez Rodriguez	0827-1997-00300	Pintor	Pintura en Aula Exterior	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
Pablo Eliberto Velasquez	0827-1977-00016	Electricista	Instalacion Electrica	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	
Pedro Ramon Velasquez Ponce	0827-1993-00295	Ayudante de Electricista	Instalacion Electrica	4	150	600	0	45	0	L. 600.00	
										L. 4,500.00	



REVISADO POR

SUPERVISADO POR



CP19

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION


Corresponde al periodo del 31 de Octubre al 05 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Ayudante	Planta de tratamiento	2	150	300	0	25	0	L. 300.00	
Lester Emanuel Rodriguez	0827-1998-00235	Vigilante	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
										L. 1,200.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
APROBADO POR



APROBADO POR



SUPERVISADO POR




OPDA

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**

Corresponde al periodo del 07 de Noviembre al 12 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
Wilmer Gabriel Martinez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Tallado en elementos estructurales	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Tallado en elementos estructurales	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Tallado en elementos estructurales	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Oscar Rene Peña Salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Tallado en elementos estructurales	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Luis Ponce Lopez	0827-1989-00231	Ayudante	Tallado en elementos estructurales	5	150	750	10	30	300	L. 1,050.00	
Juan Rafael Duron Cortez	0801-1990-04201	Soldador	Instalacion de Techo	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
Jose Feliciano Hernandez Amaya	0827-1997-00223	Ayudante/ Soldador	Instalacion de Techo	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Alfredo Cortez Rivas	0801-1966-00982	Ayudante/ Soldador	Instalacion de Techo	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Beno Cristian Herrera	0801-1990-20365	Ayudante	Instalacion de Techo	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Norian Alexis Ponce	0827-1994-00215	Ayudante	Conformacion de Talud	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Fausto Oveli Pineda Rioldriguez	0820-1979-00254	Ayudante	Conformacion de Talud	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
										L. 17,070.00	




0019


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA**

Corresponde al periodo del 07 de Noviembre al 12 de Noviembre de 2016

Nombre completo	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Jose Isidro Ponce Salgado	0827-1969-00058	Albañil	Conformado y Compactado de Terreno	5	300	1500	0	25	0	L. 1,500.00	Jose Isidro Ponce Salgado
Santos David Maradiga P.	0827-1994-00005	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	Santos David Maradiga P.
Rigo Josue Ponce Salgado	0827-1997-00130	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	Rigo Josue Ponce Salgado
Yordi Antonio Maradiaga	0827-1995-00081	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	Yordi Antonio Maradiaga
Jose Manuel Pineda A.	0827-1976-00017	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	5	150	750	4	25	100	L. 850.00	Jose Manuel Pineda A.
										L. 4,600.00	



REVISADO POR





PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 07 de Noviembre al 12 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Lester Emanuel Rodriguez	0827-1998-00235	Vigilante	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900,00 L. 900,00	

APROBADO POR



Copia

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**


Corresponde al periodo del 14 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Wilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Pulido Elementos estructurales	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Pulido Elementos estructurales	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Fundición de firme 8 Cms Espesor	3	150	450	9	30	270	L. 720.00	
Oscar Rene Peña Salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Fundición de firme 8 Cms Espesor	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Luis Ponce Lopez	0827-1989-00231	Ayudante	Pulido Elementos estructurales	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Juan Rafael Duron Cortez	0801-1990-04201	Soldador	Fabricación de Balcones y Puerta	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
Jose Feliciano Hernandez Amaya	0827-1997-00223	Ayudante/ Soldador	Fabricación de Balcones y Puerta	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Alfredo Cortez Rivas	0801-1966-00982	Albañil	Fundición de firme 8 Cms Espesor	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
Beno Cristian Herrera	0801-1990-20365	Ayudante/ Soldador	Fabricación de Balcones y Puerta	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Ayudante	Fundición de firme 8 Cms Espesor	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Fausto Oveli Pineada Rlodriguez	0820-1979-00254	Ayudante	Fundición de firme 8 Cms Espesor	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Rodi Fernando Pineada Martines	0827-1994-00191	Electricista	Circuito Electrico	4	300	1200	7	50	350	L. 1,550.00	
										L. 19,430.00	



REVISADO POR

SUPERVISADO POR





copia.

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA**

Corresponde al periodo del 14 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2016

Nombre completo	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
Jose Isidro Ponce Salgado	0827-1969-00058	Albañil	Conformado y Compactado de Terreno	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	Jose Isidro
Santos David Maradiga P.	0827-1994-00005	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	Santos David
Rigo Josue Ponce Salgado	0827-1997-00130	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Rigo Josue
Forrdi Antonio Maradiga	0827-1995-00081	Ayudante	Conformado y Compactado de Terreno	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Forrdi Antonio
Jose Henrique Velasquez	0827-1996-00095	Ayudante	Fundicion de losa	6	150	900	0	25	0	L. 750.00	Jose Henrique Velasquez
Roberto Torres V.	0827-1997-00335	Ayudante	Fundicion de losa	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	Roberto Torres
Cristobal Fidel Torres	0827-1958-00122	Albañil	Fundicion de losa	3	300	900	0	25	0	L. 900.00	Cristobal Fidel Torres
Jose Manuel Pineda A.	0827-1976-00017	Ayudante	Fundicion de losa	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Jose Manuel Pineda
						L. 7,050.00				L. 7,050.00	Manuel Pineda



PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 14 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2016



Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Lester Emanuel Rodriguez	0827-1998-00235	Vigilante	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	
										L. 900,00	

[Handwritten Signature]
ABROBADO POR



REVISADO POR

[Handwritten Signature]
SUPERVISADO POR




Copia.


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**

Corresponde al periodo del 21 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2016

Nombre completo	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
Vilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Fundicion de Piso	6	300	1800	2	50	100	L. 1,900.00	
osé Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Fundicion de Piso	2	300	600	2	50	100	L. 700.00	
Oscar Rene Peña Salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Fundicion de Piso	6	150	900	2	30	60	L. 960.00	
Jose Luis Ponce Lopez	0827-1989-00231	Ayudante	Fundicion de Piso	2	150	300	2	30	60	L. 360.00	
Jose Daniel Ponce	0827-1997-00309	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	3	150	450	3	25	75	L. 525.00	
Jose Luis Ponce	0827-1997-00310	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	3	150	450	3	25	75	L. 525.00	
Yordi Antonio Maradiaga	0827-1995-00081	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	4	150	600	3	25	75	L. 675.00	
Jose Henrique Velasquez	0827-1996-00095	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	4	150	600	3	25	75	L. 675.00	
						L. 6,320.00					



REVISADO POR 




**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA**


Corresponde al periodo del 21 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
Jorge Ponce Salgado	0827-1969-00058	Albañil	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	6	300	1800	2	45	90	L. 1,890.00	<i>Jose Isidro</i>
Alfidel Torres	0827-1958-00122	Albañil	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	6	300	1800	2	45	90	L. 1,890.00	<i>Jose Isidro</i>
Roberto Torres	0827-1997-00335	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	6	150	900	1	45	45	L. 945.00	<i>Kevin Velasquez</i>
Yvani Velasquez	0827-1995-00171	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	4	150	600	0	45	0	L. 600.00	<i>Kevin Velasquez</i>
Leonio Ponce Ponce	0827-1996-00101	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	<i>Leviz Ponce</i>
Jose Ponce Salgado	0827-1997-00130	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	6	150	900	1	25	25	L. 925.00	<i>Rigo Josue</i>
Leonio Maradiaga	0827-1995-00081	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	2	150	300	1	25	25	L. 325.00	<i>Yorlan Antonio</i>
Enrique Velasquez	0827-1996-00095	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	2	150	300	1	25	25	L. 325.00	<i>Joseluis</i>
Eniel Pineda A.	0827-1976-00017	Ayudante	Fundicion de losa de concreto 15 cms de Espesor	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>Eniel Pineda</i>
						L. 8,400.00					

Nota: A los jornales Jordi Maradiaga y a Jose Velasquez se trasladaron de este proyecto hacia el proyecto de la Escuela anexo en Pueblo Nuevo para hacer actividades de pintado.



 FRANCISCO REVISADO POR



 SUPERVISADO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 21 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Lester Emanuel Rodriguez	0827-1998-00235	Vigilante	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900.00 L. 900.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
APPROBADO POR



UNIDAD VILLADE SAN FRANCISCO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
SUPERVISADO POR


Vo. Autorizar
29.11.2016

capra

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO : CONTRUCCION ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS**

Corresponde al Periodo del 21 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Miguel Antonio Velasquez	0826-1977-00124	Soldador	Instalacion de Puertas y Balcones	3	300	900	6	50	300	1200	
Walter Ramon Rodriguez	0827-1982-00022	Ayudante De Soldador	Instalacion de Puertas y Balcones	3	150	450	0	25	0	450	
										C. 1.650.00	



REVISADO POR

