



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 1671-SGIMSG-2018**

**PARA:** ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS,  
Oficina de Transparencia

**DE:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

**FECHA:** 05 de Junio del 2018.

**ASUNTO:** ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA



Por este medio le envió la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Mayo 2018.

- 1- Memorando No. 1628-SGIMSG-2018-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando No.1627-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.1598-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.1435-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 5- Memorando No.1621-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 6- Memorando No.1651-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 7- Memorando No. SGDM-137- 2018- Proyectos en ejecución  
(Total de folios 25)

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed



Recibido  
6/6/2018  
3:30 pm  
*[Handwritten signature]*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1598-SGIMSG-2018

PARA: ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALEXIS R. VENTURA  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30 de mayo del 2018



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **No 2** del Memorándum No 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MAYO DEL 2018**:

1. Durante este mes se lleva a cabo el proyecto de “**Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social**” en Construcción.
2. El proyecto de “**Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “**Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS**”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte San Pedro Sula, Cortes, Col. TARA Boulevard del Norte, Salida a Puerto Cortes.
5. **Propósito:** Ampliar y Mejorar las instalaciones físicas de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Regional.
6. **Descripción del Proyecto:** En la actualidad se realizan trabajos de: Instalación de plafones para cielo falso, Pegado de Cerámica en piso y en paredes incluyendo fraguado de piso y paredes, masilla en paredes de tabla yeso, Instalación de tubería de gases y cajas de válvulas, Instalación de ventanas y puerta principal, Instalación de contramarcos para puertas, Instalación de lámparas de iluminación, instalación de la acometida

Handwritten initials and a circled number '1'.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

eléctrica principal el edificio ya está energizado, fundición de pasos de concreto en gradas de acceso exteriores.

#### B. Elaboración del Proyecto:

1. **Aleance del Proyecto (principal producto):** Remodelación y Ampliación de Sala A, Sala B y Planta de Tratamiento del Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** La construcción se basa en Remodelaciones a lo interno del inmueble, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Héctor Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 11,060,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de julio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 11 de septiembre y se encuentra actualmente en proceso de construcción.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de construcción para el cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo con la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 26 de marzo del 2018. Se realizó un adendum al contrato por ampliación de monto y tiempo.
11. **Se amplía el periodo de ejecución hasta el 08 de abril del 2018.**

#### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción falta la construcción de la sala B y no se ha iniciado su remodelación ya que actualmente se usa para dializar a los pacientes.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

CC. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1627 -SGIMSG-2018

ING 062

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS



**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 04 de Junio del 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MAYO DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejora de ventanillas de atención y entrega de medicamentos e incremento de sala de espera de la Farmacia de Consulta externa del H.E.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de reclamar sus medicinas en la Farmacia; así como el mejoramiento en la entrega de medicamentos.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,900,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto costo L. 4,922,300.00
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 29 de diciembre del 2017, pero se realizó otra ampliación de tiempo de Seis (06) días por lo que se proyectó la finalización el día 07 de febrero del 2018 y una ampliación de tiempo final de Siete (07) días por lo que la fecha de finalización se proyectó para el 14 de febrero del 2018.

## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

2. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las áreas de Toma de Muestras y Sala de Espera del Área de Laboratorio.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de realizarse exámenes en el Laboratorio; así como el mejoramiento de la Sala de Espera.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.

• **Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)

10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,500,000.00

12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.

13. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 16 de noviembre del 2017 y ya se encuentra finalizado.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

14. **Costo de Finalización:** El proyecto tuvo un costo final de L.1,413, 700.00
1. **Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial en fecha 27 de enero del 2018 y se encuentra finalizado.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado.

3. El proyecto de “**Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E., con todos los requerimientos de Salud.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

#### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 30 de marzo del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 18 de Julio del 2018.

#### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

4. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

5.- Así mismo se está desarrollando el proyecto de Hemodiálisis en el H.R.N. pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Alex Ventura quien es el Supervisor del Proyecto.

6.- Así mismo se está desarrollando la adquisición e instalación de los Aires Tipo Paquete y Tipo Split en la Zona Norte; pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Bernardino Rivera quien es el Supervisor del Proyecto.

7.- El proyecto de los Tres Ascensores está siendo supervisado por el Ing. Bernardino Rivera.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)





## MEMO SGIMSG – 1435- 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 04 de Junio del 2018.

ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de MAYO del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 20-2017: Contrato 228/2017 “Adquisición de unidades de aire acondicionado tipo paquete para las clínicas periféricas, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Clínicas periféricas de Calpules, Choloma, El Progreso, Tepeaca, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de unidades de Tipo Paquete de aire acondicionado.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de las unidades de aire acondicionado, se busca mejorar el sistema de climatización de los recintos donde se brinda la atención médica en las diferentes clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** El Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos nuevos funcionan con refrigerantes amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.

- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 07
- de Diciembre del 2017 al 05 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 1 Contrato:** 10 días calendario finalizando el 15 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 2 Contrato:** 35 días calendario finalizando el 20 de Mayo del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 3 Contrato:** 25 días calendario finalizando el 14 de Junio del 2018.
- **Valor del Contrato:** L. 14,493,921.72
- **Garantía:** Lafise Cumplimiento.
- **Vigencia:** 16nov2017-16feb2019.
- **Ampliación Monto Contrato:** 1,379,166.57
- **Nuevo Monto Contrato:** 15,873,088.29
- **Valores Pagados a la fecha del Proyecto:** Estimación No.1 L. 494,506.49, Estimación No. 2 L. 11,296,044.42
- **Justificación de ampliación de monto:** Reparación de ductos de aire acondicionado y reparación de instalaciones eléctricas dañadas.
- **Porcentaje de Avance:** 85%

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo





## MEMO SGIMSG – 1621- 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 04 de Junio del 2018.



ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de MAYO del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 002-2017: Contrato 016/2018 “Adquisición e instalación de tres ascensores, dos (2) para el edificio administrativo de Tegucigalpa y uno (1) para el edificio de La Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa y la Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de tres elevadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de los dos ascensores del edificio administrativo, se busca mejorar el sistema de traslado de personal y visitantes de las oficinas del IHSS y la implementación del ascensor de pacientes de terapia física de la Clínica de rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados, pacientes, proveedores y patronos de Edificio administrativo en Tegucigalpa y paciente de rehabilitación física del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía eléctrica, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.

- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 180 días calendario, a partir del 09 del febrero del 2018.
- **Valor del Contrato:** L. 7,785,000.00
- **Garantía:** pendiente de entrega **Cumplimiento.**
- **Porcentaje de Avance:** 15%

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo




*B*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO NO. 1651- SGIMSG-2018**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y  
SERVICIOS GENERALES

**DE:** ARQ. CINDY ROBINSON   
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** 05 DE JUNIO DE 2018

**ASUNTO:** LO INDICADO



Por este medio se presenta información sobre Proyecto **“Contratación de Obras Civiles y Eléctricas Conexas para la Instalación de un Ascensor para el Edificio de IVM del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”**, en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

1. NOMBRE DE PROYECTO: Contratación de Obras Civiles y Eléctricas Conexas para la Instalación de un Ascensor para el Edificio de IVM del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
2. LICITACION: Licitación Privada N° 009-2017
3. N° DE CONTRATO: N° 177-2017
4. EMPRESA EJECUTORA: Sociedad Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS).
5. VALOR DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO: LPS. 1,573,115.66.
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Edificio del Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte del IHSS (I.V.M.), ubicado en Barrio Abajo Tegucigalpa.
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de un cubo de ascensor y obras eléctricas conexas, el cual se localizara en el patio central del Edificio del Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte del IHSS (I.V.M). Esta obra incluye reubicación de cisterna (construcción de nueva cisterna) y readecuación de baños para uso de derechohabientes.

SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
TEGUCIGALPA

Teléfono: (504) 22-374736 EXT. 1101, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)  
[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

8. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 23 de Enero de 2018.

FECHA DE FINALIZACION DE LA OBRA: 60 días calendario a partir de la orden de inicio.

Se solicitó prorroga por ampliación de tiempo, debido a obras adicionales.

9. ANTICIPO ENTREGADO A LA EMPRESA: Anticipo por un Valor de L. 235,967.35

10. TRAMITES DE PAGO: Se realizó el pago de la Primera Estimación. Y se realizó trámite de pago de segunda estimación.

RESUMEN PRIMER PAGO	
Primera Estimación	L. 182,009.50
Menos 15% de anticipo	L. 27,301.43
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 154,708.07</b>

RESUMEN SEGUNDO PAGO	
Primera Estimación	L. 1,254,626.67
Menos 15% de anticipo	L. 188,194.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 1,066,432.67</b>

Se encuentra pendiente trámite de pago de tercera estimación.

11. OBRA ADICIONAL: Se solicitó aprobación de Obra Adicional, por un monto de L. 157,157.33 lo que equivale a un 9.99% del valor del contrato. La cual fue autorizada mediante memorando No. 3257-GAyF.

12. AVANCE DEL PROYECTO: El proyecto se encuentra finalizado.

En espera de sus observaciones,

Atentamente,



CR/CR  
cc: Archivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. SGDM-137- 2018**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. ALLAN ZAVALA *for. [Signature]*  
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO HRN

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 05 de Junio del 2018



En atención a su instrucción verbal, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MAYO DEL 2018:**

1. El proyecto de “**Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Reemplazar las unidades de aire acondicionado en mal estado así como la complementación de equipos en áreas que se necesite el mejoramiento de la climatización, para brindar un mejor servicio a los usuarios del instituto.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontajes, modificaciones en cielos falsos, instalación mecánica y eléctrica de las unidades de aire acondicionado, resanes en paredes producto de la instalación.

Subgerencia de Mantenimiento HRN

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** mejorar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento que son atendidos en las diferentes áreas del Hospital; así como en la Clínica de Rehabilitación.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Impacto mínimo, producto de la instalación mecánica de las unidades de aire acondicionado.
10. **Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 8,500,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 8 de Junio del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 29 de Diciembre del 2017 y el proyecto se encuentra en proceso de ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución, por lo que aún se están evaluando los costos por obra adicional.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 29 de diciembre del 2017, pero se realizó ampliación hasta el 8 de Junio del 2018.

## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en ejecución.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.



Atte.

## INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MAYO DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

### **A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación y Acondicionamiento para Farmacia de Consulta Externa del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejora de ventanillas de atención y entrega de medicamentos e incremento de sala de espera de la Farmacia de Consulta externa del H.E.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

### **B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de reclamar sus medicinas en la Farmacia; así como el mejoramiento en la entrega de medicamentos.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
10. **Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,900,000.00



13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de noviembre del 2017 y se encuentra en proceso de cierre.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto costo L. 4,922,300.00
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 29 de diciembre del 2017, pero se realizó otra ampliación de tiempo de Seis (06) días por lo que se proyectó la finalización el día 07 de febrero del 2018 y una ampliación de tiempo final de Siete (07) días por lo que la fecha de finalización se proyectó para el 14 de febrero del 2018.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado.

2. El proyecto de “**Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS**” y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Contrato de Trabajos de Remodelación en el Laboratorio del Hospital General de Especialidades del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las áreas de Toma de Muestras y Sala de Espera del Área de Laboratorio.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, construcción de áreas nuevas, resanes en paredes, pintura, instalaciones de redes, eléctricas e hidrosanitarias, instalación de puertas y ventanas.

#### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento de realizarse exámenes en el Laboratorio; así como el mejoramiento de la Sala de Espera.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son construcciones con elemento falsos pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
  - **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)



10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,500,000.00
12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
13. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 16 de noviembre del 2017 y ya se encuentra finalizado.
14. **Costo de Finalización:** El proyecto tuvo un costo final de L.1,413, 700.00
1. **Fecha de Finalización:** Se entregó Acta de Recepción Parcial en fecha 27 de enero del 2018 y se encuentra finalizado.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado.

3. El proyecto de “**Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E., con todos los requerimientos de Salud.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

#### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios



12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 30 de marzo del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 18 de Julio del 2018.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

4. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

#### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.



**10. Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)

**11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios**12. Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78**13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.**14. Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.**15. Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.**16. Fecha de Finalización:** Según Orden de inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018.**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official who signed the document.