

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO  
Y ELECTRIFICACION RURAL**

**TEL. 2235-2948**

3 de Julio 2018

**FOSODE-0171-2018**

Licenciado **LUIS CRUZ**  
Jefe de Transparencia  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
Su Oficina.

**Estimado Licenciado CRUZ:**

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Junio por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.

Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente

  


**Lic. Mario Ricardo Cardona**

**Director FOSODE**

Cc. Archivo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
<b>RECIBIDO</b>	
03 JUL 2018	
HORA :	<u>2:10</u>
RECIBIDO :	<u>[Signature]</u>

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Aldea El Pelon”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Pelon.
Ubicación del Proyecto	Aldea El Pelon, Yamaranguila, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 7, 837,021.36
Fecha de Aprobación	30 de agosto 2016
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 7, 837,021.36 \$ 324,765.82
Fecha de Finalización	Junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el coste del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Laguna Madre Vieja”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Laguna Madre Vieja
Ubicación del Proyecto	Aldea Maracia, Municipio de Intibuca, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing Jose Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 469,226.89
Fecha de Aprobación	22 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 469,226.89 \$ 19,458.93
Fecha de Finalización	Junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el Coste del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Lodo Negro”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Lodo Negro
Ubicación del Proyecto	Yamarangua, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,050,539.75
Fecha de Aprobación	22 de noviembre 2016
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 1,050,539.75 \$ 43,534.32
Fecha de Finalización	junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Santa Anita"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Santa Anita
Ubicación del Proyecto	Barrio Santa Anita, Municipio de la Esperanza, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 191,194.58
Fecha de Aprobación	04 de enero 2018
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 191,194.58 \$ 7, 928.88
Fecha de Finalización	Junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el coste del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Arenas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Arenas Ampliacion
Ubicación del Proyecto	Las Arenas, Yamaranguila, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 77,525.20
Fecha de Aprobación	04 de enero 2018
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 77,525.20 \$ 3,214.99
Fecha de Finalización	Junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto
Razón de los cambios antes mencionados:	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Mesas, Aldea Semane”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Mesas
Ubicación del Proyecto	Yamaranguila, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 149,855.97
Fecha de Aprobación	22 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 149,855.97 \$ 62,112.52
Fecha de Finalización	Junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

