

Tegucigalpa M.D.C.
17 de Octubre de 2016

Oficio-578-Admon-PROHECO-SE-2016

Licenciada

DELMYS MARLENE CHÁVEZ

Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaria de Estado en el Despacho de Educación
Su Oficina

Estimada Licenciada Chávez:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones, me remito en la presente para contestarle en tiempo y forma lo solicitado en el Oficio No.- 533-UT-2016.

Lo cual se detalla a continuación:

Proyectos de Infraestructura ejecutados en el mes de Agosto; para ser reflejados en el Portal de Transparencia de esta Secretaría de Educación:

I. Identificación del Proyecto

• **Propietario del Proyecto:** Asociaciones Educativas Comunitarias AECOs de las siguientes comunidades:

1. Caserío Agua Blanca, Aldea San Francisco, Municipio de San Luis, Depto. de Santa Bárbara (Centro Educativo PROHECO "Unión y Esfuerzo")
2. Caserío El Playón, Aldea La Unión, Municipio de San Luis, Depto. de Santa Bárbara (Centro Educativo PROHECO Mi Futuro)

El terreno donde está situado el inmueble es propiedad de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **Sector, Sub sector:** Construcción de Bienes en Dominio Privado (Objeto de Gasto 41110)

- **Nombre del Proyecto:** "Mejoras de Infraestructura de los Centros Educativos PROHECO, Departamento de Santa Bárbara"

- **Ubicación del Proyecto:**

1. Caserío Agua Blanca, Aldea San Francisco, Municipio de San Luis, Depto. de Santa Bárbara (Centro Educativo PROHECO "Unión y Esfuerzo")

2. Caserío El Playón, Aldea La Unión, Municipio de San Luis, Depto. de Santa Bárbara (Centro Educativo PROHECO Mi Futuro)

- **Propósito:** Mejoramiento de Condiciones Físicas de las Instalaciones de estos Centros Educativos PROHECO.

- **Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto:** La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ve la necesidad de las Reparaciones de los Centros Educativos PROHECO por tal motivo se ejecuta esta obra de la siguiente manera:

- a) En la Escuela Unión y Esfuerzo se harán las siguientes actividades:

REPARACIONES EN AULAS DE CLASES EXISTENTES

- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
- REPELLOS Y REVOQUES
- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS
- PISOS Y CERAMICAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PUERTAS Y VENTANAS
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- PINTURA

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPARACIONES EN MODULO SANITARIO

- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
- REPELLOS Y REVOQUES
- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS
- PUERTAS Y VENTANAS
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- PINTURA

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (28.00 ML)

- EXCAVACIÓN Y RELLENOS
- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
- MAMPOSTERIA
- REPELLOS Y REVOQUES
- HERRERIA

OBRAS EXTERIORES

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC
- PISO DE CONCRETO PARA BASE DE TANQUE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ROTOPLAST

b) En el centro educativo "El Futuro" se harán las siguientes actividades:

REPARACIONES EN AULA DE CLASES EXISTENTE

- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS
- PISOS Y CERAMICAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PUERTAS Y VENTANAS
- PINTURA
- OBRAS FINALES

REPARACIONES EN COCINA BODEGA

- PISOS Y CERAMICAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PUERTAS Y VENTANAS
- PINTURA

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS

- PUERTAS Y VENTANAS
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- PINTURA

REPARACIONES DE CERCO PERIMETRAL

- CERCO
- PINTURA

OBRAS FINALES

- LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES
- LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS EXTERIORES
- **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Acondicionamiento adecuado según las normas primarias de construcción de las Instalaciones de los Centros Educativos PROHECO.
- **Impacto Ambiental:** Nulo, No hay afectación en el medio ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Nulo, dado a que la estructura del Centro Educativo ya está conformada, el proyecto consistente en mejoras de infraestructura.
- **Detalles de Contacto:**

- Arquitecto Residente: Porfirio Mora

No. De telefono: 8809-4553

- Promotor PROHECO de Zona: Nolvía María Mejía

Correo: nolviaproheco@gmail.com

No. De teléfono: 9763-6493

- Supervisor del Proyecto: Ing. Yoslyn López

No. De teléfono: 3298-6381

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Encargado de Adquisiciones de PROHECO: Abg. Oscar Salatiel Palma

Correo: adquisicionesproheco2016@gmail.com, ospf87@hotmail.com

No. De teléfono: 31745963

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Nacionales (objeto de gasto 41110)
- **Presupuesto del Proyecto:** L.671,703.63
- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto:** Enero, 2016.

Orden de Inicio: 13/06/2016

• **Estado del Proyecto (actual):** Finalizado el Proyecto según notificación de la Empresa Constructora; se hará la certificación y recepción de la obra en su totalidad el día 19 de Octubre de 2016.

• **Costo de Finalización (proyectado):** L. 756,500.00

• **Fecha de Finalización (proyectada):**

- Según notificación de la empresa ASSEN, Maquinaria y Logística Global, S. de R.L. el día 06 de Octubre de 2016 (se adjunta correo de empresa)

El día jueves 13 de octubre se tuvo una reunión con la Jefatura de la Unidad Legal, Unidad Administrativa, Encargado de Licitaciones y la Empresa ASSEN, Maquinaria y Logística Global, S. de R.L. donde se definió fechas de última visita para entrega de obra, notificación de aplicación de multa en segunda estimación presentada y petición de informes técnicos.

- El Programa Hondureño de Educación Comunitaria ha decidido conformar una comisión especial con personal competente en acompañamiento al supervisor de obra para la última visita al Proyecto de Mejoras de Infraestructuras.
- El día 19 de Octubre la Comisión Especial, el Supervisor y la Empresa Constructora se trasladaran al sitio de la obra para la recepción final de la misma (compromiso en acta de fecha jueves 13 de Octubre de 2016)

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Se adjunta:

- Oficio-0546-PROHECO-SE-2016 dirigido a la Empresa Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L., Aplicación de Multa.
- Acta de Reunión de Jefatura de la Unidad Legal, Unidad Administrativa, Encargado de Licitaciones y la Empresa ASSEN, Maquinaria y Logística Global, S. de R.L. donde se definió fechas de última visita para entrega de obra, notificación de aplicación de multa en segunda estimación presentada y petición de informes técnicos de fecha 13 de Octubre de 2016.
- Segunda Estimación (corregida) presentada por la Empresa Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L. de fecha 04 de Octubre de 2016.
- Copia de Correo Electrónico de Fecha 06 de Octubre donde la Empresa Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L. notifica la culminación de la obra al supervisor de obra el Ing. Yoslyn Lopez.

II. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral

Actualmente tenemos evaluada la segunda estimación del proyecto que reflejo un avance de obra del 70% del total, el Programa hará la tercera y última visita para la evaluación de la tercera estimación, obras adicionales y la entrega final del Proyecto el día 19 de Octubre de 2016.

En espera de sus disposiciones e instrucciones, me suscribo de Usted, con mis más elevadas muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



Msc. Sofía Núñez

Administradora Financiera PROHECO

C.c. Gloria Menjivar/ Coordinadora General PROHECO

C.c. Archivo

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Oficio No.- 533-UT-2016.

Tegucigalpa M.D.C.,
12 de octubre del 2016

Licenciada.

Sofía Nuñez

Directora de Administración PROHECO.

Su Oficina.

Estimada **Lic. Nuñez.**

Fundamentada en el artículo 3 inciso 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; respetuosamente solicito que su oficina, me provea la información siguiente:

- **Proyectos de Infraestructura del mes de SEPTIEMBRE 2016; para ser reflejados en el Portal de Transparencia de esta Secretaría de Educación:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

-
- Presupuesto del Proyecto
 - Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
 - Estado del Proyecto (actual)
 - Costo de Finalización (proyectado)
 - Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Le ruego facilitarme dicha información en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma, vista que la Ley anteriormente mencionada en su artículo 21 estatuye el termino para resolver.

En caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá proporcionar una nota por parte de la autoridad correspondiente para avalar que no hay proyectos ejecutados en el mes.

Al agradecer su atención a la presente, le saludo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Por **Abg. Delmys Marlene Chávez**
Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de Educación, Honduras C. A.

Cc: Archivo

PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA

PROHECO

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en las Oficinas Administrativas del Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO a los doce (12) días del mes de Octubre de 2016, siendo las 03:00 p.m., día y hora señalada para la Reunión pactada con la Empresa ASSEN S. de R.L. y la Comisión Administrativa-Legal de PROHECO, y en virtud a la relación contractual se establecieron los siguientes compromisos:

1. La Empresa ASSEN S. de R.L. se compromete a realizar las gestiones propias para garantizar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato (fianza) por 30 días calendarios adicionales, es decir la misma tendría un vencimiento para la fecha 14 de Noviembre de 2016. Y se compromete a presentar al menos el recibo de pago (copia) para la fecha 13 de Octubre de 2016.
2. La Unidad Legal de PROHECO se compromete a requerir formalmente al Supervisor de Obra el Ingeniero Yoslyn López para que determine el porcentaje de ejecución al día 13 de agosto (fecha contractual para entrega de obra final) y se pueda calcular el monto de la multa, la cual será retenida y deducida en conocimiento del contratista.
3. PROHECO se compromete a realizar la última supervisión para la recepción final de la obra en la semana 17 al 21 de Octubre de 2016, en acompañamiento de una comisión designada por la Jefatura Administrativa Financiera del Programa.
4. Requerir al Supervisor de Obra el Ingeniero Yoslyn López para que rinda informe técnico previo al pago de órdenes de cambio y obras adicionales autorizadas por su persona al contratista.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Firmamos la presente, siendo las 03:50 P.M. del día 12 de Octubre de 2016.



Msc. Sofía Nuñez
Administradora Financiera PROHECO




Abg. Jessica Nuñez
Jefa de Unidad Legal PROHECO




Ing. Juan Ramón Hernández Vega
Proyectos Empresa ASSEN S. de R.L.


Abg. Oscar Palma
Encargado de Licitaciones PROHECO



Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Conta... Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado | Limpiar | Mover a | Categorías | ...

↑ ↓ X ? Deshacer

Carpetas

Recepcion Final Proyectos Santa Barbaras



Juan Ramon Hernandez Vega

mié 06/10/2016 01:03 a.m.

Usted: yoslynlopez14@yahoo.es



Responder |

Respondiste el 11/10/2016 08:46 p.m.,

Buen dia Ingeniero:

Por medio de la presente solicito la recepcion final del proyecto Mejoras de Infraestructura Escuelas Proheco municipio de San Luis, Santa Barbara, ya que dicho proyecto esta culminado en su totalidad desde la semana pasada. En espera de confirmacion de visita.

Saludos.

Enviado desde mi dispositivo Samsung



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN PROHECO
CORRESPONDENCIA

Fecha: 4/10/16 Hora: 3:40pm
Recebido por: Oscar Delgado

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara.
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO. 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 6/1,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DIAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
	ESCUELA UNIÓN Y ESFUERZO											
	REPARACIONES EN AULAS DE CLASES EXISTENTES											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
A-1	Desmontaje de cubierta de techo de lamina de zinc.	167.36	M2	5.73	958.97	167.36		167.36	958.97	0.00	958.97	100.00%
A-2	Desmontaje de malla metálica	32.88	M2	9.91	325.84	32.88		32.88	325.84	0.00	325.84	100.00%
A-3	Desmontaje de puertas	2.00	UND	57.73	115.46	0.00	2.00	2.00	0.00	115.46	115.46	100.00%
	SUBTOTAL				1,400.27				1,284.81	115.46	1,400.27	
	B- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS											
B-4	Entabado de pared con bloque de concreto de 6" (h=22 cms) (1 hilada)	16.00	ML	139.57	2,233.12	16.00		16.00	2,233.12	0.00	2,233.12	100.00%
B-5	Piso de concreto simple con colorante para acera (e = 10 cms)	23.93	M2	484.42	11,592.17	23.93		23.93	11,592.17	0.00	11,592.17	100.00%
	SUBTOTAL				13,825.29				13,825.29	0.00	13,825.29	
	C- REPELLOS Y REVOQUES											
C-6	Repello y pulido de paredes e=2.00 cms. mortero 1:4	201.79	M2	168.06	33,913.25	100.00	101.79	201.79	16,806.00	17,107.25	33,913.25	100.00%
	SUBTOTAL				33,913.25				16,806.00	17,107.25	33,913.25	
	D- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS											
D-7	Suministro e instalación de cubierta de lamina aluzinc calibre 26	167.36	M2	189.25	31,672.88	167.36		167.36	31,672.88	0.00	31,672.88	100.00%
	SUB TOTAL (LPS)				31,672.88				31,672.88	0.00	31,672.88	
	E- PISOS Y CERÁMICAS											
E-8	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color gris perla en interior, incluye fraguado.	91.85	M2	332.83	30,570.44	0.00	91.85	91.85	0.00	30,570.44	30,570.44	100.00%
E-9	Moldura de piso terrazo, color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado.	52.80	ML	99.20	5,237.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-10	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color rojo en corredor, incluye fraguado.	36.30	M2	332.83	12,081.73	0.00	36.30	36.30	0.00	12,081.73	12,081.73	100.00%
E-11	Moldura de piso terrazo, color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado.	13.70	ML	99.20	1,359.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL (LPS)				49,248.97				0.00	42,652.17	42,652.17	86.61%
	F- INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
F-12	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14 THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	35.96	ML	22.11	795.08	0.00	35.96	35.96	0.00	795.08	795.08	100.00%
F-13	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12 THHN color negro y blanco, y 1#14 THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	13.03	ML	40.42	526.67	0.00	13.03	13.03	0.00	526.67	526.67	100.00%
F-14	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello.	3.00	UND	132.75	398.25	0.00	3.00	3.00	0.00	398.25	398.25	100.00%
F-15	Suministro e instalación de Tomacorriente doble polarizado bajo repello.	12.00	UND	142.75	1,713.00	0.00	12.00	12.00	0.00	1,713.00	1,713.00	100.00%
F-16	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	8.00	UND	88.63	709.04	0.00	8.00	8.00	0.00	709.04	709.04	100.00%

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara.
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO.: 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 671,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DÍAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
F-17	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	2.00	UND	88.63	177.26	0.00	2.00	2.00	0.00	177.26	177.26	100.00%
F-18	Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts	1.00	UND	88.63	88.63	0.00	1.00	1.00	0.00	88.63	88.63	100.00%
F-19	Centro de carga de 8 espacios	1.00	UND	3,501.42	3,501.42	0.00	1.00	1.00	0.00	3,501.42	3,501.42	100.00%
	SUB TOTAL (LPS)				7,909.35				0.00	7,909.35	7,909.35	100.00%
	G. PUERTAS Y VENTANAS											
G-20	Suministro e instalación de puerta metálica de lamina troquelada de (1.00x2.10) mts.	2.00	UND	7,554.77	15,109.54	1.00	1.00	2.00	7,554.77	7,554.77	15,109.54	100.00%
G-21	Ventanas con marco de aluminio y celosías de vidrio, incluye tela metálica	32.88	M2	2,246.53	73,865.91	16.00		16.00	35,944.48	0.00	35,944.48	48.66%
	SUB.- TOTAL (LPS)				88,975.45				43,499.25	7,554.77	51,054.02	
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
H-22	Canal de PVC de 6" de alto caudal para aguas lluvias	22.00	ML	259.95	5,718.90	22.00		22.00	5,718.90	0.00	5,718.90	100.00%
H-23	Bajante de PVC de 3" de alto caudal para aguas lluvias	6.40	ML	191.48	1,225.47	6.40		6.40	1,225.47	0.00	1,225.47	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				6,944.37				6,944.37	0.00	6,944.37	
	I. PINTURA											
I-24	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	258.20	M2	56.92	14,696.74	0.00	258.20	258.20	0.00	14,696.74	14,696.74	100.00%
I-25	Pintura de balcones metálicos, incluye lijado	32.88	M2	706.89	23,242.54	32.88		32.88	23,242.54	0.00	23,242.54	100.00%
I-26	Pintura de estructura de techo de canaleta, incluye lijado	183.51	ML	59.38	10,896.82	183.51		183.51	10,896.82	0.00	10,896.82	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				48,836.10				34,139.36	14,696.74	48,836.10	
	J. OBRAS FINALES											
J-27	Limpieza final de áreas interiores	91.84	M2	4.73	434.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
J-28	Limpieza final de áreas exteriores	88.00	M2	4.73	416.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				850.64				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL REPARACIONES DE AULAS EXISTENTES (LPS)				283,576.57							
	REPARACIONES EN MODULO SANITARIO											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
A-1	Desmontaje de estructura de madera y cubierta de techo de lamina de zinc	7.67	M2	5.73	43.95	7.67		7.67	43.95	0.00	43.95	100.00%
A-2	Desmontaje de puertas	2.00	UND	57.33	114.66	0.00	2.00	2.00	0.00	114.66	114.66	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				158.61				43.95	114.66	158.61	
	B- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS											
B-3	Solera superior de (15x15) cms. de concreto 1:2:2, reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cms.	12.72	ML	275.30	3,501.82	12.72		12.72	3,501.82	0.00	3,501.82	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				3,501.82				3,501.82	0.00	3,501.82	
	C- REPELLOS Y REVOQUES											
C-4	Repele paredes exteriormente e=2.00 cms, mortero 1:4	37.93	M2	99.86	3,787.69	0.00	37.93	37.93	0.00	3,787.69	3,787.69	100.00%
C-5	Pulido de paredes e= 0.25 cms	37.93	M2	69.49	2,635.76	0.00	37.93	37.93	0.00	2,635.76	2,635.76	100.00%

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara.
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO.: 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinana y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 671,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DÍAS TRASCURRIDOS: 120.00%

Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2010												
No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS			OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO	
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN		TOTAL ACUMULADO
	SUB.- TOTAL (LPS)				6,423.45				0.00	6,423.45	6,423.45	
D-6	D- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS											
	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	7.67	M2	253.63	1,945.34	7.67		7.67	1,945.34	0.00	1,945.34	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				1,945.34				1,945.34	0.00	1,945.34	
E-7	E. PUERTAS Y VENTANAS											
	Suministro e instalación de puerta metalica de lamina troquelada de (0.70x1.80) mts	2.00	UND	6,523.00	13,046.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6,523.00	6,523.00	50.00%
F-8	F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
	Suministro e instalación de inodoros de porcelana, incluye accesorios	2.00	UND	2,722.20	5,444.40	0.00	2.00	2.00	0.00	5,444.40	5,444.40	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				5,444.40				0.00	5,444.40	5,444.40	
G-9	G. PINTURA											
	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	37.93	M2	56.92	2,158.98	0.00	37.93	37.93	0.00	2,158.98	2,158.98	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				2,158.98				0.00	2,158.98	2,158.98	
H-10	H. OBRAS FINALES											
H-11	Limpieza final de áreas interiores	4.40	M2	4.73	20.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Limpieza final de áreas exteriores	7.67	M2	4.73	36.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				57.09				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL REPARACIONES MODULO SANITARIO (LPS)				32,735.69				0.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (28.00 ML)											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
A-1	Desmontaje de cerco con postes de madera y malla ciclón	28.00	M2	18.92	529.76	28.00		28.00	529.76	0.00	529.76	100.00%
A-2	Trazado y marcado	28.00	M2	106.02	2,968.56	28.00		28.00	2,968.56	0.00	2,968.56	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				3,498.32				3,498.32	0.00	3,498.32	
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS											
B-3	Excavación para cimientos	6.72	M3	318.50	2,140.32	6.72		6.72	2,140.32	0.00	2,140.32	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				2,140.32				2,140.32	0.00	2,140.32	
	C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS											
C-4	Cimientos de mampostería de (0.40x0.60) mts.	5.92	M3	1,627.16	9,632.79	5.92		5.92	9,632.79	0.00	9,632.79	100.00%
C-5	Dados de concreto de (0.40x0.40x0.50) m, #3, #2 @ 0.15 m	10.00	UND	378.48	3,784.80	10.00		10.00	3,784.80	0.00	3,784.80	100.00%
C-6	Solera inferior de (15x15) cms, de concreto 1:2:2, reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cms	28.00	ML	275.30	7,708.40	28.00		28.00	7,708.40	0.00	7,708.40	100.00%
C-7	Castillo de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cms	24.00	ML	277.89	6,669.36	24.00		24.00	6,669.36	0.00	6,669.36	100.00%
C-8	Solera de (15x10) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #3 y anillos #2 @ 15 cms	28.35	ML	197.37	5,595.44	28.35		28.35	5,595.44	0.00	5,595.44	100.00%
C-9	Castillo de (26x25) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2 @ 20 cms	5.00	ML	460.52	2,302.60	5.00		5.00	2,302.60	0.00	2,302.60	100.00%

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara.
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO.: 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 671,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DIAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
	SUB.- TOTAL (LPS)				35,693.39				35,693.39	0.00	35,693.39	100.00%
	D- MAMPOSTERIA											
D-10	Pared reforzada de bloque sisado de 6"x8"x16", 1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	59.28	M2	383.24	22,718.47	59.28		59.28	22,718.47	0.00	22,718.47	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				22,718.47				22,718.47	0.00	22,718.47	
	E- REPELLOS Y REVOQUES											
E-11	Tallado de elementos de L=0.10 m, mortero 1:4 e=2.00 cms.	52.00	ML	25.95	1,349.40	52.00		52.00	1,349.40	0.00	1,349.40	100.00%
E-12	Tallado de elementos de L=0.25 m, mortero 1:4 e=2.00 cms	40.00	ML	51.69	2,067.60	40.00		40.00	2,067.60	0.00	2,067.60	100.00%
E-13	Tallado de elementos de L=0.15 m, mortero 1:4 e=2.00 cms.	100.00	ML	36.78	3,678.00	36.78	63.22	100.00	1,352.77	2,325.23	3,678.00	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				7,095.00				4,769.77	2,325.23	7,095.00	
	F- HERRERIA											
F-14	Barandal metálico de tubo industrial de 3/4"x3/4" @ 10 cms. con punta en el extremo superior y elementos horizontales de tubo industrial de 1"x1"	28.22	M2	1,245.24	35,140.67	14.00	14.22	28.22	17,433.36	17,707.31	35,140.67	100.00%
F-15	Porton metálico de (2.00x2.40) mts., de lamina troquelada y varilla lisa (ver detalle)	1.00	UND.	8,379.80	8,379.80	0.50	0.50	1.00	4,189.90	4,189.90	8,379.80	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				43,520.47				21,623.26	21,897.21	43,520.47	
	G. OBRAS FINALES											
G-16	Limpieza final de áreas exteriores	112.00	M2	4.73	529.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				529.76				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (LPS)				115,195.73							
	A. OBRAS EXTERIORES											
A-1	Suministro e instalación de tubería de PVC de 3/4" de agua potable	45.00	ML	22.11	994.95	45.00		45.00	994.95	0.00	994.95	100.00%
A-2	Piso de concreto para base de tanque (e= 10 cms), de concreto reforzado con #2 @ 25 cms, incluye material selecto compactado (e = 15 cms)	1.56	M2	597.88	932.69	1.56		1.56	932.69	0.00	932.69	100.00%
A-3	Suministro e instalación de tanque rotoplast de 1,100 lts. para almacenar agua	1.00	UND.	6,016.54	6,016.54	1.00		1.00	6,016.54	0.00	6,016.54	100.00%
	TOTAL OBRAS EXTERIORES (LPS)				7,944.18				7,944.18	0.00	7,944.18	
	MONTO ESCUELA UNION Y ESFUERZO (LPS)				439,452.17							
	Jardín de Niños El Futuro											
	REPARACIONES EN AULA DE CLASES EXISTENTE											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
A-1	Desmontaje de malla metálica	22.14	M2	10.60	234.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				234.68				0.00	0.00	0.00	
	B- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS											
B-2	Capote para aluzinc, color natural	10.20	ML	217.29	2,216.36	0.00	10.20	10.20	0.00	2,216.36	2,216.36	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				2,216.36				0.00	2,216.36	2,216.36	

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO. 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 611,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DÍAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
	C- PISOS Y CERAMICAS											
C-3	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color gris perla en interior, incluye fraguado.	69.47	M2	462.63	32,138.91	0.00	30.00	30.00	0.00	13,878.90	13,878.90	43.18%
C-4	Moldura de piso terrazo, color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	32.20	ML	137.89	4,440.06	0.00	15.00	15.00	0.00	2,068.35	2,068.35	46.58%
C-5	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color rojo en corredor, incluye fraguado.	18.00	M2	462.63	8,327.34	0.00	9.00	9.00	0.00	4,163.67	4,163.67	50.00%
C-6	Moldura de piso terrazo, color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	7.85	ML	137.89	1,082.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				45,988.75				0.00	20,110.92	20,110.92	
	D- INSTALACIONES ELECTRICAS											
D-7	Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2"	50.00	ML	52.23	2,611.50	0.00	50.00	50.00	0.00	2,611.50	2,611.50	100.00%
D-8	Suministro e instalación de base para contador	1.00	UND.	1,462.63	1,462.63	0.00	1.00	1.00	0.00	1,462.63	1,462.63	100.00%
D-9	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	35.96	ML	61.07	2,196.08	0.00	35.96	35.96	0.00	2,196.08	2,196.08	100.00%
D-10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	13.03	ML	86.53	1,127.49	0.00	13.03	13.03	0.00	1,127.49	1,127.49	100.00%
D-11	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	2.00	UND.	184.53	369.06	0.00	2.00	2.00	0.00	369.06	369.06	100.00%
D-12	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	5.00	UND.	198.43	992.15	0.00	5.00	5.00	0.00	992.15	992.15	100.00%
D-13	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	6.00	UND.	957.19	5,743.14	0.00	6.00	6.00	0.00	5,743.14	5,743.14	100.00%
D-14	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	2.00	UND.	484.59	969.18	0.00	2.00	2.00	0.00	969.18	969.18	100.00%
D-15	Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts	1.00	UND.	623.59	623.59	0.00	1.00	1.00	0.00	623.59	623.59	100.00%
D-16	Centro de carga de 8 espacios	1.00	UND.	3,468.61	3,468.61	0.00	1.00	1.00	0.00	3,468.61	3,468.61	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				19,563.43				0.00	19,563.43	19,563.43	
	E. PUERTAS Y VENTANAS											
E-17	Ventanas con marco de aluminio y celosías de vidrio, incluye tela metálica	22.14	M2	2,402.06	53,181.61	0.00	10.00	10.00	0.00	24,020.60	24,020.60	45.17%
	SUB.- TOTAL (LPS)				53,181.61				0.00	24,020.60	24,020.60	
	F. PINTURA											
F-18	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	181.62	M2	60.86	11,053.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F-19	Pintura de estructura de techo de perlines, incluye lijado	112.00	ML	63.49	7,110.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F-20	Pintura de balcones metálicos, incluye lijado	22.14	M2	63.49	1,405.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F-21	Pintura de puerta metálica, incluye lijado	1.00	UND.	755.83	755.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				20,325.77				0.00	0.00	0.00	0.00%

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara.
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO.: 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 611,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DIAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
	G. OBRAS FINALES											
G-22	Limpieza final de áreas interiores	69.47	M2	5.06	351.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
G-23	Limpieza final de áreas exteriores	68.00	M2	5.06	344.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				695.60				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL REPARACIONES DE AULA EXISTENTE (LPS)				142,206.20							
	REPARACIONES EN COCINA BODEGA											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
A-1	Desmontaje de malla metálica	9.29	M2	10.60	98.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A-2	Desmontaje de puertas	1.00	UND.	61.30	61.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				159.77				0.00	0.00	0.00	
	B- PISOS Y CERAMICAS											
B-3	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color gris perla en interior, incluye fraguado	19.09	M2	462.63	8,831.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B-4	Moldura de piso terrazo, color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	21.95	ML	137.89	3,026.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B-5	Piso de ladrillo terrazo (30x30) cms. color rojo en corredor, incluye fraguado	12.60	M2	462.63	5,829.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B-6	Moldura de piso terrazo, color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	4.85	ML	137.89	668.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				18,356.21				0.00	0.00	0.00	
	C- INSTALACIONES ELECTRICAS											
C-7	Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2"	20.00	ML	52.23	1,044.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-8	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40)	20.00	ML	61.07	1,221.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40)	13.03	ML	86.53	1,127.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-10	Suministro e instalación de interruptor sencillo	3.00	UND.	184.53	553.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-11	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	6.00	UND.	198.43	1,190.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-12	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	6.00	UND.	957.19	5,743.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-13	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	1.00	UND.	484.59	484.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-14	Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts	1.00	UND.	623.59	623.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				11,988.98				0.00	0.00	0.00	0.00%
	D. PUERTAS Y VENTANAS											
D-15	Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada de (0.70x2.10) mts	1.00	UND.	6,974.59	6,974.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**

PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO.: 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 6/1,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016

FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DÍAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
D-16	Ventanas con marco de aluminio y celosías de vidrio, incluye tela metálica	9.29	M2	2,402.06	22,315.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				29,289.73				0.00	0.00	0.00	
	E. PINTURA											
	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	96.37	M2	60.86	5,865.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-17	Pintura de balcones metálicos, incluye lijado	9.29	M2	63.49	589.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-18	Pintura de puerta metálica, incluye lijado	1.00	UND	755.83	755.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-19	SUB.- TOTAL (LPS)				7,210.73				0.00	0.00	0.00	
	G. OBRAS FINALES											
G-20	Limpieza final de áreas interiores	21	M2	5.06	106.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
G-21	Limpieza final de áreas exteriores	38	M2	5.06	192.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				298.54				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL REPARACIONES EN COCINA BODEGA (LPS)				67,303.96							
	REPARACIONES EN MODULO SANITARIO											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	Desmontaje de cubierta de techo de lamina de zinc.	8.89	M2	6.13	54.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A-1	SUB.- TOTAL (LPS)				54.50				0.00	0.00	0.00	
	B- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS											
	Suministro e instalación de lamina aluzinc calibre 26	8.89	M2	202.36	1,798.98	0.00	8.89	8.89	0.00	1,798.98	1,798.98	100.00%
B-2	SUB.- TOTAL (LPS)				1,798.98				0.00	1,798.98	1,798.98	
	C. PUERTAS Y VENTANAS											
	Reparación de puerta metálica	2	UND	526.81	1,053.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C-3	SUB.- TOTAL (LPS)				1,053.62				0.00	0.00	0.00	
	D. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
	Suministro e instalación de inodoros de porcelana, incluye accesorios	2	UND	2,910.66	5,821.32	0.00	2.00	2.00	0.00	5,821.32	5,821.32	100.00%
D-4	Suministro e instalación de tubería de PVC de 1/2" de agua potable	15	ML	21.31	319.65	0.00	15.00	15.00	0.00	319.65	319.65	100.00%
D-5	SUB.- TOTAL (LPS)				6,140.97				0.00	6,140.97	6,140.97	
	E. PINTURA											
	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	35.87	M2	60.86	2,183.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-5	Pintura de puerta metálica, incluye lijado	2	UND	755.83	1,511.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E-7	SUB.- TOTAL (LPS)				3,694.71				0.00	0.00	0.00	
	F. OBRAS FINALES											
	Limpieza final de áreas interiores	5.35	M2	5.06	27.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F-8	Limpieza final de áreas exteriores	22	M2	5.06	111.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F-9	SUB.- TOTAL (LPS)				138.39				0.00	0.00	0.00	
	TOTAL REPARACIONES MODULO SANITARIO (LPS)				12,881.17							
	REPARACIONES DE CERCO PERIMETRAL											
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	Desmontaje de malla ciclón	60	ML	20.23	1,213.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A-1	SUB.- TOTAL (LPS)				1,213.80				0.00	0.00	0.00	

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROHECO
ESTIMACIÓN DE OBRA No. 2**


PROYECTO: Mejoras de Infraestructuras de Centros Educativos Proheco
Departamento de Santa Barbara
UBICACIÓN: Municipio de San Luis, Departamento de Santa Barbara
CONTRATO NO. 001-PROHECO-SE-2016 del 25 de Mayo del 2016
CONTRATISTA: Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.

VALOR DEL CONTRATO: 671,703.63
VALOR PAGADO: 0.00
FECHA ESTIMACIÓN ANTERIOR: 28 Junio del 2016
FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 29 Agosto del 2016
PERIODO: Del 29 de Junio al 29 de Agosto de 2016


FECHA DE INICIO: 17 de Junio de 2016
PLAZO DE ENTREGA: 60 días calendario
DÍAS TRASCURRIDOS: 72 días calendario
% DÍAS TRASCURRIDOS: 120.00%

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS				OBRA REALIZADA			PAGOS			% ACUMULADO
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL ACUMULADO	
B-2	B- CERCO											
	Suministro e instalación de malla ciclón	60	ML	132.57	7,954.20	0.00	20.00	20.00	0.00	2,651.40	2,651.40	33.33%
	SUB.- TOTAL (LPS)				7,954.20				0.00	2,651.40	2,651.40	
C-3	C. PINTURA											
	Pintura de porton metálico de varilla lisa, incluye lij	1	UND	692.13	692.13	0.00	1.00	1.00	0.00	692.13	692.13	100.00%
	SUB.- TOTAL (LPS)				692.13				0.00	692.13	692.13	
	TOTAL REPARACIONES DE CERCO PERIMETRAL (LPS)				9,860.13							
	MONTO JARDIN DE NIÑOS EL FUTURO (LPS)				232,251.46							
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO				671,703.63							
									252,050.78	212,117.46	464,168.24	69.10%

TOTAL ESTA ESTIMACIÓN: (Lps) 212,117.46
Deducción del Impuesto sobre la Renta 12.5% sobre el 0.00
Otras deducciones: 0.00
TOTAL A PAGAR (Lps) 212,117.46



[Handwritten signature]
Contratista



Tegucigalpa M.D.C. 09 de Septiembre de 2016

Oficio-0546-PROHECO-SE-2016

INGENIERO,

ERICK FERNANDO GOMEZ ORTIZ

Representante Legal, Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L.
Su Oficina

Respetable Ingeniero Gómez:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente hacemos formal notificación a su empresa representada Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L., que en ejecución de la Cláusula Séptima del Contrato No.01-PROHECO-SE-2016 suscrito por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación PhD. Marlon Escoto y su persona en su condición de Gerente General de la Empresa Contratista, que literalmente estipula:

"CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO.- Tomando en consideración la cláusula tercera en que la obra a ejecutarse en el año 2016, corresponderá únicamente a aquella que es factible dentro de la asignación presupuestaria aprobada, "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la construcción de las obras indicadas en el CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA, a más tardar dentro de los quince días calendario siguientes a la orden de inicio, extendida por el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO; y se obliga a entregar la obra a satisfacción de "LA SECRETARÍA", en el plazo de 60 días calendarios. Dicho plazo estará sujeto a extensiones autorizadas por escrito por "LA SECRETARÍA", siempre y cuando existan causas que motiven este aumento de plazo como lluvias torrenciales, fuerza mayor, caso fortuito, reprogramaciones al plan de trabajo dado por "LA SECRETARÍA" al "EL CONTRATISTA" y otros inconvenientes fuera del control de "EL CONTRATISTA", caso contrario **"EL CONTRATISTA" pagará a "LA SECRETARÍA" por concepto de multa la cantidad establecida en el Reglamento de la Dirección General del Presupuesto por cada día calendario de atraso en la entrega de la obra, hasta la debida entrega y recepción de las obras en forma estipulada en este contrato.** "LA SECRETARÍA" le ejecutará a "CONTRATISTA", la Garantía de Cumplimiento de Contrato no tomándolo en consideración en futuros proyectos.


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

.....Viene Oficio-0546-PROHECO-SE-2016

El Programa Hondureño de Educación Comunitaria ha decidido imponer la multa correspondiente según el Reglamento de la Dirección General de Presupuesto la cual será deducida de la segunda estimación presentada por la Empresa Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L. por concepto de que a la fecha de la presente notificación no se ha entregado la Obra FINALIZADA tal y como lo establece la Orden de Inicio y la Cláusula contractual anteriormente mencionada.

Por consiguiente le notificamos en tiempo y forma que a partir de la presente tiene un plazo no mayor de 20 días calendario para la culminación de la obra con todas las especificaciones y requerimientos técnicos ya pactados entre las partes contratantes, caso contrario se procederá a ejecutar la Garantía de Fianza de Cumplimiento de Contrato con Póliza No. ZC-FC-55388-2016 a nombre del Afianzado Empresa Assen Maquinaria y Logística Global S. de R.L. y con Beneficiario la Secretaria de Educación.

Atentamente,



C.c. / Msc. Sofia Nuñez/ Administradora Financiera PROHECO
C.c./ Abg. Jessica Nuñez/ Asesora Legal PROHECO
C.c. Archivo



Ing. Juan Ramon Hernandez
Recibido Oficina de Proyectos ASSEN S de RL
Supervisor
