



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE JUNIO DE 2018

Encargado de ejecución del proyecto.	Municipalidad de Tomalá
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Construcción de casa comunal en la aldea Horconcillos.
Ubicación del Proyecto	Aldeas Los Horconcillos.
Propósito	El propósito principal del proyecto es construir un lugar en donde las organizaciones de base comunitarias puedan reunirse y realizar cualquier tipo de evento.
Descripción del proyecto.	El proyecto consiste en la construcción de una casa comunal de 15 metros de largo por 8 metros de ancho con una bodega, baño y pila. Construida con cimentación de mampostería, soleras, vigas, y demás elementos estructurales de concreto reforzado, paredes de bloque de 5" y cubierta fabricada con estructura metálica y lamina aluminizada.
Avances del proyecto.	En el periodo del mes de junio de 2018 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución: ✓ Se han iniciado los trabajos de excavación para cimentación corrida de 0.70x0.40m. ✓ Se han transportado parte de los materiales al lugar de trabajo(arena, piedra, cemento, varilla ¼ lisa, Varilla 3/8 legitima, Alambre de amarre, madera.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto,
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE JUNIO DE 2018

Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Bertilio Perez 9774-7295
Detalles del encargado del proyecto(MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com Prof. Allan Andonis Barahona Abrego Cel: 9795-8637
Fuentes de financiamiento	✓ Municipalidad de Tomalá ✓ Comunidad (Mano de obra no calificada.)
Porcentaje de avance del proyecto.	10%
Fecha de finalización estimada	Septiembre 2018



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE JUNIO DE 2018

Memoria Fotográfica del proyecto.



Transporte de Materiales al Sitio.



Transporte de piedra para fundición de Mampostería.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 1-30 DE JUNIO DE 2018



Excavación para fundición de mampostería.



Excavaciones para fundición de zapata corrida de mampostería.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL