



Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Proyecto: "Construcción de Losa y techo para protección de Equipos de Laboratorios de Dendroenergía"



30/06/2018

Informe de Avance Mes de Junio

El presente documento detalla el avance en que está actualmente el proyecto de construcción de losa y techo, como herramienta de información para poder ver y verificar la ejecución del mismo.

ING MARCO VALLE
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA UNACIFOR

Proyecto: "Construcción de Losa y techo para protección de Equipos de Laboratorios de Dendroenergía"

INFORME DE AVANCE MES DE JUNIO

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto:	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Sector, Subsector:	Gobernabilidad y Descentralización.
Nombre del Proyecto:	Construcción de Losa y techo para proteger equipos de Laboratorios de dendroenergía
Ubicación del Proyecto:	El proyecto está ubicado en la ciudad de Siguatepeque, en el campus de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
Propósitos:	Brindar un espacio adecuado a los nuevos equipos adquiridos por la Unacifor, a través del proyecto Dendroenergético establecido con el Bcie
Descripción del proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de una losa concreto y construcción de techo para la protección del equipo recientemente adquirido.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto:	Generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo y ejecución del laboratorios de ingeniería renovable
Impacto Ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente.
Impacto en el terreno y Asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos ni otros riesgos en la zona donde se desarrolla el proyecto.
Detalles del Contacto:	Dr. Emilio Esbeih, e.esbeih@unacifor.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto:	L. 848,102.08
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	2018
Estado Actual del Proyecto:	Etapa de Construcción
Costo de financiación (Proyectada):	L. 848,102.08
Fecha de Finalización (proyectada):	Agosto del 2018

Ejecución del Proyecto

Relación de Planificación con los productos entregados de manera trimestral:	Las fuertes lluvias durante este mes ha hecho el avance un poco lento, y durante la excavación se ha encontrado desniveles de terreno muy disparejo, y se están ejecutando obras necesarias para su desarrollo.
Variación en el costo del proyecto:	No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en periodo de inicio de las obras.
Variación en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna, el proyecto sigue con la misma fecha de entrega, pero probablemente por las lluvias en este invierno, sufrirá una extensión del tiempo de entrega del edificio
Razones de los cambios:	Ninguna

Responsable de la elaboración del informe



/ Ing. Marco Antonio Valle

Supervisor de Nuevas Obras Civiles e
Infraestructura

30 de junio de 2018

Acarreo y botado de material de sitio

Botado de Material



Acarreo y botado de material

Trazado y Niveleteado



Área de Expansión de losa

Excavación, y Fundido de Zapata Corrida



Zapata Corrida

Sobreelevación de Bloque



Bloque Fundido de 6", 1#3@60cms.

Relleno y compactado de Zapata Corrida



Zapata Corrida

Solera de amarre



Solera de amarre entre muro y losa

Relleno y compactado de material selecto



Compactado de selecto

Relleno y compactado de material selecto



Compactado de selecto

Relleno y compactado de material selecto



Compactado de selecto

Relleno y compactado de material selecto



Compactado de selecto

Placas y Columnas de Techo



Estructura para Techo

Armado de Techo



Estructura de techo