



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Julio 2018

Información General				Ejecución del Proyecto										Observaciones	
ID	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo		Monto Final
										Fisico	Financier				
IN2018-01	PABELLON DE ARTESANOS (ETAPA I)	Antiguo Cuartel de Dragones	Suministro de Materiales, equipo y mano de obra para la Construcción del Pabellon de Artesanos (Etapa I)	001-OC-PFEJPM-2018	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales + Cooperacion Española y Union Europea A través del Proyecto Fomento al Empleo Juvenil y prevencion de la Migración	02/05/2018	31/07/2018	90	100 %	68.68 %	L. 929,611.26	L. 65,884.05	L. 995,495.31	Ampliacion de Tiempo y ADENDUM

Arq. Isis Gabriela Gámez
 Unidad de Proyectos