



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Agosto 2018

Información General				Ejecución del Proyecto											Observaciones
	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	
										Físico	Financiero				
IN2018-01	PABELLON DE ARTESANOS (ETAPA I)	Antiguo Cuartel de Dragones	Suministro de Materiales, equipo y mano de obra para la Construcción del Pabellon de Artesanos (Etapa I)	001-OC-PFEJPM-2018	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales + Cooperacion Española y Union Europea A través del Proyecto Fomento al Empleo Juvenil y prevención de la Migración	02/05/2018	31/07/2018	90	100 %	100.00 %	L. 929,611.26	L. 65,884.05	L. 995,495.31	Ampliacion de Tiempo y ADENDUM

Arq. Isis Garmelo Garmez
Unidad de Proyectos

