



Municipalidad de Colomoncagua departamento de Intibucá

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Santos Martir Sanchez Presidente de Patronato de la comunidad de El Almendro con tarjeta de Identidad: 1003-1982-00128 hago constar que recibí de conformidad los materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____ Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:

Cantidad	Descripción
250	Cemento

Para lo cual doy fe a los 03 dias del mes de agosto del 2018


Encargado de Proyectos

(Tesorero)

Presidente de patronato



FOTOS DE RECEPCION DE MATERIALES EN EL ALMENDRO





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
 corp.municolomoncagua@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Jose Raul Pires Sanchez Presidente de Patronato de la comunidad de San Antonio Vados con tarjeta de Identidad: 1003-1995-00529 hago constar que recibí de conformidad los materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____

Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:

Finalizacion de Casa Comunal

Cantidad	Descripción
110	Bolsas de cemento
1	Carreta (TRUPER)
2	Palas (TRUPER)

Para lo cual doy fe a los 07 días del mes de Agosto de 2018

[Signature]
 Encargado de Proyectos

Raul Pires Sanchez
 presidente de Patronato



Raul
 Firma Proveedor



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DEPARTAMENTO DE INTIBUCA HONDURAS C.A.

corp.municolomoncagua@gmail.com
 Telefonos: 96-79-0015



CONTROL DE HORAS DE TRABAJO DE MAQUINAS EN CARRETERA

Tipo de maquinaria Patrol Zona San Antonio Vadis-Castano

Fecha de Inicio 07/08/2018 Fecha Final 16/08/2018

fecha	Día	Horas Laboradas
07-08-2018	Martes	7:30
08-08-2018	Miercoles	7:00
09-08-2018	Jueves	8:00
10-08-2018	Viernes	7:00
11-08-2018	Sabado	3:00
14-08-2018	Marques	6:30
15-08-2018	Miercoles	4:30
16-08-2018	Jueves	46:30

OBSERVACIONES:

Encargado de inspección Raul Reyes Saachies N. de Ident: 1003-1995-00529

Santos Rodriguez Lopez

Raul Reyes Saachies
Firma





**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomocagua**

Fecha de Supervisión: 05 Agosto 2018

Hora de llegada al proyecto Hora de salida

Nombre del proyecto: Construcción de Plantel Para Cancha

Ubicación: San Miguelito

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se observó al momento de la supervisión que el Proyecto está terminado en un 100%. es un Plantel bastante amplio para construcción de una cancha multiuso y la Comunidad se encuentra muy satisfecha por el apoyo que la Alcaldía Municipal les esta brindando, y para mayor transparencia se tomaron fotografías de dicho proyecto

[Firma]
Firma del supervisor Asignado

Contratista


Paul Aguilar Rojas

Visto Bueno

de Presidente de Patronato



FOTOS DE PLANTEL PARA CANCHA MUTI-USO EN SAN MIGUELITO





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com
Teléfonos: 9679-0015




ORDEN DE INICIO PROYECTO,
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD

Nosotros, el Patronato comunal de La Aldea de SAN MIGUELITO, municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá.

Por medio de la presente **AUTORIZAMOS** el inicio de ejecución del proyecto: **MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD**


Proyecto que se ejecutará con fondos municipales.

Para los fines legales, se extiende la presente en La Aldea de SAN MIGUELITO, municipio de Colomoncagua, Intibucá a los 27 días del mes de Agosto del año 2018.



Presidente de patronato





Secretario patronato
(TESORERO)



Coordinador de proyecto



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
 corp.municolomoncagua@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Raul Alberto Argueta Diaz Presidente de Patronato de la comunidad de 1003-1974-00121 (id) con tarjeta de Identidad: Comunidad San Miguelito hago constar que recibí de conformidad los materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____

Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:

Mejoramiento de Centro de Salud

Cantidad	Descripción
- 2	Vigjes de grava (200 cargas)

Para lo cual doy fe a los 22 días del mes de Agosto de 2018.


[Signature]
 Encargado de Proyectos

Raul Alberto Argueta Diaz
 presidente de Patronato



[Signature]
 Firma Proveedor

**Fotos de recepción de materiales (grava) para proyecto:
Mejoramiento de centro de Salud en San Miguelito**





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: Martes 28 de Agosto del 2018

Hora de llegada al proyecto 10:45am Hora de salida 11:40am

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Centro de Salud


Ubicación: San Miguelito

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

- Se Supervisó el inicio de Proyecto "Mejoramiento de centro de Salud, encontrando en el lugar habitantes de la comunidad que estaban trabajando en la sanjeadura para poder construir la cerca, que es el acuerdo al cual se llegó tanto la directiva del patronato, los trabajadores del centro de salud y todas las personas que son beneficiarios del centro. También comentó el presidente de patronato Ruani Aigueta que necesitan la piedra, el tubo y el cemento para poder seguir con el proyecto. El material lo necesitan para estos días.


Firma del supervisor Asignado

Contratista

Ruani Aigueta Diaz
Visto bueno

De Presidente de Patronato



**FOTOS DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN
SAN MIGUELITO.**



