



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN AGOSTO	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se cosntruyó una solera superior sobre las paredes del edificio para luego realizar la instalación del techo. Se fundieron las columnas y capiteles se conformó el área del porche, también se niveló el terreno de la parte de atrás donde se construirá la pila. Se estima un avance aproximado del 48% del proyecto.	206,687.50	120,660.00	163,210.00	43,477.50
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Mejoramiento de infraestructura de edificios de centros educativos	130,000.00	12,925.00	31,035.00	98,965.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias	110,000.00	8,225.00	70,291.30	39,708.70
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Compra de madera para iniciar el proyecto de ampliacion de edificio municipal	450,000.00	4,984.00	125,098.00	324,902.00
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se estan construyendo 3 viviendas en las comunidades de Cerro Redondo y El Modelo: En Cerro Redondo vivienda de Santos Valeria López, Ya se instaló el techo, falta instalación de puertas y ventanas y el piso. Se estima un avance aproximado del 80% En El Modelo vivienda de Teodolinda Belloza, Ya se instaló el techo, las puertas y las ventanas, solo falta el piso. Se estima un avance aproximado del 85% En El Modelo vivienda de Rosa Amelia España, Ya se instaló el techo, las puertas y las ventanas, solo falta el piso. Se estima un avance aproximado del 85%	300,000.00	75,864.50	205,554.50	94,445.50

		Rosa Natalia Cruz Solís: Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se instaló el techo. Se estima un avance aproximado del 65% de la vivienda. Fanly Yanira Santos: Se finalizó la pila, se construyó la mesa para la hornilla, se hizo la instalación de la tubería de alcantarillado sanitario y se construyó la caja de registro. Las actividades de albañilería se encuentran terminadas. Falta la instalación de puertas y ventanas y la instalación eléctrica. Se estima un avance del 95% aproximadamente. Gregoria López: Se está finalizando la etapa de construcción de paredes, se están construyendo las culatas. Marta Flor Benítez: Se construyó la pila, se hizo el tallado de puertas y ventanas, se está terminando el desayunador y se está instalando la tubería de desagüe de aguas grises y negras del baño y la pila. Se estima un avance aproximado del 90%. Iris Idalia Herrera: Se finalizó la construcción del desayunador y la pila y se realizó la conexión del alcantarillado y construcción de cajas de registro. Se estima un avance del 95% aproximadamente. Dolores Molina: Se instaló el techo, se construyó el piso, la pila y se está construyendo el mesón para la hornilla. Falta la construcción de caja de registro de aguas negras y la instalación del inodoro. También está pendiente la instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 90% aproximadamente. Yamilet Nicolasa Ramos: Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo y se construyó el piso. Se está finalizando la pila y el desayunador. Se estima un avance del 80% aproximadamente. Sra. Karina Yamileth López Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se hizo el tallado en puertas y ventanas y se niveló el área de la vivienda para la construcción del piso. Se estima un avance aproximado del 70% de la vivienda.				
6	Construcción de viviendas solidarias en el casco urbano y área rural		450,000.00	105,846.00	315,015.00	134,985.00
7	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos, Urbano y Rural	Se compró laminas de aluzin y canaletas para ayudar a familias de escasos recursos	750,000.00	33,600.00	747,883.00	2,117.00
8	Construcción de letrinas en todo el municipio	Se realizó compra de materiales para construir 15 letrinas a familias de aldea Cerro Redondo	200,000.00	75,885.00	78,435.00	121,565.00
9	Mantenimiento y reparación al sistema de agua potable en el casco urbano	Se finalizó la reparación de la cerca y construcción de muro perimetral para resguardar los tanques de almacenamiento de agua en el casco urbano	300,000.00	31,863.00	201,541.00	98,459.00
10	Mejoramiento de calles, San Nicolás, San Francisco, Pueblo Nuevo, San José, San Cayetano, San Sebastián El Progreso	Se hizo la conformación y vibrado de la calle que conduce hacia El Estadio Las Ranas, Las Crucitas y calle alterna de Bo. El Progreso por prop. Del Sr. Humberto Tábor y se instalaron alcantarillas en la calle por prop. Del Sr. Fredy Villanueva en Bo. San Nicolás Se realizó la apertura de calles en el caserío Pueblo Nuevo de este municipio, según la delimitación de calles realizada por el departamento de Catastro en el año 2016. Se estima un avance aproximado del 100%	344,893.41	354,260.00	802,475.00	(457,581.59)
11	Pavimentación de calle Barrio San Nicolás	Se finalizó la fundición de la losa de concreto 298 m² aproximadamente. Se está construyendo el bordillo del lado este y se están realizando actividades de canalización de aguas lluvias. Se finalizó la construcción del bordillo del lado este y se fundieron las bocas calle por la propiedad del sr. José León Chavarría. Se estima un avance del 95% del proyecto.	600,000.00	116,755.00	294,775.00	305,225.00

12	Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano	Se está trabajando en las actividades de canalización de aguas lluvias. Se estima un avance aproximado del 20% del proyecto.	250,000.00	137,900.00	198,250.00	51,750.00
13	Mejoramiento de campo de fútbol de Esc. Manuel Luna Castillo, B° San Nicolas	Se finalizó el engramillado de las áreas priorizadas y se reparó la cerca perimetral del campo, falta colocar nuevos contramarcos y marcar el campo. El proyecto se encuentra en un 80%.	220,000.00	38,340.00	42,390.00	177,610.00
14	Acondicionamiento de terreno para usos multiples y de recreacion, barrio El Progreso	Se continuó la excavación del área para nivelar el terreno para el nuevo campo de fútbol y se abrió la calle definitiva de acceso al sitio. El proyecto se encuentra en un 65% aproximadamente de la etapa de preparación del terreno	450,000.00	436,200.00	436,200.00	13,800.00
15	Electrificación con panel solar, Area Rural	Se hizo la instalación de 3 paneles solares a familias del sector La Cumbre	50,000.00	37,800.00	37,800.00	12,200.00
16	Apertura de carretera que conduce a Cerro Grande Sector El Copante	Se colocaron alcantarillas en la carretera que conduce del barrio San Sebastián hacia El Porvenir por la quebrada grande.	254,590.25	110,280.00	110,280.00	144,310.25
17	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se colocaron alcantarillas en las carreteras hacia las comunidades El Bijao y El Escondido de la aldea El Achiotal y se construyeron los respectivos cabezales. Se hicieron trabajos de limpieza de derrumbe con retroexcavadora	810,000.00	96,905.00	842,577.50	(32,577.50)
TOTAL			8,986,185.56	1,798,292.50	6,001,045.08	2,985,140.48



P.M y C.P Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto