



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CÓDIGO: COT121705-2018
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE AULA CEB MANUEL BONILLA.
COMUNIDAD/ALDEA: EL NARANJO
MUNICIPIO: SANTA MARIA
DEPARTAMENTO: LA PAZ

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 09 / 11 / 2018

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

-NO HAY-

09 - Octubre - 2018
FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL



COMUNIDAD



EJECUTOR



ALCALDE MUNICIPAL



SUPERVISIÓN
MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA PAZ
ONDURAS, C.A.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CÓDIGO: COT121705-2018
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE AULA CEB MANUEL BONILLA
COMUNIDAD/ALDEA: EL NARANJO
MUNICIPIO: SANTA MARIA
DEPARTAMENTO: LA PAZ

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionado(s) con lo ejecutado, para que asuman la responsabilidad que les corresponde

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

No hay

09 noviembre 2018

LUGAR Y FECHA



[Signature]
COMUNIDAD



EJECUTOR

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
SUPERVISIÓN





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09707

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 74143660

Valor Efectivo: _____

Lps. 20,978.15

PAGUESE A: Cristian Emmanuel Molina Urgia

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinte mil Novecientos Setenta y ocho 15/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>04</u>

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y Comunitar.</u>	<u>20,978.15</u>	
<u>01</u>	<u>Servicios de Educacion</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. aduion y mejora edif. obras urb.</u>		
<u>461</u>	<u>Const. aduion y mejora de Edificios</u>		
<u>04</u>	<u>Reparacion de Aulas CEB Manuel Bonilla El Naranja</u>		
	<u>pago de Segunda Estimacion de Avance de obra de proyecto.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 20,978.15	

E.M.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

Fecha 29-10-2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. 1208-1987-20001

Solvencia No. _____

Cristian Enmanuel Molina Urquia
Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010
CAI:42183B-A6902E-B04295-653E6F-B2405B-05
Marcala, La Paz
E-mail:crisenmol1987@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS
N° 000-001-04-00000067

Fecha, 29 de OCTUBRE del 2018

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ.

R.T.N. 12179003434704

La cantidad de: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 15/100

Por concepto de: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO
REPARACION DE AULA CER MANUEL BONILLA

Total por Honorarios L.	<u>20,978.15</u>
Total Neto Recibido L.	<u>20,978.15</u>

Fecha Limite de Emisión:29/05/2019

Rango otorgado:000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E. Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78


Firma

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
754-8970


CHEQUE No. 74143660


PLANES, LA PAZ 29 Octubre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cristian Emmanuel Molina Orquiza L 20,978.15

== Veinte mil Novecientos Setenta y ocho con 15/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆74⑆43660

RR Dirección de Hacienda, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121705-2018				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPARACION DE AULAS CEB MANUEL BONILLA				
DEPARTAMENTO:	LA PAZ				
MUNICIPIO:	SANTA MARIA				
ALDEA:	EL NARANJO				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	05/09/2018	AL:	26/10/2018
CREDITO:		LPS			
	Monto Inicial de Contrato	179,501.23			
	Anticipo del 20% del Monto del Contrato				
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	179,501.23			
	Monto de Segunda Estimacion	22,082.27			

VoBo Ing. Luha Medina
Supervisor UTI-MAMCEPAZ

	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	12.30%	1.25	15%	0.00	0.00
					179,501.23

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12,5%
# DIV/0!	22,082.27	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!

RESUMEN

Monto Estimado	22,082.27
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion I.S.R 12.5%	0.00
Menos Otras Deduciones	1,104.11
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	20,978.15

ejecutor con constancia de pagos a cuenta en la DEI

Monto del Anticipo	0.00
Amortizacion 1era ESTIMACION	
Amortizacion 2da ESTIMACION	
TOTAL AMORTIZADO	
FALTA POR AMORTIZAR	0.00

EJECUTOR NO SOLICITO ANTICIPO

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
PROYECTO: REPARACION AULAS CEB MANUEL BONILLA
UBICACIÓN: EL NARANJO, SANTA MARIA, LA PAZ
EJECUTOR: ING CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
ESTIMACION Nº 2
PERIODO DEL: 05/09/2018 AL 26/10/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		% DE AVANCE
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	199.88	36.30	7,255.64	199.88	7,255.64	-	-	199.88	7,255.64	100.00
2	SOLERA 10X20 Cms, 2#3, #2@20 Cms: CONCRETO 1:2:2	M.L	98.08	212.91	20,882.21	98.08	20,882.21	-	-	98.08	20,882.21	100.00
3	SOLERA 15X20 4Nú3 Y Nú2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	34.08	230.63	7,859.87	34.08	7,859.87	-	-	34.08	7,859.87	100.00
4	TECHO CANALETA 6" LAMINA ALUMINIZADA INDUSTRIAL 8'	M2	199.88	452.97	90,539.64	199.88	90,539.64	-	-	199.88	90,539.64	100.00
5	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2	26.46	411.27	10,882.20	26.46	10,882.20	-	-	26.46	10,882.20	100.00
6	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	34.82	156.16	5,437.49	34.82	5,437.49	-	-	34.82	5,437.49	100.00
7	Viga Metalica, Canaleta Doble L=5.6, H=0.85m	UNID	2.00	4,002.91	8,005.82	2.00	8,005.82	-	-	2.00	8,005.82	100.00
8	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	52.91	123.91	6,556.08	52.91	6,556.08	-	-	52.91	6,556.08	100.00
9	PINTURA DE ACEITE	M2	52.91	65.13	3,446.03	-	-	52.91	3,446.03	52.91	3,446.03	100.00
10	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø	M.L	60.00	63.84	3,830.40	-	-	60.00	3,830.40	60.00	3,830.40	100.00
11	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UNID	8.00	1,850.73	14,805.84	-	-	8.00	14,805.84	8.00	14,805.84	100.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					179,501.23		157,418.96		22,082.27	179,501.23	100.00	

 EJECUTOR	 SUPERVISION MAMCEPAZ	 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CRISTIAN ENMANUEL MOLINA U.	NOMBRE: LUHA MEDINA RAMOS	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 26 OCTUBRE 2018	FECHA: 26 OCTUBRE 2018	FECHA: 26 OCTUBRE 2018

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 26 de Octubre del 2018.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **REPARACION AULAS CEB
MANUEL BONILLA, EL NARANJO SANTA
MARIA**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 05 de Septiembre al 26 de Octubre del 2018.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. JUHA MEDINA
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepez.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPARACION DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA			
UBICACIÓN:	ALDEA DE EL NARANJO, SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la reparación de dos aulas en el CEB Manuel Bonilla, en el cual se le instalara un nuevo techo con estructura metálica de canaleta de 2x6 legitima, se instalaran elementos de concreto para fijar el techo, se instalarán paredes en ciertos tramos, entablicados con el objetivo de mejorar la altura de las paredes.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSION DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 179,501.23	L. 0.000	L, 0.00	L. 179,501.23
COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 179,501.23

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	22 DE AGOSTO DEL 2018

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	NO HAY
FECHA DE ORDEN DE INICIO	22 de Agosto del 2018
PLAZO CONTRACTUAL	90 días
FECHA DE FINALIZACION	22 de Noviembre del 2018

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número dos del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 100% en pintura, circuito de iluminación, y lámparas fluorescentes.

PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DE UN 100%

SITUACIONES PRESENTADAS:

No hay

SOLUCIONES PROPUESTAS:


No Hay.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un maestro de obra con experiencia para lo cual se le ha contratado, el cual no se le dificulta el avance en las actividades contratadas.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor





1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Instalación y construcción presentada a la fecha.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**




FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO







CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-53333

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA URQUIA CRISTIAN ENMANUEL**
Con Registro Tributario Nacional: **12081987000010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-53333 en fecha 10/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416767381 de fecha 10/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27717657545, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENTA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-53333** o mediante el siguiente código QR:

