



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3901-SGIMSG-2018

PARA: ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS,
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 03 de Diciembre del 2018.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Noviembre 2018.

- 1- Memorando No. 3894 -SGIMSG-2018-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando No.3893-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.3878-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.3879-SGIMSG-2018-Proyectos en ejecución
(Total de folios 14)

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed



Recibido
4/12/2018
2:10pm
[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3893-SGIMSG-2018

ING 126

PARA: **ING. HECTOR YUJA**
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y **SERVICIOS GENERALES**

DE: **ING. REBECA RIVERA**
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **03 de Diciembre del 2018**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E., con todos los requerimientos de Salud.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 13 de Enero del 2019 según adendum.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

5.- El proyecto de los Tres Ascensores está siendo supervisado por el Ing. Bernardino Rivera.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de cierre
15. **Costo de Finalización:** L. 13, 977, 734.86
16. **Fecha de Finalización:** Está en trámite de pago de ultima estimación

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra terminado.

2. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas,



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



MEMO SGIMSG – 3878 - 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 03 de Diciembre del 2018.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de NOVIEMBRE del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 002-2017: Contrato 016/2018 “Adquisición e instalación de tres ascensores, dos (2) para el edificio administrativo de Tegucigalpa y uno (1) para el edificio de La Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa y la Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de tres elevadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de los dos ascensores del edificio administrativo, se busca mejorar el sistema de traslado de personal y visitantes de las oficinas del IHSS y la implementación del ascensor de pacientes de terapia física de la Clínica de rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados, pacientes, proveedores y patronos de Edificio administrativo en Tegucigalpa y paciente de rehabilitación física del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía eléctrica, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.

- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 180 días calendario, a partir del 09 del febrero del 2018.
Fecha de terminación del Contrato, 08 de octubre del 2018.
Luego la fecha de terminación del Contrato, 12 de noviembre del 2018, posteriormente se dio una ampliación, que incluye las obras adicionales de instalación de un sistema de bombeo de agua en caso de inundación y conexiones eléctricas no contratadas.
La nueva fecha de terminación fué el 02/diciembre/2018.
- **Valor del Contrato:** L. 7,785,000.00
- **Garantía: Cumplimiento por L. 1,167,750.00**
- **Vigencia: 01 junio- 07- noviembre 2018**
- **La Contratista presento cheque certificado por L. 1,167,750.00 porque la garantía se encuentra en trámite.**
- **Ampliación Monto Contrato: L. 411,616.85**
- **Avance: Se encuentran funcionando los 3 elevadores contratados, se trabaja en las Obras adicionales.**
- **Valor a Pagado del Proyecto: Pago No. 1 L. 1,750,000 Pago No. 2 L. 932,500.00 Pago No. 3 L. 2,262,500**
- **Porcentaje de Avance: 100%**

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo





MEMO SGIMSG – 3879- 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.



FECHA: 03 de Diciembre del 2018.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de Noviembre del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 20-2017: Contrato 228/2017 “Adquisición de unidades de aire acondicionado tipo paquete para las clínicas periféricas, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Clínicas periféricas de Calpules, Choloma, El Progreso, Tepeaca, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de unidades de Tipo Paquete de aire acondicionado.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de las unidades de aire acondicionado, se busca mejorar el sistema de climatización de los recintos donde se brinda la atención médica en las diferentes clínicas del IHSS.

Actualmente se realiza cierre del Proyecto, mediante recuento de obras adicionales.

Estamos a la espera de la garantía de calidad para tramitar el último pago.

- **Alcances del Proyecto:** El Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos nuevos funcionan con refrigerantes amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.

- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 07 de Diciembre del 2017 al 05 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 1 Contrato:** 10 días calendario finalizando el 15 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 2 Contrato:** 35 días calendario finalizando el 20 de Mayo del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 3 Contrato:** 25 días calendario finalizando el 14 de Junio del 2018.
- **Valor del Contrato:** L. 14,493,921.72
- **Garantía:** Lafise Cumplimiento.
- **Vigencia:** 16nov2017-16feb2019.
- **Ampliación Monto Contrato:** 1,379,166.57
- **Nuevo Monto Contrato:** 15,873,088.29
- 1. **Valores Pagados a la fecha del Proyecto:** Estimación No.1 L. 494,506.49, Estimación No. 2 L. 11,296,044.42, Estimación No.3 L.290,750.94, Estimación No.4 L. 985,658.00
- **Justificación de ampliación de monto:** Reparación de ductos de aire acondicionado y reparación de instalaciones eléctricas dañadas. Se atienden balanceo de flujos de aire en ductos, abriendo y cerrando compuertas.
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo



INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Construcción para la Sala A de Hospitalización en el H.E. del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Incrementar la capacidad instalada de camas del H. E., con todos los requerimientos de Salud.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, construcción de cimentación, construcción estructural, paredes falsas y de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Incrementar la capacidad de Hospitalización de los pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,128,378.60
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 28 de Agosto del 2017.



14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de cierre
15. **Costo de Finalización:** L. 13, 977, 734.86
16. **Fecha de Finalización:** Está en trámite de pago de ultima estimación

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra terminado.

2. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios



12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 13 de Enero del 2019 según adendum.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.