

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Noviembre 2018

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 98,132.67	Proyecto: Mantenimiento Reparacion Y Señalización Vial De Esta Ciudad De Danli	27/04/2018	Cristobal Izaguirre Montoya	24/04/2018	08 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Global	1	87.50%	L. 85,866.06	L. 85,866.06	L. 12,266.61	UTM CONT.051-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Manuel Adalid Y Gamero, Calle Conral Y Plaza San Sebastian) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Central", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	80.00%	L. 145,600.00	L. 145,600.00	L. 36,400.00	UTM CONT.109-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Principal Barrio El Carmelo Y Boulevard La Democracia) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Oeste)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	80.00%	L. 145,600.00	L. 145,600.00	L. 36,400.00	UTM CONT.110-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales Y Parque Central) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Este)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	80.00%	L. 145,600.00	L. 145,600.00	L. 36,400.00	UTM CONT.111-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Del Canal Y Calle Principal Barrio Las Flores) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Sur", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	80.00%	L. 145,600.00	L. 145,600.00	L. 36,400.00	UTM CONT.112-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Mercado Municipal, Plaza San Sebastian Y Banho) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Norte)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	80.00%	L. 145,600.00	L. 145,600.00	L. 36,400.00	UTM CONT.113-2018
L. 129,600.00	Mano de obra en el proyecto: Reconstrucción de pavimentación asfáltico a hidráulico, ubicado en barrio Tierra Blanca desde comercial Aidamar de esta ciudad de Danli.	08/08/2018	Ronald Isaac Tinoco Castillo	20/08/2018	90 días calendario	Una sola entrega	Reconstrucción de pavimento Asfáltico a concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. Con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (60m de longitud x 8m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2	480	100.00%	L. 129,600.00	L. 129,600.00	L. 0.00	UTM CONT.124-2018
L. 224,814.83	Mano de Obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Aula Kinder, ubicado en la Comunidad de Las Delicias, Zona Azabachede este municipio	21/08/2018	José Anibal Avila Torres	17/09/2018	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación en suelo semi-duro Relleno con material selecto Cimentación de mampostería Losa de 0.60mx0.10m concreto 1:2:2 Dado de concreto Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m,4#3, @0. 20 m, concreto 1:2:2. Castillo C-1de 0.15m,4#3, #2@0.20m, concreto1:2:2 Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m,4#3,#2 @0. 20 m, concreto 1:2:2. Batiente liso bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Batiente en pestaña bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Cargador 0.17x0.15,3#3,#2@0.20m, concreto1:2:2 Firme de concreto 1:22 reforzado e=0.05m Piso de concreto simple 1.24,e=0.08 para acera Pared reforzada de bloque #5ciscado, 1#3@3 hiladas horizontalmente mortero 1:5 Tallado de elemento estructurales Techo de canaleta galvanizada de 2"x4" con soporte en 3 vigas de tubo industrial de 4"x4", cubierta de lámina de aluzinc, cal.26color natural con su respectivo soporte Puerta metálica de lámina troquelada (1.00mx2.10m)con contramarco y herrajes Balcones metálico de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla mosquitera Pintura Limpieza general	ml m² m² m3 ml unidad ml ml ml ml ml ml M2 M2 M2 ml M2 unidad M2 M2 global	28 29.70 17 15.33 5 11 28 33 28 4.25 5.60 120 48 32.50 78.11 155.15 77.49 1 13.75 50 1	100.00%	L. 224,814.83	L. 224,814.83	L. 0.00	UTM CONT.131-2018

L. 225,499.75	Mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Aula Escolar, ubicado en la comunidad de San Antonio Chaparral de este municipio	19/09/2018	David Antonio Rojas Montes	12/10/2018	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación en suelo semi-duro Relleno con material selecto Cimentación de mampostería Losas de 0.60mx0.10m concreto 1:2:2 Dado de concreto Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m,4#3, @0.20 m, concreto 1:2:2. Castillo C-1de 0.15m,4#3, #2@0.20m, concreto1:2:2 Solera superior S-2 de 0.15mx0.15m,4#3, #2 @0.20 m, concreto 1:2:2. Batiente liso bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Batiente en pestaña bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Cargador 0.17x0.15,3#3,#2@0.20m, concreto1:2:2 Firme de concreto 1:22 reforzado e=0.05m Piso de concreto simple 1:24, e=0.08 para acera Pared reforzada de bloque #5cicado, 1#3@3 hiladas horizontalmente mortero 1:5 Tallado de elemento estructurales Techo de canaleta galvanizada de 2"x4" con soporte en 3 vigas de tubo industrial de 4"x4", cubierta de lámina de aluzinc, cal.26color natural con su respectivo soporte Puerta metálica de lámina troquelada (1.00mx2.10m)con contramarco y herrajes Balcones metálico de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla mosquitera Pintura Limpieza general	ml m³ m³ m³ ml unidad ml ml ml ml ml M2 M2 M2 M2 ml M2 M2 unidad M2 M2 global	28 29.70 17 15.33 5 11 28 33 28 4.25 5.60 1.20 48 32.50 78.11 155.15 77.49 1 13.75 50 1	100.00%	L. 225,499.75	L. 225,499.75	L. 0.00	UTM CONT. 140-2018
L. 19,899.00	Construcción de Alcantarilla entrada principal a Colonia Valle Verde de esta ciudad de Danlí	11/10/2018	Fernando Emilio Rodríguez Torres	01/11/2018	45 días	Una sola entrega	Excavación Instalacion de tubo de concreto Construccion de cabezales Relleno compactado Ademada con piedra en piso	m3 ml m3 m3 ml	5,40 8 3 12 4	0.00%	L. 19,899.00	L. 0.00	L. 19,899.00	UTM CONT.143-2018
L. 52,000.00	Mano de obra en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, zona de El Porvenir de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	12/11/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Instalación de transformador de 15kva de 120/240V19,920/34,500 voltios Suministro e instalación de luminarias 100 watt sodio	Unidad unidad	3 8	100.00%	L. 52,000.00	L. 52,000.00	L. 0.00	UTM CONT.164-2018
L. 49,500.00	Mano de obra en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Alto Pino, zona de El Porvenir de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	08/11/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de transformador 15 Kva. 19,920/34,500 con sus respectivos accesorios (pararrayos, aterrizaje, conectores, etc	unidad	1	100.00%	L. 49,500.00	L. 49,500.00	L. 0.00	UTM CONT.165-2018
L. 149,825.00	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Primavera No.2, zona de El Porvenir de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	09/11/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 3 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 4 Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado ¼ Suministro e instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Instalación de estructuras tipo neutro B-1-2A Instalación de Retenidas dobles sencillas	unidad unidad unidad metros metro Pie unidad unidad unidad	4 3 1 950 950 550 4 6 8	100.00%	L. 149,825.00	L. 149,825.00	L. 0.00	UTM CONT.166-2018
L. 50.00	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Quebrada Arriba, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	12/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Suministro de postes de madera de 40 pies clase 4 (incluye acarreo Danlí-Quebrada Arriba)	unidad	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 50.00	UTM CONT.167-2018
L. 225,504.25	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de La Estacada, zona de Las Animas de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	19/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación en suelo semi-duro Relleno con material selecto Cimentación de mampostería Losas de 0.60mx0.10m concreto 1:2:2 Dado de concreto Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m,4#3, @0.20 m, concreto 1:2:2. Castillo C-1de 0.15m,4#3, #2@0.20m, concreto1:2:2 Solera inferior S-2 de 0.15mx0.15m,4#3,#2 @0.20 m, concreto 1:2:2. Batiente liso bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Batiente en pestaña bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Cargador 0.17x0.15,3#3,#2@0.20m, concreto1:2:2 Firme de concreto 1:22 reforzado e=0.05m Piso de concreto simple 1:24, e=0.08 para acera Pared reforzada de bloque #5cicado, 1#3@3 hiladas horizontalmente mortero 1:5 Tallado de elemento estructurales Techo de estructura de canaleta galvanizada de 2"x4" con soporte en 3 vigas de tubo estructural de 4"x4", cubierta de lámina de Aluzinc, cal.26color natural con su respectivo soporte Puerta metálica de lámina troquelada (1.00mx2.10m)con contramarco y herrajes Balcones metálico de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla mosquitera Pintura Limpieza general	ml m³ m³ m³ ml unidad ml ml ml ml ml M2 M2 M2 M2 ml M2 M2 unidad M2 M2 global	28 29.70 17 15.33 5 11 28 33 28 4.25 5.60 1.20 48 32.50 78.11 155.15 77.49 1 13.75 50 1	54.00%	L. 121,772.30	L. 121,772.30	L. 103,731.96	UTM CONT.168-2018

L. 196,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de tramo carretero, ubicado en la comunidades de Trocones, Joyas Galanas y Cooperativas de Seales, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Dagoberto Godoy Martel	03/12/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	98	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 196,000.00	UTM CONT.169-2018
L. 184,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de tramo carretero, ubicado en la comunidades de El Pataste, Las Animas y La Estacada, zona de Las Animas de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Dagoberto Godoy Martel	10/11/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	100.00%	L. 184,000.00	L. 184,000.00	L. 0.00	UTM CONT.170-2018
L. 184,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de tramo carretero, ubicado en la comunidades de Plan Largo, El Olingo, y El Guabal, zona de Las Animas de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Dagoberto Godoy Martel	10/11/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	100.00%	L. 184,000.00	L. 184,000.00	L. 0.00	UTM CONT.171-2018
L. 120,000.00	Mano de obra en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de El Chaparral, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	30/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Actualización de estudio eléctrico Hincado de poste de madera de 40 pies Hincado de poste de madera de 35 pies	Global Unidad Unidad	1 18 32	66.66%	L. 79,992.00	L. 79,992.00	L. 40,008.00	UTM CONT.172-2018
L. 174,995.96	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Mejoramiento de Centro de Salud, ubicado en la comunidad de San Julián, zona de El Tablón de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Fabrizio José Guillen Mazariego	09/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Solera inferior de 0.15mx0.20m concreto 1:2:2, 4#3 y #2 @0.20m Dado de concreto simple 0.25x0.25mx0.30 Castillo C-1 de 0.15mx0.10m de concreto 1:2:2, 4#3, #2@0.15m Jamba triangular 0.13mx0.065m concreto 1:2:2, 1#3 Acera de concreto simple de ancho 0.60m con diente de bloque de concreto No.4 Columna de concreto 0.20mx0.20m, 4#4,#2@0.15m Pared de bloque de concreto #4 Instalación de malla ciclón de 4 pies cal.14 Suministro e instalación de tubo galvanizado cuadrado 2"x2" chapa 14 Portón de acceso de 2.00mx1.80m con tubo galvanizado de 2pulg. y malla ciclón	ml m² ml unidad ml ml ml M2 ml unidad unidad	128 9.28 128 52 71.50 128 63 7.73 56.32 128 50 1	66.66%	L. 116,652.31	L. 116,652.31	L. 58,343.65	UTM CONT.173-2018
L. 98,800.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de calles, ubicado en la comunidades de Araulí, zona Altiplano de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Dagoberto Godoy Martel	12/11/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	52	100.00%	L. 98,800.00	L. 98,800.00	L. 0.00	UTM CONT.174-2018
L. 69,950.00	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Villa Real, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	19/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Instalación de cable #1/0 ACSR Suministro e instalación de estructura E-I-2 Suministro e instalación de estructura primaria Suministro e instalación de estructuras tipo neutro Suministro e instalación de cable #1/0 TW	metro Unidad Unidad unidad metro	800 2 1 4 850	49.00%	L. 34,275.50	L. 34,275.50	L. 35,674.50	UTM CONT.175-2018
L. 299,288.58	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Construcción caja puente, ubicado en la comunidad de La Lima, zona de La Lodosa de este municipio de Danlí.	12/11/2018	José Anibal Avila Torres	03/12/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Acarreo de material Estructura de concreto ciclópeo Relleno con material selecto Construcción de pretil de concreto y tubo de HG2 pulg Encofrado y desencofrado de losa monolítica Concreto clase A Acero de refuerzo Curado de losa	ml m² m² m³ m³ ml M2 M3 kg M2	30.20 53.39 66.74 72.28 180 9.20 26.16 6.21 784.49 20.70	23.00%	L. 68,836.37	L. 68,836.37	L. 230,452.21	UTM CONT.176-2018
							Apertura de boquetes en pared sencilla (E = 0.20m) Apertura de boquetes en pared doble (E = 0.40m) Sellado de boquetes en pared sencilla (E = 0.20m) con bloque de 20x20x40 cm Sellado de boquetes en pared doble (E = 0.40m) con bloque de 20x20x40 cm Desmontaje de lavamanos y estibado en un lugar indicado por el Supervisor del proyecto (ver ubicación en plano) Desmontaje de inodoro ubicado actualmente en el servicio sanitario del salón de charlas. Picado de azulejo en paredes de Servicios Sanitarios Demolición de piso mosaico existente Demolición de moldura de piso existente Desmontaje y estibado de puerta de madera Desmontaje y estibado de puerta de madera Demolición de pileta de asco Excavación para instalar canaleta en piso, para paso de tubería eléctrica Demolición de cielo falso existente	m2 m2 m2 m2 m2 Unidad Unidad m2 m2 ml Unidad Unidad Unidad	15.31 0.27 2.15 5.32 2 1 7.86 36.87 44.40 3 1 1 0.22 37.32 2					

L. 755,275.23	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Remodelación de Sala de Rayos X y consulta externa Hospital Viejo, ubicado en Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	09/11/2018	Empresa Servicios Estratégicos de consultoría /Alan Josué Nuñez Ramos	09/11/2018	30 días calendario	Una sola entrega	<p>Desmontaje de marco de aluminio y celosías de vidrio en ventanas y estibado en lugar indicado por la supervisión</p> <p>Desmontaje de balconería tipo industrial existente</p> <p>Repello en paredes</p> <p>Pulido en paredes</p> <p>Tallado de elementos</p> <p>Suministro e instalación de lavamanos</p> <p>Suministro e instalación de sanitario</p> <p>Suministro e instalación de puerta tipo P-1 de 0.90m de ancho x 2.10m de alto,</p> <p>Suministro e instalación de puerta tipo P-1 de 0.90m de ancho x 2.10m de alto,</p> <p>Suministro e instalación de puerta tipo P-2, de tambor con estructura de madera de color, de 0.90 x 2.10 m.,</p> <p>Suministro e instalación de puerta tipo P-3, corrediza, de madera de color, de 1.50 x 2.10m con blindaje de plomo</p> <p>Recubrimiento de paredes con protección de plomo de 2.0 mm. de espesor hasta una altura de 2.10 m.,</p> <p>Suministro e instalación de cielo falso de lámina de PVC de 2" x 4", suspendida en flejes metálicos</p> <p>Suministro e instalación de piso de granito terrazo de 0.30m x 0.30m, esmerilado y pulido. Color a decidir por la supervisión del proyecto</p> <p>Suministro e instalación de moldura de piso Limpieza final de áreas interiores del proyecto</p> <p>Acarreo y Botado de Material de Desperdicio, en lugar autorizado por la alcaldía municipal</p> <p>Suministro e instalación de Centro de carga,</p> <p>Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados de 20 Amperios, 120 Voltios; a una altura de 0.40m del nivel de piso terminado.</p> <p>Suministro e instalación de luminaria tipo Led para empotrar en cielo falso, 2 x 32 watts, 120 Voltios. (Ubicar de acuerdo al plano)</p> <p>Suministro e instalación de luz de señalización, la cual se instalará sobre la puerta corrediza de Rayos x.</p> <p>Suministro e instalación de unidad de mini Split de 18,000 BTU,</p>	<p>m3 2</p> <p>m2 15.82</p> <p>Unidad 15.82</p> <p>Unidad 12.25</p> <p>Unidad 1</p> <p>m2 1</p> <p>m2 1</p> <p>ml 2</p> <p>unidad 1</p> <p>unidad 33.43</p> <p>unidad 1</p> <p>unidad 6.81</p> <p>Unidad 95</p> <p>Unidad 37.32</p> <p>Unidad 36.87</p> <p>m2 14.56</p> <p>Unidad 36.87</p> <p>m2 15</p> <p>m2 1</p> <p>m2 5</p> <p>m2 10</p> <p>m2 1</p> <p>ml 1</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 755,275.23	UTM CONT.177-2018
---------------	--	------------	---	------------	--------------------	------------------	---	---	-------	---------	---------	---------------	-------------------

