


Oficio No.816-UTGP-2018
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2018

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

Dando respuesta a su solicitud por medio de oficio No. 628-UT-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, puedo informarle que en el mes de noviembre se comenzó la ejecución de cuatro proyectos de infraestructura con fondos de la Secretaria de Salud, a continuación se detalla en un cuadro la información solicitada de cada uno de ellos .


Sin otro particular, atentamente,

por: 
Licda. Vanessa Hernández

Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



 : Ing. Alfonso Lobo - Coordinador Área de Infraestructura, UTGP
 : Archivo



Oficio No. 816-UTGP-2018
Página 1 de 1

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura
Proyectos de Infraestructura 2018
Informe mes de noviembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
Nombre del proyecto:	"OBRAS DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR"		
Ubicación:	Ciudad de Choluteca, Choluteca		
Descripción del proyecto:	Se perforaran dos pozos para el abastecimiento de agua del futuro proyecto de construcción del Hospital del Sur, se realizara la construcción de todo el alcantarillado sanitario para el mismo, así como la construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.		
Objetivo/Propósito:	Preparar las condiciones del terreno, y proveer el abastecimiento de Agua potable así como el alcantarillado sanitario para el proyecto de construcción del Hospital del Sur.		
Alcance del proyecto:	Con la Construcción de Obras de Contraparte se da cumplimiento a las condiciones que como contraparte corresponden al Gobierno de Honduras establecidas dentro del convenio de préstamo entre EXPORT-IMPORT BANK DE COREA y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, previo al comienzo de las obras de construcción del Hospital del Sur.		
Propietario del proyecto:	Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:	Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:	Ing. Alfonso Lobo		
Celular:	9880-0101	Correo Institucional:	porfiriolobo@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
Cooperante:	FONDOS NACIONALES	
Fuente de Financiamiento	Donación ()	Préstamo ()
Sector:	Sub Sector:	
Salud		
Empresa ejecutora:	SUALEMAN	
Vigencia del proyecto:	80 días	
Fecha de orden de inicio:	Fecha de Finalización contractual:	
23/noviembre/2018	11/febrero/2019	
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejecutado a la fecha:	Monto pendiente de ejecutar:
L. 8,724,582.30	L. 2,791,866.34	L. 5,932,715.96
% de Ejecución actual:	32%	
Monto modificado por órdenes de cambio	Monto de finalización del proyecto (Proyectado):	
L. NO	L. NO	
Solicitud de ampliación:	Fecha de Finalización (Proyectada):	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
Justificación de ampliación del proyecto:		
*en base a tiempo		

Estatus actual del proyecto:

Proyecto en Ejecución, Obras de excavación para colocación de tubería de Aguas Negras.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:

Actividades programadas:

1. Perforación de Dos Pozos
2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.
3. Construcción de Alcantarillado

Actividades ejecutadas:

1. Inicio de construcción de alcantarillado.

Justificación de incremento del costo total del proyecto

Otros:



Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	
Impacto en el terreno y Asentamientos:	
Otro:	

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de noviembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
Nombre del proyecto:	"ESTUDIO GEOTÉCNICO DE TERRENO, EN EL SITIO LLAMADO EL MOLINO A LA ORILLA DEL ANILLO PERIFÉRICO, COLINDANTE A LA COLONIA LA FLORIDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TRAUMA DE TEGUCIGALPA"		
Ubicación:	El Molino a Orillas del Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C.		
Descripción del proyecto:	Realización de estudio geotécnico de terreno (granulometría y límites de consistencia, humedad natural, peso unitario, nivel freático y estratigrafía), mediante la ejecución de cinco (5) perforaciones de 15mts de profundidad, excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos, prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo.		
Objetivo/Propósito:	Conocer la capacidad portante del suelo en vista de que se quiere construir un Hospital de dos niveles		
Alcance del proyecto:	Conocer las propiedades del suelo mediante resultados de laboratorio		
Propietario del proyecto:	Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:	Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:	Ing. Jessica Ordoñez		
Celular:	9965-1070	Correo Institucional:	Jssk_ordnz@yahoo.com

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

Datos Financieros del Proyecto:		
Cooperante:	FONDOS NACIONALES	
Fuente de Financiamiento	Donación ()	Préstamo ()
Sector:	Sub Sector:	
Salud		
Empresa ejecutora:	GRUPO HABITAT	
Vigencia del proyecto:	28días	
Fecha de orden de inicio:	Fecha de Finalización contractual:	
16/noviembre/2018	13/diciembre/2018	
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejecutado a la fecha:	Monto pendiente de ejecutar:
L.235,415.00	L.135,366.63	L. 100,051.38
% de Ejecución actual:	57%	
Monto modificado por órdenes de cambio	Monto de finalización del proyecto (Proyectado):	
L. NO	L. NO	
Solicitud de ampliación:	Fecha de Finalización (Proyectada):	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
Justificación de ampliación del proyecto:		
*en base a tiempo		



Estatus actual del proyecto:

Proyecto en ejecución, Etapa de Análisis de Laboratorio.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:

Actividades programadas:

1. Granulometría
2. Límites de consistencia
3. Humedad natural
4. Peso unitario
5. Nivel freático
6. Estratigrafía
7. (5) perforaciones de 15mts de profundidad
8. Excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos
9. Prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo

Actividades ejecutadas:

1. Granulometría
2. Límites de consistencia
3. Humedad natural
4. Peso unitario
5. Nivel freático

Justificación de incremento del costo total del proyecto

Otros:



Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	Por tratarse de un estudio, consideramos que no se genera ningún impacto ambiental negativo
Impacto en el terreno y Asentamientos:	No se produce ningún impacto en el terreno.
Otro:	

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de noviembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION DE AREA DE ARCHIVO Y MEJORAS A LA EDIFICACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE SANTA ANA"		
Ubicación:	Santa Ana, Francisco Morazán		
Descripción del proyecto:	El proyecto consistirá en construcción de un archivo, pintura en paredes, reemplazo de puertas, ventanas, sanitarios y acondicionamiento de cubierta de teja de barro artesanal.		
Objetivo/Propósito:	Mejorar la infraestructura física del edificio del Centro Integrado de Salud (CIS), así como la ampliación del mismo. El cual evidencia cierto deterioro causado por factores climatológicos y del tiempo.		
Alcance del proyecto:	Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en El Centro Integrado de Salud de Santa Ana, generando ambientes adecuados con el fin primordial de brindar una atención de calidad y calidez a la población del municipio de Santa Ana.		
Propietario del proyecto:	Centro Integrado de Salud (CIS) Santa Ana, Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:	Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:	Ing. Dixon Romero		
Celular:	3232-7908	Correo Institucional:	dixonjassero@gmail.com

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

Datos Financieros del Proyecto:		
Cooperante:	FONDOS NACIONALES	
Fuente de Financiamiento	Donación ()	Préstamo ()
Sector:	Sub Sector:	
Salud		
Empresa ejecutora:	LEMPIRA S. de R. L.	
Vigencia del proyecto:	30días	
Fecha de orden de inicio:	Fecha de Finalización contractual:	
28/noviembre/2018	25/diciembre/2018	
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejecutado a la fecha:	Monto pendiente de ejecutar:
L.597,024.29	L.89,553.64	L. 507,470.65
% de Ejecución actual:	15%	
Monto modificado por órdenes de cambio	Monto de finalización del proyecto (Proyectado):	
L. NO	L. NO	
Solicitud de ampliación:	Fecha de Finalización (Proyectada):	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
Justificación de ampliación del proyecto:		
*en base a tiempo		

Estatus actual del proyecto:

Proyecto en ejecución, Obras Preliminares y Cimentación.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:

Actividades programadas:

1. Preliminares
2. Cimentación
3. Elementos Estructurales
4. Acabados
5. Cubierta de Techo
6. Generales

Actividades ejecutadas:

1. Preliminares
2. Cimentación

Justificación de incremento del costo total del proyecto

Otros:



Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de ampliación son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta que al finalizar la obra se buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
Impacto en el terreno y Asentamientos:	Por tratarse de un edificio existente, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
Otro:	

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de noviembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
Nombre del proyecto:	"AMPLIACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO"		
Ubicación:	Sitio ubicado dentro de los predios de la Región Sanitaria Departamental de Salud. Juticalpa, Olancho.		
Descripción del proyecto:	El proyecto consiste en la ampliación del edificio de redes integradas así como la realización de mejoras varias al edificio tales como el cambio de techo y cielo falso, resane y pintura en paredes así como mejoras en el sistema eléctrico (iluminación).		
Objetivo/Propósito:	Mejorar la infraestructura física del edificio de redes, el cual se encuentra en evidente deterioro causado por factores climatológicos y del tiempo.		
Alcance del proyecto:	Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Región Sanitaria de Salud, lo que propicia un mejor desempeño en ambientes adecuados con el fin primordial de brindar una atención de calidad a la población del departamento de Olancho.		
Propietario del proyecto:	Región Sanitaria Departamental de Salud de Olancho, Secretaría de Salud.		
Coordinador Técnico del Proyecto:	Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:	Ing. Ana Ruth López		
Celular:	3372-3063	Correo Institucional:	analopez@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
Cooperante:	FONDOS NACIONALES	
Fuente de Financiamiento	Donación ()	Préstamo ()
Sector:	Sub Sector:	
Salud		
Empresa ejecutora:	Corporación Sol S.A. DE C.V.	
Vigencia del proyecto:	30días	
Fecha de orden de inicio:	Fecha de Finalización contractual:	
22/noviembre/2018	21/diciembre/2018	
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejecutado a la fecha:	Monto pendiente de ejecutar:
L.899,880.58	L.134,982.09	L. 764,898.49
% de Ejecución actual:	15%	
Monto modificado por órdenes de cambio	Monto de finalización del proyecto (Proyectado):	
L. NO	L. NO	
Solicitud de ampliación:	Fecha de Finalización (Proyectada):	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
Justificación de ampliación del proyecto:		
*en base a tiempo		

Estatus actual del proyecto:

El Proyecto se encuentra en ejecución, realizando obras preliminares, excavaciones y elementos estructurales.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:

Actividades programadas:

1. Obras Preliminares
2. Excavaciones y Rellenos
3. Elementos Estructurales
4. Techos y Cielo Falso
5. Paredes
6. Pisos
7. Puertas
8. Acabados

Actividades ejecutadas:

1. Obras Preliminares
2. Excavaciones y Rellenos
3. Elementos Estructurales

Justificación de incremento del costo total del proyecto

Otros:

Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de ampliación son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta al finalizar la obra, buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
Impacto en el terreno y Asentamientos:	Por tratarse de un edificio existente dentro de un predio amplio y con muchos años de construcción, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
Otro:	