



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	MUNICIPALIDAD DE TOMALA
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Construcción de tramo de pavimento de concreto Hidráulico
Ubicación del Proyecto	Barrio El Pilar-Barrio Las Brisas Tomalá, Lempira.
Propósito	Crear una infraestructura que beneficie a los pobladores del municipio, siendo este tramo carretero muy importante ya que es la ruta que conecta el casco urbano con todas las aldeas del municipio.
Descripción del proyecto.	La dirección de carreteras de INSEP aprobó la cantidad de 222.41 metros lineales de concreto hidráulico con un ancho de calzada de 5.80 m, y teniendo el tramo un largo de 375 metros por lo tanto la corporación municipal aprobó finalizar el tramo con fondos municipales, por lo que la municipalidad construirá un total de 129.5 ML de pavimento.

Avances del proyecto.	En el periodo del mes de diciembre de 2018 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución: ✓ Se esta a la espera de que INSEP finalice el tramo que les corresponde para dar continuidad por parte municipal.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto,
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto(MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	✓ Municipalidad de Tomalá
Porcentaje de avance del proyecto.	10%
Fecha de finalización estimada	Febrero 2019



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.

No hay actividades ejecutadas en el mes de diciembre.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL