


**Oficio No.26-UTGP-2019**  
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero de 2019

Licenciada  
**Lesly Barahona Vivas**  
Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud  
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

Dando respuesta a su solicitud por medio de oficio No. 674-UT-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, puedo informarle que en el mes de diciembre se continuo con los cuatro proyectos iniciados en el mes de noviembre y se comenzó la ejecución de tres proyectos más de infraestructura con fondos de la Secretaria de Salud, a continuación se detalla en un cuadro la información solicitada de cada uno de ellos.

Sin otro particular, atentamente,

  
**Licda. Vanessa Hernández**  
Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



 : Ing. Alfonso Lobo - Coordinador Área de Infraestructura, UTGP  
 : Archivo

## Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de diciembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"ESTUDIO GEOTÉCNICO DE TERRENO, EN EL SITIO LLAMADO EL MOLINO A LA ORILLA DEL ANILLO PERIFÉRICO, COLINDANTE A LA COLONIA LA FLORIDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TRAUMA DE TEGUCIGALPA"		
<b>Ubicación:</b>	El Molino a Orillas del Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C.		
<b>Descripción del proyecto:</b>	Realización de estudio geotécnico de terreno (granulometría y límites de consistencia, humedad natural, peso unitario, nivel freático y estratigrafía), mediante la ejecución de cinco (5) perforaciones de 15mts de profundidad, excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos, prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Conocer la capacidad portante del suelo en vista de que se quiere construir un Hospital de dos niveles		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Conocer las propiedades del suelo mediante resultados de laboratorio		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Jessica Ordoñez		
<b>Celular:</b>	9965-1070	<b>Correo Institucional:</b>	Jssk_ordnz@yahoo.com

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, [www.salud.gob.hn](http://www.salud.gob.hn)

Tel. 2222-4689

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	GRUPO HABITAT	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	28días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
16/noviembre/2018	13/diciembre/2018	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L.235,415.00	L.235,415.00	L.0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	100%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
*en base a tiempo		

<b>Estatus actual del proyecto:</b>
<b>Proyecto Finalizado.</b>

<b>Comparación de lo programado con lo ejecutado:</b>	
<b>Actividades programadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Granulometría</li> <li>2. Límites de consistencia</li> <li>3. Humedad natural</li> <li>4. Peso unitario</li> <li>5. Nivel freático</li> <li>6. Estratigrafía</li> <li>7. (5) perforaciones de 15mts de profundidad</li> <li>8. Excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos</li> <li>9. Prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo</li> </ol>	<b>Actividades ejecutadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Granulometría</li> <li>2. Límites de consistencia</li> <li>3. Humedad natural</li> <li>4. Peso unitario</li> <li>5. Nivel freático</li> <li>6. Estratigrafía</li> <li>7. (5) perforaciones de 15mts de profundidad</li> <li>8. Excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos</li> <li>9. Prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo</li> </ol>
<b>Justificación de incremento del costo total del proyecto</b>	
<b>Otros:</b>	

<b>Datos Ambientales del Proyecto:</b>	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Por tratarse de un estudio, consideramos que no se genera ningún impacto ambiental negativo
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	No se produce ningún impacto en el terreno.
<b>Otro:</b>	

## Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de diciembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"CONSTRUCCION DE AREA DE ARCHIVO Y MEJORAS A LA EDIFICACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE SANTA ANA"		
<b>Ubicación:</b>	Santa Ana, Francisco Morazán		
<b>Descripción del proyecto:</b>	El proyecto consistirá en construcción de un archivo, pintura en paredes, reemplazo de puertas, ventanas, sanitarios y acondicionamiento de cubierta de teja de barro artesanal.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Mejorar la infraestructura física del edificio del Centro Integrado de Salud (CIS), así como la ampliación del mismo. El cual evidencia cierto deterioro causado por factores climatológicos y del tiempo.		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en El Centro Integrado de Salud de Santa Ana, generando ambientes adecuados con el fin primordial de brindar una atención de calidad y calidez a la población del municipio de Santa Ana.		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Centro Integrado de Salud (CIS) Santa Ana, Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Dixon Romero		
<b>Celular:</b>	3232-7908	<b>Correo Institucional:</b>	dixonjassero@gmail.com

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	LEMPIRA S. de R. L.	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	30días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
28/noviembre/2018	25/diciembre/2018	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L.597,024.29	L.597,024.29	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	85%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*15 días hábiles	17/enero/2019	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
<p>*en base a tiempo  <b>Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</b></p>		

**Estatus actual del proyecto:**

Proyecto en ejecución. Se está trabajando en obras de acabados.

**Comparación de lo programado con lo ejecutado:**

**Actividades programadas:**

1. Preliminares
2. Cimentación
3. Elementos Estructurales
4. Acabados
5. Cubierta de Techo
6. Generales

**Actividades ejecutadas:**

1. Preliminares
2. Cimentación
3. Elementos Estructurales
4. Cubierta e Techo
5. Generales

**Justificación de incremento del costo total del proyecto**

**Otros:**

Datos Ambientales del Proyecto:	
<b>Impacto Ambiental:</b>	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de ampliación son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta que al finalizar la obra se buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	Por tratarse de un edificio existente, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
<b>Otro:</b>	

## Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura

Proyectos de Infraestructura 2018

Informe mes de diciembre 2018

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"AMPLIACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO"		
<b>Ubicación:</b>	Sitio ubicado dentro de los predios de la Región Sanitaria Departamental de Salud. Juticalpa, Olancho.		
<b>Descripción del proyecto:</b>	El proyecto consiste en la ampliación del edificio de redes integradas así como la realización de mejoras varias al edificio tales como el cambio de techo y cielo falso, resane y pintura en paredes así como mejoras en el sistema eléctrico (iluminación).		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Mejorar la infraestructura física del edificio de redes, el cual se encuentra en evidente deterioro causado por factores climatológicos y del tiempo.		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Región Sanitaria de Salud, lo que propicia un mejor desempeño en ambientes adecuados con el fin primordial de brindar una atención de calidad a la población del departamento de Olancho.		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Región Sanitaria Departamental de Salud de Olancho, Secretaria de Salud.		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Ana Ruth López		
<b>Celular:</b>	3372-3063	<b>Correo Institucional:</b>	analopez@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	Corporación Sol S.A. DE C.V.	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	30días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
22/noviembre/2018	21/diciembre/2018	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L.899,880.58	L.899,880.58	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	95%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
15 días hábiles	15/enero/2019	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
<p>*en base a tiempo</p> <p>Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</p>		

**Estatus actual del proyecto:**

El Proyecto se encuentra en ejecución, realizando obras de acabados.

**Comparación de lo programado con lo ejecutado:**

**Actividades programadas:**

1. Obras Preliminares
2. Excavaciones y Rellenos
3. Elementos Estructurales
4. Techos y Cielo Falso
5. Paredes
6. Pisos
7. Puertas
8. Acabados

**Actividades ejecutadas:**

1. Obras Preliminares
2. Excavaciones y Rellenos
3. Elementos Estructurales
4. Techos y Cielo Falso
5. Paredes
6. Pisos
7. Puertas

**Justificación de incremento del costo total del proyecto**

**Otros:**

Datos Ambientales del Proyecto:	
<b>Impacto Ambiental:</b>	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de ampliación son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta al finalizar la obra, buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	Por tratarse de un edificio existente dentro de un predio amplio y con muchos años de construcción, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
<b>Otro:</b>	

<b>Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura</b>
<b>Proyectos de Infraestructura 2018</b>
<b>Informe mes de diciembre 2018</b>

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"PROYECTO ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL SUR"		
<b>Ubicación:</b>	Ciudad de Choluteca, Choluteca		
<b>Descripción del proyecto:</b>	Realización de estudio geotécnico de terreno (granulometría y límites de consistencia, humedad natural, peso unitario, nivel freático y estratigrafía), mediante la ejecución de cinco (5) perforaciones de 8mts de profundidad o hasta alcanzar suelo firme, excavación de cuatro (4) calicatas para la elaboración de ensayos, prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Conocer la capacidad portante del suelo en vista de que se quiere construir un Hospital de dos niveles		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Conocer las propiedades del suelo mediante resultados de laboratorio		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Celular:</b>	9880-0101	<b>Correo Institucional:</b>	porfiriolobo@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	G.E.A. ALTERNATIVAS	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	28 días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
05/diciembre/2018	05/enero/2019	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L. 263,800.51	L. 263,800.51	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	80%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*15 días hábiles	25/enero/2019	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
<p>*en base a tiempo Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</p>		

<b>Estatus actual del proyecto:</b>
<b>Proyecto en Ejecución,</b>

<b>Comparación de lo programado con lo ejecutado:</b>	
<b>Actividades programadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Granulometría</li> <li>2. Límites de consistencia</li> <li>3. Humedad natural</li> <li>4. Peso unitario</li> <li>5. Nivel freático</li> <li>6. Estratigrafía</li> <li>7. (5) perforaciones de 15mts de profundidad</li> <li>8. Excavación de cuatro calicatas para la elaboración de ensayos</li> <li>9. Prueba de penetración para determinar la capacidad del suelo</li> </ol>	<b>Actividades ejecutadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Granulometría</li> <li>2. Límites de consistencia</li> <li>3. Humedad natural</li> <li>4. Peso unitario</li> <li>5. Nivel freático</li> <li>6. Estratigrafía</li> <li>7. (5) perforaciones de 15 mts de profundidad</li> </ol>
<b>Justificación de incremento del costo total del proyecto</b>	
<b>Otros:</b>	

<b>Datos Ambientales del Proyecto:</b>	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Por tratarse de un estudio, consideramos que no se genera ningún impacto ambiental negativo
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	No se produce ningún impacto en el terreno.
<b>Otro:</b>	

<b>Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura</b>
<b>Proyectos de Infraestructura 2018</b>
<b>Informe mes de diciembre 2018</b>

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"PROYECTO CONSTRUCCION DEL COMEDOR AMIGABLE Y REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO DEL ASILO DE INVALIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE"		
<b>Ubicación:</b>	Boulevard Los Próceres esquina opuesta al Hospital San Felipe, Tegucigalpa M.D.C.		
<b>Descripción del proyecto:</b>	El proyecto a realizarse será la construcción del comedor amigable y la reparación de la cubierta de techo con el objetivo de impermeabilizar la losa del mismo para evitar filtraciones de aguas lluvias.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Contar con un área destinada para el consumo de alimentos para todos los pacientes que acuden a consulta en este tipo de servicio. Y también sustituir el impermeabilizante existen en las losas del edificio.		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Brindar al usuario del Centro un espacio confortable para el consumo de sus alimentos así como corregir los problemas de filtración de aguas lluvias.		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Celular:</b>	9880-0101	<b>Correo Institucional:</b>	porfiriolobo@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	Corporación Sol, S.A. DE C.V.	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	30 días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
05/diciembre/2018	07/enero/2019	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L.892,156.82	L.892,156.82	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	65%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*15 días hábiles	28/enero/2019	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
<p>*en base a tiempo</p> <p>Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</p>		

<b>Estatus actual del proyecto:</b>
<p>Proyecto en ejecución, se está trabajando en las obras de paredes, pisos y techos .</p>

<b>Comparación de lo programado con lo ejecutado:</b>	
<p><b>Actividades programadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preliminares</li> <li>2. Excavación y rellenos</li> <li>3. Cimentación</li> <li>4. Estructurales</li> <li>5. Pisos</li> <li>6. Paredes</li> <li>7. Techos</li> <li>8. Cielos</li> <li>9. Acabados</li> <li>10. Puertas y ventanas</li> <li>11. Instalaciones hidrosanitarias</li> <li>12. Instalaciones eléctricas</li> <li>13. Limpieza final</li> </ol>	<p><b>Actividades ejecutadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preliminares</li> <li>2. Excavaciones y rellenos</li> <li>3. Cimentación</li> <li>4. Estructural</li> <li>5. Pisos</li> <li>6. Paredes</li> <li>7. Techos</li> </ol>
<b>Justificación de incremento del costo total del proyecto</b>	
<b>Otros:</b>	

Datos Ambientales del Proyecto:	
<b>Impacto Ambiental:</b>	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de construcción son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta al finalizar la obra, buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	Por tratarse de un edificio existente dentro de un predio amplio y con muchos años de construcción, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
<b>Otro:</b>	

<b>Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura</b>
<b>Proyectos de Infraestructura 2018</b>
<b>Informe mes de diciembre 2018</b>

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)"		
<b>Ubicación:</b>	Secretaria de Salud, Tegucigalpa M.D.C.		
<b>Descripción del proyecto:</b>	El proyecto consiste en: instalaciones eléctricas; tablero, luminaria, toma corriente e instalación de aires acondicionados, puntos de red para internet, instalación de inodoros, urinal, lava manos, top de granito, cerámica de pared e instalación de puerta en baños, pintura y pared de vidrio de bronce transparente.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Mejorar la infraestructura física del edificio de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (U.T.G.P.) El cual evidencia cierto deterioro causado por factores del tiempo.		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en la U.T.G.P. generando ambientes adecuados con el fin primordial de mejorar el desempeño laboral.		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Celular:</b>	9880-0101	<b>Correo Institucional:</b>	porfiriolobo@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	CORPORACION SOL	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	30días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
12/diciembre/2018	14/enero/2019	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L.891,437.86	L.891,437.86	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	70%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*15 días hábiles	04/febrero/2019	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
<p>*en base a tiempo  <b>Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</b></p>		

<b>Estatus actual del proyecto:</b>
<p>Proyecto en ejecución, se está terminando con las obras en los baños y se han realizado alguna de las obras de acabados, así como las instalaciones Eléctricas.</p>

<b>Comparación de lo programado con lo ejecutado:</b>	
<p><b>Actividades programadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obras Preliminares</li> <li>2. Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones</li> <li>3. Baños</li> <li>4. Acabados</li> </ol>	<p><b>Actividades ejecutadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obras Preliminares</li> <li>2. Baños</li> <li>3. Instalaciones Eléctricas</li> </ol>
<b>Justificación de incremento del costo total del proyecto</b>	
<b>Otros:</b>	

Datos Ambientales del Proyecto:	
<b>Impacto Ambiental:</b>	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de construcción son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta que al finalizar la obra se buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	Por tratarse de un edificio existente, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
<b>Otro:</b>	

<b>Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura</b>
<b>Proyectos de Infraestructura 2018</b>
<b>Informe mes de diciembre 2018</b>

Datos Generales del Proyecto:			
<b>Nombre del proyecto:</b>	"OBRAS DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR"		
<b>Ubicación:</b>	Ciudad de Choluteca, Choluteca		
<b>Descripción del proyecto:</b>	Se perforaran dos pozos para el abastecimiento de agua del futuro proyecto de construcción del Hospital del Sur, se realizara la construcción de todo el alcantarillado sanitario para el mismo, así como la construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.		
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Preparar las condiciones del terreno, y proveer el abastecimiento de Agua potable así como el alcantarillado sanitario para el proyecto de construcción del Hospital del Sur.		
<b>Alcance del proyecto:</b>	Con la Construcción de Obras de Contraparte se da cumplimiento a las condiciones que como contraparte corresponden al Gobierno de Honduras establecidas dentro del convenio de préstamo entre EXPORT-IMPORT BANK DE COREA y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, previo al comienzo de las obras de construcción del Hospital del Sur.		
<b>Propietario del proyecto:</b>	Secretaria de Salud		
<b>Coordinador Técnico del Proyecto:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Técnico de Infraestructura/UTGP:</b>	Ing. Alfonso Lobo		
<b>Celular:</b>	9880-0101	<b>Correo Institucional:</b>	porfiriolobo@salud.gov.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
<b>Cooperante:</b>	FONDOS NACIONALES	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Donación ( )	Préstamo ( )
<b>Sector:</b>	<b>Sub Sector:</b>	
Salud		
<b>Empresa ejecutora:</b>	SUALEMAN	
<b>Vigencia del proyecto:</b>	80 días	
<b>Fecha de orden de inicio:</b>	<b>Fecha de Finalización contractual:</b>	
23/noviembre/2018	11/febrero/2019	
<b>Monto del proyecto según contrato:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha:</b>	<b>Monto pendiente de ejecutar:</b>
L. 8,724,582.30	L. 8,724,582.30	L. 0.00
<b>% de Ejecución actual:</b>	60%	
<b>Monto modificado por órdenes de cambio</b>	<b>Monto de finalización del proyecto (Proyectado):</b>	
L. NO	L. NO	
<b>Solicitud de ampliación:</b>	<b>Fecha de Finalización (Proyectada):</b>	
*Indicar en meses	dd/mm/aa	
<b>Justificación de ampliación del proyecto:</b>		
*en base a tiempo		
<p>Hubo modificación en ejecución de obras por problemas de contingencias. Y Sefin cerro sistema antes de la fecha prevista, se cargo en su totalidad los desembolsos porque es ejecución 2018, pero los últimos conciliados Sefin los hace en la segunda quincena del mes de Enero.</p>		

**Estatus actual del proyecto:**

**Proyecto en Ejecución, Obras de excavación para colocación de tubería de Aguas Negras y excavación para pozos de inspección, inicio de construcción de Muro de Contención.**

**Comparación de lo programado con lo ejecutado:**

**Actividades programadas:**

1. Perforación de Dos Pozos
2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.
3. Construcción de Alcantarillado

**Actividades ejecutadas:**

1. Inicio de construcción de alcantarillado.
2. Comienzo de construcción de muro de contención.

**Justificación de incremento del costo total del proyecto**

**Otros:**

<b>Datos Ambientales del Proyecto:</b>	
<b>Impacto Ambiental:</b>	
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	
<b>Otro:</b>	