

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE DEL 2018**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 13 de Enero del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0001-SGIMSG-2019

ING 001

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 de Enero del 2019

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE DEL 2018**:

1. El proyecto de “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 13 de Enero del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo

MEMORANDO NO. 003- SGIMSG-2019

PARA: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

DE: ARQ. CINDY ROBINSON 
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

FECHA: 02 DE ENERO 2019

ASUNTO: LO INDICADO

Por este medio se presenta información sobre Proyecto “Ampliación de Sala de Cardiología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

NOMBRE DEL PROYECTO:

“Ampliación de Sala de Cardiología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”

LICITACIÓN:

N° PC-005-2018

RESOLUCIÓN:

CI IHSS-GAYF N°892/25-10-2018

NUMERO DE CONTRATO:



No. 252-2018

MONTO DE CONTRATO:

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y un lempiras con cuarenta y tres Centavos (LPS. 428,651.43).

EMPRESA EJECUTORA:

Empresa LEMPIRA S. de R.L.

FECHA DE INICIO:

27 de Noviembre de 2018

PLAZO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO:

30 días calendario

FECHA DE FINALIZACIÓN:

26 de Diciembre del 2018

AVANCE DEL PROYECTO:

A la fecha se han realizado las actividades de demolición de paredes, desmontaje de muebles, desmontaje de sistema eléctrico, demolición de estructura de techo y desmontaje de cubierta de techo, desmontaje de ventana, desmontaje de puerta, desmontaje de cortina metálica, construcción de soleras, construcción de paredes de durock, construcción de estructura de techo, instalaciones de aguas negras.

Actualmente se encuentra en trámite solicitud de ampliación de tiempo para ejecución del proyecto, esto debido a la necesidad de posponer algunos trabajos para evitar perturbar la tranquilidad de los pacientes de consulta externa.

ESTIMACIONES DE PAGO:

Aun no se ha realizado trámite de pago.

En espera de sus observaciones,

Atentamente.

CR/CR
cc: Archivo

SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
TEGUCIGALPA

Teléfono: (504) 22-374736 EXT. 1101, consultas@ihss.hn
www.ihss.hn

MEMORANDO NO. 0004- SGIMSG-2019

PARA: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

DE: ARQ. CINDY ROBINSON 
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

FECHA: 02 DE ENERO 2019

ASUNTO: LO INDICADO

Por este medio se presenta información sobre Proyecto “Ampliación de Sala de Oncología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)” en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

PROYECTO:

“Ampliación de Sala de Oncología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”

LICITACIÓN:

N° PC-004-2018

RESOLUCIÓN:

CI IHSS-GAYF N°759/18-09-2018

NUMERO DE CONTRATO:

N° 219-2018

MONTO DE CONTRATO:

Ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con setenta y tres centavos (LPS. 183,245.73).

EMPRESA EJECUTORA:

Empresa Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS)

02 ENE 2019




MEMO SGIMSG – 4111- 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 28 de Diciembre del 2018.



ASUNTO: Información Portal Transparencia.

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de DICIEMBRE del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 20-2017: Contrato 228/2017 “Adquisición de unidades de aire acondicionado tipo paquete para las clínicas periféricas, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Clínicas periféricas de Calpules, Choloma, El Progreso, Tepeaca, Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de unidades de Tipo Paquete de aire acondicionado.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de las unidades de aire acondicionado, se busca mejorar el sistema de climatización de los recintos donde se brinda la atención médica en las diferentes clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** El Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos nuevos funcionan con refrigerantes amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.

- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 07

- de Diciembre del 2017 al 05 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 1 Contrato:** 10 días calendario finalizando el 15 de Abril del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 2 Contrato:** 35 días calendario finalizando el 20 de Mayo del 2018.
- **Plazo Ampliación No. 3 Contrato:** 25 días calendario finalizando el 14 de Junio del 2018.
- **Valor del Contrato:** L. 14,493,921.72
- **Garantía:** Atlántida Calidad.
- **Vigencia:** 01- oct- 2018 al 01- oct - 2019.
- **Ampliación Monto Contrato:** 1,379,166.57
- **Nuevo Monto Contrato:** 15,873,088.29
- **Valores Pagados a la fecha del Proyecto:** Estimación No.1 L. 494,506.49, Estimación No. 2 L. 11,296,044.42 Pago No. 3 L. 290,750.94 Pago No. 4 L. 985,658.00 Pago No. 5 L.2,759,246.85
- **Justificación de ampliación de monto:** Reparación de ductos de aire acondicionado y reparación de instalaciones eléctricas dañadas.
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo





MEMO SGIMSG – 4112 - 2018.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 28 de Diciembre del 2018.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de DICIEMBRE del 2018, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** LICITACIÓN PRIVADA No. 002-2017: Contrato 016/2018 “Adquisición e instalación de tres ascensores, dos (2) para el edificio administrativo de Tegucigalpa y uno (1) para el edificio de La Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **UBICACIÓN:** Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa y la Clínica de Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Sustitución de tres elevadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante el reemplazo de los dos ascensores del edificio administrativo, se busca mejorar el sistema de traslado de personal y visitantes de las oficinas del IHSS y la implementación del ascensor de pacientes de terapia física de la Clínica de rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados, pacientes, proveedores y patronos de Edificio administrativo en Tegucigalpa y paciente de rehabilitación física del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía eléctrica, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.

- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 180 días calendario, a partir del 09 del febrero del 2018.
Fecha de terminación del Contrato, 08 de octubre del 2018.
Luego la fecha de terminación del Contrato, 12 de noviembre del 2018, posteriormente se hicieron obras no contratadas que no sobrepasaron el 10% del Contrato, que incluye la instalación de un sistema de bombeo de agua en caso de inundación y conexiones eléctricas para que los elevadores funciones con el sistema de emergencia del edificio administrativo.
La nueva fecha de terminación fué el 02/diciembre/2018.
- **Valor del Contrato:** L. 7,785,000.00
- **Garantía: Cumplimiento por L. 1,167,750.00**
- **Vigencia: 01 junio- 07- noviembre 2018**
- **La Contratista presento cheque certificado por L. 1,167,750.00 porque la garantía se encuentra en trámite.**
- **Ampliación Monto Contrato: L. 411,616.85**
- **Avance: Se encuentran funcionando los 3 elevadores contratados, se han concluido las Obras adicionales.**
- **Valor a Pagado del Proyecto: Pago No. 1 L. 1,750,000 Pago No. 2 L. 932,500.00 Pago No. 3 L. 2,262,500 Pago No. 4 L. 2,840,000 y Pago No.5 L. 411,616.85**
- **Porcentaje de Avance: 100%**

Se despide de Usted,
Atentamente.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 004-SGDMHRN-2018

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALLAN ZAVALA
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO HRN

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 de Enero del 2019

En respuesta a su solicitud verbal, donde solicita dar respuesta al ítem Nº 2 del Memorandum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE DEL 2018**:

1. El proyecto de "OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS." y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS."
4. **Ubicación de Proyecto:** Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes con insuficiencia renal aguda.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.



B. Elaboración del Proyecto:

7. Alcance del Proyecto (principal producto): mejorar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento que son atendidos en las diferentes áreas del Hospital: así como en la Clínica de Rehabilitación.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Impacto mínimo, producto de la instalación mecánica de las moldes de aire acondicionado.
10. Detalles del contacto:
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios
12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,500,000.00
13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 8 de Junio del 2017
14. Estado del Proyecto: Se emitió orden de compra No. 4500000567 fecha de inicio el 29 de Diciembre de 2017 noventa días calendario.
15. Costo de Finalización: no hay variación con respecto al valor contratado
16. Fecha de Finalización: 11 de Junio del 2018.

C. Ejecución del Proyecto:

Proceso de finalización y pago:

X. El proyecto de "REMEDIACIÓN DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HERN DEL IHSS," y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:



1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL H.R.N DEL L.H.S.S."
4. **Ubicación de Proyecto:** Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Construcción de una área adecuada para el correcto manejo de los medicamentos dispensados hacia áreas Hospitalarias, Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes en la sala de cuidados intensivos, remodelación de un área para la creación de una sala de cuidados intermedios.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, instalación de red de gases médicos, entre otros.

D. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en los servicios hospitalarios en el Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 9,843,105.16
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 20 de Agosto del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** orden de inicio 6 Diciembre 2018
15. **Costo de Finalización:** no hay variación con respecto al valor contratado.
16. **Fecha de Finalización:** 6 de Marzo del 2019.

E. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.



9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.

10. **Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- yuja26@hotmail.com

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

2. El proyecto de "Contrato Suministro, Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS" y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "Contrato Suministro, Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS".
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Reemplazar las unidades de aire acondicionado en mal estado así como la complementación de equipos en áreas que se necesite el mejoramiento de la climatización, para brindar un mejor servicio a los usuarios del instituto.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontajes, modificaciones en cielos falsos, instalación mecánica y eléctrica de las unidades de aire acondicionado, resanes en paredes producto de la instalación.