

## INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem Nº 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de ENERO DEL 2019:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

### **A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

### **B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78





13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 14 de Febrero del 2019.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0273-SGIMSG-2019

ING 010

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 01 de Febrero del 2019



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem Nº 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de ENERO DEL 2019:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 14 de Febrero del 2019.


## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.  
cc. Archivo






## MEMO SGIMSG – 0233- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 01 de Febrero del 2019.



ASUNTO: Información Portal Transparencia.

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de ENERO del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96
- **Garantía:** Banco FICOHSA Lps. 885,709.79
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca, Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.

- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se retira la capa vegetal y el marcaje de las Obras.
- **Valor a Pagado del Proyecto:** Ninguno
- **Porcentaje de Avance:** 3%

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo



**MEMORANDO NO. 0329- SGIMSG-2019**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y  
SERVICIOS GENERALES

**DE:** ARQ. CINDY ROBINSON   
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** 04 DE FEBRERO 2019

**ASUNTO:** LO INDICADO



Por este medio se presenta información sobre Proyecto "Ampliación de Sala de Cardiología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

"Ampliación de Sala de Cardiología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)"

**LICITACIÓN:**

N° PC-005-2018

**RESOLUCIÓN:**

CI IHSS-GAYF N°892/25-10-2018

**NUMERO DE CONTRATO:**


No. 252-2018

**MONTO DE CONTRATO:**

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y un lempiras con cuarenta y tres Centavos (LPS. 428,651.43).

**EMPRESA EJECUTORA:**

Empresa LEMPIRA S. de R.L.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**FECHA DE INICIO:**

27 de Noviembre de 2018

**PLAZO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO:**

30 días calendario

**FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACUERDO A CONTRATO:**

26 de Diciembre del 2018

**FECHA DE FINALIZACIÓN POR AMPLIACION DE TIEMPO DE EJECUCION:**

09 de Enero del 2018. Tiempo de ampliación de (14) días calendario. Aprobado por Certificación Resolución CI IHSS GAYF No. 1196/27-12-2018.

15 de Enero del 2018. Tiempo de ampliación de (5) días hábiles. Aun en espera de recibir documento de autorización. Solicitud realizada mediante memorando 0078-SGIMYSG-2019.

**AVANCE DEL PROYECTO:**

A la fecha se ha concluido con el proyecto.

**ESTIMACIONES DE PAGO:**

Aun no se ha realizado trámite de pago.



En espera de sus observaciones,

Atentamente.

CR/CR

cc: Archivo

SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
TEGUCIGALPA

Teléfono: (504) 22-374736 EXT. 1101, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

**MEMORANDO NO. 0330- SGIMSG-2019**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y  
SERVICIOS GENERALES

**DE:** ARQ. CINDY ROBINSON   
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** 04 DE FEBRERO 2019

**ASUNTO:** LO INDICADO



Por este medio se presenta información sobre Proyecto “Ampliación de Sala de Oncología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)” en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

**PROYECTO:**

“Ampliación de Sala de Oncología del Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”

**LICITACIÓN:**

N° PC-004-2018

**RESOLUCIÓN:**

CI IHSS-GAYF N°759/18-09-2018

**NUMERO DE CONTRATO:**


N° 219-2018

**MONTO DE CONTRATO:**

Ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con setenta y tres centavos (LPS. 183,245.73).

**EMPRESA EJECUTORA:**

Empresa Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**FECHA DE INICIO:**

04 de Diciembre de 2018

**PLAZO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO:**

30 días calendario

**FECHA DE FINALIZACIÓN:**

02 de Enero del 2019

**FECHA DE FINALIZACIÓN POR AMPLIACION DE TIEMPO DE EJECUCION:**

14 de Enero del 2018. Tiempo de ampliación de (12) días calendario. Aprobado por Certificación Resolución CI IHSS GAYF No. 1196/27-12-2018.

**AVANCE DEL PROYECTO:**

A la fecha se ha concluido con el proyecto.

**ESTIMACIONES DE PAGO:**

Aun no se ha realizado trámite de pago.

En espera de sus observaciones,


Atentamente.



CR/CR  
cc: Archivo

SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
TEGUCIGALPA

Teléfono: (504) 22-374736 EXT. 1101, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)  
[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


**MEMORANDO No. 070-SGDMHRN-2019**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. ALLAN ZAVALA  
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO HRN

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 04 de Febrero del 2019



En respuesta a su solicitud verbal, donde solicita dar respuesta al Ítem Nº 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **ENERO DE 2019:**

1. El proyecto de “**OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS.**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes con insuficiencia renal aguda.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.

**10. Detalles del contacto:**

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 9453-8351
- [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)

**11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

**12. Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en proceso de cierre.

2. El proyecto de **“Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS”** y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS”.
- 4. Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca, San Pedro Sula.
- 5. Propósito:** Reemplazar las unidades de aire acondicionado en mal estado así como la complementación de equipos en áreas que se necesite el mejoramiento de la climatización, para brindar un mejor servicio a los usuarios del instituto.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontajes, modificaciones en cielos falsos, instalación mecánica y eléctrica de las unidades de aire acondicionado, resanes en paredes producto de la instalación.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:


7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** mejorar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento que son atendidos en las diferentes áreas del Hospital; así como en la Clínica de Rehabilitación.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Impacto mínimo, producto de la instalación mecánica de las unidades de aire acondicionado.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 8,500,000.00
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 8 de Junio del 2017.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió orden de compra No. 4500000567 fecha de inicio el 29 de Diciembre de 2017 noventa días calendario.
15. **Costo de Finalización:** no hay variación con respecto al valor contratado.
16. **Fecha de Finalización:** 11 de Junio del 2018.

## C. Ejecución del Proyecto:

Proceso de finalización, iniciando mantenimiento preventivo y proceso de pago.

3. El proyecto de “REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL H.R.N DEL I.H.S.S.” y se informa lo siguiente:

## A. Identificación del Proyecto:





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL H.R.N DEL I.H.S.S."
4. **Ubicación de Proyecto:** Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Construcción de una área adecuada para el correcto manejo de los medicamentos dispensados hacia áreas Hospitalarias, Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes en la sala de cuidados intensivos, remodelación de un área para la creación de una sala de cuidados intermedios.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, instalación de red de gases médicos, entre otros.

**D. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en los servicios hospitalarios en el Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 9,843,105.16
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 20 de Agosto del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** orden de inicio 6 Diciembre 2018
15. **Costo de Finalización:** no hay variación con respecto al valor contratado.
16. **Fecha de Finalización:** 6 de Marzo del 2019.

**E. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar.

Atte.  
cc. Archivo

