




UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 121-2019
04 de febrero de 2019

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina



Estimada Máster Salgado:


Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-0174-2019 de fecha 29 de enero de 2019 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Enero del Año 2019 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Así mismo, se informa que no hubo asignación presupuestaria para los proyectos de infraestructura de arrastre durante el mes de enero de 2019, por lo anterior no hay ejecución presupuestaria. En este mes no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Enero Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Consortio Salvador García SERPIC, S.A.	22/07/2016	01/09/2016	420 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	804,805,836.48
	Orden de Cambio No. 1			08/12/2016				806,981,624.43
	Orden de Cambio No. 2			13/12/2016				816,989,643.48
	Orden de Cambio No. 3			28/03/2017				822,745,420.19
	Orden de Cambio No. 4			31/05/2017				819,148,489.67
	Orden de Cambio No. 5			24/07/2017				820,977,927.18
	Orden de Cambio No. 6			18/09/2017				825,785,073.86
	Modificación No. 1			22/09/2017		510 días calendario		828,051,170.61
	Modificación No. 2			14/12/2017		600 días calendario		845,011,028.67
	Modificación No. 3			23/04/2018		690 días calendario		849,094,809.63
	Modificación No. 4			20/07/2018		760 días calendario		849,094,809.63
	Modificación No. 5			27/08/2018				848,618,821.40
	Modificación No. 6			28/09/2018		880 días calendario		847,994,836.12
	2			Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Saybe y Asociados, S. de R.L.		15/07/2016
Modificación No. 1		14/12/2017		20 meses			35,976,371.18	
Adendum No. 1 a la Modificación No. 1		16/03/2018						
Modificación No. 2		23/03/2018		22 meses			37,715,370.87	
Modificación No. 3		31/05/2018		25 meses			37,715,370.87	
Modificación No. 4		31/08/2018		27 meses			37,715,370.87	
Modificación No. 5		31/10/2018		30 meses			37,715,370.87	





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Enero Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	02/02/2017	20/03/2017	360 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m ² .	59,749,801.15
	Orden de Cambio No. 1			22/09/2017				65,040,685.22
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			05/03/2018				
	Modificación No. 1			14/03/2018		438 días calendario		70,078,038.49
	Modificación No. 2			31/05/2018		484 días calendario		71,126,817.07
	Modificación No. 3			16/07/2018		530 días calendario		70,924,362.06
	Modificación No. 4			31/08/2018		II Etapa: 545 días calendario III Etapa: 143 días calendario Total: 673 días		74,506,107.17
	Modificación No. 5			13/09/2018				74,501,333.45
	Modificación No. 6		21/01/2019		III Etapa: 203 días Total: 733 días	74,500,364.74		
2	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
	Modificación No. 2			12/10/2018		711 días calendario		54,766,713.86
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			13/11/2018				
3	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/05/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			07/09/2018				39,778,634.03
	Modificación No. 4			06/11/2018		733 días calendario		39,778,634.03
4	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/09/2018				298,847,678.54
	Orden de Cambio No. 2			07/12/2018				300,165,720.05





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Enero Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
5	Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Consorcio CONASH-ICSA	16/02/2017	01/03/2017	13 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	7,109,482.23
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			14/03/2018				
	Modificación No. 1			23/03/2018		15.5 meses		8,388,086.66
	Modificación No. 2			15/06/2018		17 meses		8,885,238.03
	Modificación No. 3			31/07/2018		18.5 meses		8,885,238.03
6	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	952,000.00
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			09/04/2018				
	Modificación No. 1			14/05/2018		19 meses		1,190,000.00
7	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			28/02/2018				
	Modificación No. 1			09/03/2018		12.5 meses		4,912,135.15
	Modificación No. 2			26/06/2018		14.5 meses		5,499,676.29
	Modificación No. 3			27/08/2018		17.5 meses		5,499,676.29
	Modificación No. 4			27/11/2018		23.5 meses		5,499,676.29
8	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				

*Observación: Durante el mes de enero de 2019 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Año 2018 Vigente al Mes de Enero Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2018-SEAPI-UNAH-HEU	Desmontaje de Parasoles e Instalación de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico Quirúrgico (BMQ) del Hospital Escuela Universitario.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	15/10/2018	27/11/2018	120 días calendario	El proyecto consiste en desmontar y trasladar 196 parasoles de concreto existentes y suministrar e instalar 199 nuevos parasoles.	15,955,452.13

*Observación: El Contrato de Construcción No. CC-01-2018-SEAPI-UNAH-HEU, fue suscrito por el Doctor Francisco José Herrera Alvarado en su condición de Presidente de la Junta Directiva y de Gestión del Hospital Escuela Universitario y Rector Interino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actuando en el marco del Acuerdo No. JDG-O-086-06-2018 de fecha 8 de junio de 2018, Acuerdo No. JDG-EO-093-06-2018 de fecha 18 de junio de 2018 y del Decreto No. 71-2018 de fecha 17 de julio de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,726 de fecha 23 de agosto de 2018. El valor del contrato será financiado de la Estructura Presupuestaria: Programa 15, Sub-Programa 01, A/O 01, Objeto del Gasto 41120 del Hospital Escuela Universitario.

