



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.


Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com



INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE ENERO AÑO 2019.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
001	SECTOR EDUCACION 11-001	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción Muro de Contención y Muro Perimetral Escuela José Trinidad Reyes.	03/12/2018	38,075.85	11,600.67	49,676.52	100%	
002	SECTOR SALUD 11-002	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Rampa de Acceso y Portón Corredizo en Centro de Capacidades Especiales.	28/12/2018	29,952.00	-	29,952.00	90%	




CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES. ALDEA DE TABLONES ARRIBA.


**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**


Descripción: Construcción Muro de Contención y Muro Perimetral, Escuela José Trinidad Reyes
 Ejecutor: Ramon Enrique Vallejo Reyes
 Monto de Contrato: L. 38,075.85

Aldea: N/A
 Fecha Contrato: 03 de Diciembre del 2018
 Bo. Colonia: Tablones Arriba

Departamento: Choluteca
 Municipio: Santa Ana de Yaguare
 Periodo del: 18 de Diciembre del 2018 a 14 de Enero del 2019


ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
DEMOLICIONES												
1.0	Demolición de mampostería	m ²	4.55	365.00	L. 1,660.75	4.20	L. 1,533.00	0.35	L. 127.75	4.55	L. 1,660.75	100.00%
2.0	Acarreo de material de desperdicio con carretilla	m ³	10.15	75.00	L. 761.25	9.13	L. 684.75	1.02	L. 76.50	10.15	L. 761.25	100.00%
TOTAL					L. 2,422.00				L. 204.25		L. 2,422.00	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN												
3.0	Trazado y marcado	ml	13.00	25.00	L. 325.00	11.70	L. 292.50	1.30	L. 32.50	13.00	L. 325.00	100.00%
4.0	Excavación de material no calificado	m ²	23.40	265.15	L. 6,204.51	21.00	L. 5,568.15	2.40	L. 636.36	23.40	L. 6,204.51	100.00%
5.0	Muro de mampostería	m ²	42.12	335.40	L. 14,127.04	33.97	L. 11,363.54	8.15	L. 2,733.51	42.12	L. 14,127.05	100.00%
TOTAL					L. 20,656.55				L. 3,402.37		L. 20,656.56	100.00%
MURO PERIMETRAL												
6.0	Trazado y marcado	ml	13.00	L. 25.00	L. 325.00			13.00	L. 325.00	13.00	L. 325.00	100.00%
7.0	Solera de 20x20 m, 4#3 y #2 @ 15 cms, Concreto 1:2:2 (superior)	ml	13.00	L. 127.50	L. 1,657.50			13.00	L. 1,657.50	13.00	L. 1,657.50	100.00%
8.0	Pared de bloque sisada de 15 cm, 1#3 @ 4 hileras	ml	25.00	L. 188.00	L. 4,700.00			25.00	L. 4,700.00	25.00	L. 4,700.00	100.00%
9.0	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2	ml	14.10	L. 103.50	L. 1,459.35			14.10	L. 1,459.35	14.10	L. 1,459.35	100.00%
10.0	Solera 15x15cm, 4#3 y #2 @ 20, concreto 1:2:2, (cierre)	ml	13.00	L. 112.15	L. 1,457.95			13.00	L. 1,457.95	13.00	L. 1,457.95	100.00%
11.0	Tallado de elementos de hasta 20 cm	ml	85.00	L. 63.50	L. 5,397.50			85.00	L. 5,397.50	85.00	L. 5,397.50	100.00%
TOTAL					L. 14,997.30				L. 14,997.30		L. 14,997.30	100.00%
GRAN TOTAL					L. 38,075.85		19,471.94		18,603.92		38,075.86	100.00%

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	18,471.94	18,603.92	38,075.86
Retención por Anticipo	2,920.79	2,780.99	5,711.38
Retención por I.S.R. (12.5%)			
Retención por Calidad de Obra			
Retención por Multa			
Neto a Pagar	16,551.15	16,813.33	32,364.48

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA



Firma: *Ramon Enrique Vallejo Reyes*
Nombre: Ramon Enrique Vallejo Reyes
FECHA: 14/01/2019

INGENIERO SUPERVISOR




Firma: *Eymar Rivera*
Nombre: Ing. Eymar Rivera
FECHA: 14/01/2019

ALCALDE MUNICIPAL



Firma: *Eduardo Torres*
Nombre: Eduardo Torres
FECHA: 14/01/2019




**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL ESCUELA
JOSE TRINIDAD REYES.**

ALDEA DE TABLONES ARRIBA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"





Muro sin tallados



Muro con tallados


Ing. Eynar Rivera Araujo
Supervisor






CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES. ALDEA DE TABLONES ARRIBA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE																																							
Descripción: Construcción Muro de Contención y Muro Perimetral, Escuela José Trinidad Reyes Ejecutor: Ramon Enrique Vallejo Reyes Monto de Contrato: L. 11,800.67				Aldea: N/A Fecha Contrato: 03 de Diciembre del 2018 Bo./Colonia: Tablones Arriba ADENDUM POR MANO DE OBRA #1 ESTIMACIÓN #1 (FINAL)				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yaguare Periodo del: 21 de Diciembre del 2018 a 14 de Enero del 2019																															
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL																													
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%																											
DEMOLICIONES																																							
1.00	Demolición de mampostería	m³	3.36	365.00	L. 1,226.40			3.36	L. 1,226.40	3.36	L. 1,226.40	100.00%																											
2.00	Demolición de elementos de concreto	ml	14.40	35.00	L. 504.00			14.40	L. 504.00	14.40	L. 504.00	100.00%																											
3.00	Demolición de pared de bloque	m²	8.40	51.00	L. 428.40			8.40	L. 428.40	8.40	L. 428.40	100.00%																											
	TOTAL				L. 2,158.80				L. 2,158.80		L. 2,158.80	100.00%																											
MURO DE CONTENCIÓN																																							
3.00	Trazado y marcado	ml	4.20	25.00	L. 105.00			4.20	L. 105.00	4.20	L. 105.00	100.00%																											
4.00	Excavación de material no calificado	m³	7.56	265.15	L. 2,004.53			7.56	L. 2,004.53	7.56	L. 2,004.53	100.00%																											
5.00	Muro de mampostería	m²	6.26	335.40	L. 2,099.59			6.26	L. 2,099.60	6.26	L. 2,099.60	100.00%																											
	TOTAL				L. 4,209.13				L. 4,209.14		L. 4,209.14	100.00%																											
MURO PERIMETRAL																																							
6.0	Trazado y marcado	ml	4.20	L. 25.00	L. 105.00			4.20	L. 105.00	4.20	L. 105.00	100.00%																											
7.0	Solera de 20x20 m, 4#3 y #2 @ 15 cms, Concreto 1:2:2 (superior)	ml	4.20	L. 127.50	L. 535.50			4.20	L. 535.50	4.20	L. 535.50	100.00%																											
8.0	Pared de bloque sisada de 15 cm, 1#3 @ 4 hileras	ml	8.40	L. 188.00	L. 1,579.20			8.40	L. 1,579.20	8.40	L. 1,579.20	100.00%																											
9.0	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2	ml	6.40	L. 103.50	L. 662.40			6.40	L. 662.40	6.40	L. 662.40	100.00%																											
10.0	Solera 15x15cm, 4#3 y #2 @ 20, concreto 1:2:2, (cierre)	ml	4.20	L. 112.15	L. 471.03			4.20	L. 471.03	4.20	L. 471.03	100.00%																											
11.0	Tallado de elementos de hasta 20 cm	ml	29.60	L. 63.50	L. 1,879.60			29.60	L. 1,879.60	29.60	L. 1,879.60	100.00%																											
	TOTAL				L. 5,232.73				L. 5,232.73		L. 5,232.73	100.00%																											
GRAN TOTAL						L. 11,800.67			11,800.67		11,800.67	100.00%																											
En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td>-</td> <td>11,800.67</td> <td>11,800.67</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td>-</td> <td>11,800.67</td> <td>11,800.67</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO	-	11,800.67	11,800.67	Retención por Anticipo	-	0.00	0.00	Retención por I.S.R. (12.5%)	-	-	-	Retención por Calidad de Obra	-	-	-	Retención por Multa	-	-	-	Neto a Pagar	-	11,800.67	11,800.67
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																																				
MONTO ESTIMADO	-	11,800.67	11,800.67																																				
Retención por Anticipo	-	0.00	0.00																																				
Retención por I.S.R. (12.5%)	-	-	-																																				
Retención por Calidad de Obra	-	-	-																																				
Retención por Multa	-	-	-																																				
Neto a Pagar	-	11,800.67	11,800.67																																				
CONTRATISTA Firma: Nombre: Ramon Enrique Vallejo Reyes FECHA: 14/01/2019		INGENIERO SUPERVISOR Firma: Nombre: Ing. Eymar Rivera Araujo FECHA: 14/01/2019		 INGENIERO CIVIL 22-06-17 26-06-17		 ALCALDESA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YAGUARE 2018 MAURICIO VINCIGOS S... Nombre: Edas M... FECHA: 14/01/2019																																	

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES.

ALDEA DE TABLONES ARRI



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



Muro sin tallados



Muro con tallados


INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
C.A.C.H., No. 7810, O.D.U.
EYNAR RIVERA ARAUJO