



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 0718-SGIMSG-2019**

**ING 024**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 05 de Marzo del 2019



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2019**:

1. El proyecto de “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 15 de Marzo del 2019.


## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.  
cc. Archivo





## MEMO SGIMSG – 0546- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.



FECHA: 04 de Marzo del 2019.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de FEBRERO del 2019, le detallo lo siguiente:


- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96
- **Garantía:** Banco FICOHSA Lps. 885,709.79
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca , Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.

- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se trabaja en la fundición de la losa y demoliciones de cajas de registro y paredes.  
Los motores, ya se encuentran en el país.
- **Valor a Pagado del Proyecto:** Ninguno
- **Porcentaje de Avance:** 8%

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo





## MEMO SGIMSG – 0690- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG

FECHA: 04 de Marzo del 2019.



ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de FEBRERO del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** CONTRATO No. 0318-2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, ORICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL IHSS. SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 60 días calendario conforme a Contrato del 11 de Enero del 2019 al 11 de Abril del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 2,839,671.04
- **Ubicación:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
- **Propósito:** Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de aire acondicionados se pretende mejorar la atención médica de los pacientes en las instalaciones del IHSS.

- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de las instalaciones del Seguro Social a nivel nacional.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se trabaja en la instalación de unidades de aire acondicionado tipo Split del edificio administrativo, clínica periférica No.1, edificio IVM y adulto mayor.
- **Valor a Pagado del Proyecto:** Ninguno
- **Porcentaje de Avance:** 25%

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 0731-SGIMSG-2019**

**PARA: ING. HECTOR YUJA**  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE: ING. ROBIN G. VELASQUEZ**  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA: 05 DE MARZO 2019**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem Nº 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de FEBRERO DEL 2019:

**1. Realización de Fichas de Costo: Construcción En Clínica Periférica De Calpules De San Pedro Sula. Contrato 051-2011.**

Se nos asignó la realización de las Fichas de Costo de obras civil para el mencionado proyecto, donde se tiene la mayoría de las Fichas, faltando realizar un 10% y revisando actividades en las cuales no se pueden realizar fichas de costo por ser actividades cobradas de manera global y con dificultad de realizar por la actividad ya no existente o calculable como ficha unitaria.

Se estará trabajando en 7 proyectos que se ejecutaron y que están en proceso de investigación por parte del MP.

**2. Supervisión: Construcción y Funcionamiento de una Cisterna en el Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Contrato LP 030 - 2018**



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Antes de hacer la ejecución de este proyecto se hizo el análisis de los Planos, presupuesto y especificaciones técnicas.

Se hicieron las visitas con la empresa constructora, encargados de mantenimiento IHSS – Hospital de Especialidades y Profesionales de la Sub Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento – IHHS Barrio Abajo.

Se hizo una reunión con la Empresa Constructora SERDICON S. de R.L. y la ingeniera diseñadora de la obra Flavia Ochoa para aclarar diseño en todas las dudas y aportes al proyecto a ejecutar.

Se comenzaron las obras a partir de la orden de inicio que se le dio a la constructora, empezando a trabajar en el marcado, demoliciones y excavación de la Cisterna a Construir. Se estará trabajando en el análisis de obras adicionales y cambio de obras que se ha estado observando en la obra.


**3 Supervisión: Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).**

Se nos otorgó realizar la Supervisión de mencionado proyecto según Memorando No. 0613 – SGIMSG – 2019, donde se estará supervisando la ejecución del Proyecto.

Todos los días se está revisando las labores que se están haciendo, dando las recomendaciones técnicas y llevando un registro fotográfico, con todo lo recopilado se estará colaborando en lo que es la revisión de las estimaciones de obra y tiempo de ejecución ya que el proyecto es de suma relevancia y urge su terminación.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.  
cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo  
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101  
[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

MEMORANDO No. 0163-SGDMMHRN-2019

PARA: ING. HECTOR YULA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALLAN ZAVALA  
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO HRN

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 05 de Marzo del 2019

En respuesta a su solicitud verbal, donde solicita dar respuesta al ítem Nº 2 del Memorandum Nº 027-OMP-DESS, se le remite la siguiente información, para el mes de MARZO DEL 2019.

1. El proyecto de "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE DESS." y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. Sector Subsector: Salud
3. Nombre del Proyecto: "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE DESS."
4. Ubicación de Proyecto: Col. Tara, San Pedro Sula.
5. Propósito: Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes con insuficiencia renal aguda.
6. Descripción del Proyecto: Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. Alcance del Proyecto (principal producto): Mejorar la atención en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional del Norte, DESS.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No se han realizado estudios de suelos.
10. Detalles del contrato:



en las diferentes áreas del Hospital así como en la Clínica de Rehabilitación.

8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Impacto mínimo, producto de la instalación mecánica de las unidades de aire acondicionado.

10. Detalles del contacto:

- Ing. Héctor Yuja
- Tel: 9453-8351
- [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)

11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,500,000.00

13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 8 de Junio del 2017.

14. Estado del Proyecto: Se emitió orden de compra No. 4500000567 fecha de inicio el 29 de Diciembre de 2017 novena días calendario.

15. Costo de Finalización: no hay variación con respecto al valor contratado.

16. Fecha de Finalización: 11 de Junio del 2018.


C. Ejecución del Proyecto:

Proceso de finalización y pago.

3. El proyecto de "REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL I.R.N DEL I.H.S.S." y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. Sector Subsector: Salud
3. Nombre del Proyecto: "REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL I.R.N DEL I.H.S.S."
4. Ubicación de Proyecto: Col. Tuna, San Pedro Sula.



5. Propósito: Construcción de una área adecuada para el correcto manejo de los medicamentos dispensados hacia áreas Hospitalarias. Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes en la sala de cuidados intensivos, remodelación de un área para la creación de una sala de cuidados intermedios.
6. Descripción del Proyecto: Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloques, puertas, ventanas, platera, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, instalación de red de gases médicos, entre otros.

D. Elaboración del Proyecto:


7. Alcance del Proyecto (principal producto): Mejorar la atención en los servicios hospitalarios en el Hospital Regional del Norte, HRS.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No se han realizado estudios de suelos.
10. Detalles del contacto:
  - \* Ing. Héctor Yujá
  - \* Tel: 9452-8251
  - \* [huj@hospnorte.gob.ec](mailto:huj@hospnorte.gob.ec)
11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios
12. Presupuesto del Proyecto: L. 9.845.105,16
13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 20 de Agosto del 2018.
14. Estado del Proyecto: orden de inicio 6 Diciembre 2018
15. Costo de Finalización: no hay variación con respecto al valor contratado.
16. Fecha de Finalización: 6 de Marzo del 2019.

E. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar.

Atte.  
cc. Archivo



## INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DEL 2019**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

### **A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

### **B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78



13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. Pero se solicitó una ampliación de tiempo al 15 de Marzo del 2019.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

