

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com




INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE FEBRERO AÑO 2019.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
001	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción Muro de Contención y Muro Perimetral Escuela José Trinidad Reyes.	03/12/2018	38,075.85	11,600.67	49,676.52	100%	
002	SECTOR SALUD 11-002 (Subsidios para financiar servicios de: Enfermeras, Técnicos de laboratorio, Médicos en servicio social,	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Rampa de Acceso y Portón Corredizo en Centro de Capacidades Especiales.	28/12/2018	29,952.00	-	29,952.00	100%	

	compra de medicamentos y campañas de salud para los centros de Tablones arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano)									
003	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativa de Barrio El Centro)	Marcio Enrique Chavarría Aguirre	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Edificio Municipal.	04/02/2019	20,700.00	-	20,700.00	100%	
004	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de la Bodega del Jardín de Niños Ángela Bustillo Valle.	05/02/2019	650.00	-	650.00	100%	
005	SEGURIDAD CIUDADANA 11-001 (Mejoramiento de Alumbrado	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Aldea El Puente, Tablones Abajo, Tablones	Contrato de Mano de Obra de Iluminación de Vías Públicas.	11/02/2019	38,985.00	-	38,985.00	100%	

	Público De: Área Rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada La Permuta, Pueblo Nuevo, El Zapotillo, y del Casco Urbano)		Arriba, Colonia Manuel Fernández, Barrio El Centro, San Francisco y Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.							
006	CULTURA 12-001 (Subsidio a organizaciones de la sociedad civil(Iglesias, Comités de ferias, patronatos)	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento en Iglesia Católica del Municipio.	11/02/2019	1,250.00	-	1,250.00	100%	




RAMPA DE ACCESO Y PORTON CORREDIZO EN CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		Aldea: N/A Fecha Contrato: 28 de Diciembre del 2018 Bo. Colonia: N° 81 Centro		Departamento: Cholulteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 04 de Enero al 16 de Febrero del 2019								
Descripción: Rampa de acceso y porton corredizo en Centro de Capacidades Especiales Ejecutor: Carlos Roberto Erazo Mejía Monto de Contrato: L. 29,687.50		ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA										
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
DEMOLICIONES												
1.00	Desmontaje de puerta, incluye contramarco	unidad	1.00	300.00	L. 300.00			1.00	L. 300.00	1.00	L. 300.00	100.00%
2.00	Demolición de elementos de concreto, A= 0.15-0.20	ml	11.20	120.00	L. 1,344.00			11.20	L. 1,344.00	11.20	L. 1,344.00	100.00%
3.00	Demolición de paredes de ladrillo	m²	4.83	130.00	L. 627.90			4.83	L. 627.90	4.83	L. 627.90	100.00%
4.00	Demolición de mampostería	m²	0.25	80.00	L. 20.00			0.25	L. 20.00	0.25	L. 20.00	100.00%
TOTAL					L. 2,291.90				L. 2,291.90		L. 2,291.90	100.00%
RAMPA DE ACCESO												
5.00	Excavación y conformación a mano	m²	6.24	150.00	L. 936.00			6.24	L. 936.00	6.24	L. 936.00	100.00%
6.00	Rampa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm a.s.	m²	16.00	350.00	L. 6,300.00			16.00	L. 6,300.00	16.00	L. 6,300.00	100.00%
TOTAL					L. 7,236.00				L. 7,236.00		L. 7,236.00	100.00%
PORTON CORREDIZO												
7.00	Excavación de material no calificado	m³	0.58	300.00	L. 174.00			0.58	L. 174.00	0.58	L. 174.00	100.00%
8.00	Zapata aladas de 0.60x0.60 m, e=20 cm, 4#3 a.s.	unidad	2.00	200.00	L. 400.00			2.00	L. 400.00	2.00	L. 400.00	100.00%
9.00	Columna de 0.20x0.20 m, 4#3 y #2 @ 20 cm	ml	7.00	150.00	L. 1,050.00			7.00	L. 1,050.00	7.00	L. 1,050.00	100.00%
10.00	Solera inferior de 0.15x20 m, 4#3 y #2 @ 20 cm	ml	3.70	150.00	L. 555.00			3.70	L. 555.00	3.70	L. 555.00	100.00%
11.00	Solera superior de 0.20x20 m, 4#3 y #2 @ 15 cm	ml	3.70	160.00	L. 598.00			3.70	L. 598.00	3.70	L. 598.00	100.00%
12.00	Baliente superior 2#3 y #2 @ 15 cm	ml	7.40	80.00	L. 592.00			7.40	L. 592.00	7.40	L. 592.00	100.00%
13.00	Pintura de aceite en elementos de concreto	m²	6.25	38.00	L. 237.50							
14.00	Tallado de elementos de e= 5.00 cm	ml	14.80	45.00	L. 666.00			14.80	L. 666.00	14.80	L. 666.00	100.00%
15.00	Tallado de elementos de e= 20.00 cm	ml	38.50	45.00	L. 1,732.50			38.50	L. 1,732.50	38.50	L. 1,732.50	100.00%
16.00	Porton de acceso A= 3.30 m, corredizo, lámina troquelada	Global	1.00	14,000.00	L. 14,000.00			0.80	L. 11,200.00	0.80	L. 11,200.00	80.00%
TOTAL					L. 20,159.60				L. 17,055.50		L. 17,055.50	84.64%
GRAN TOTAL					L. 29,687.50				26,563.40		26,563.40	89.48%

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	-	26,563.40	26,563.40
Retención por Anticipo	-	11,492.80	11,492.80
Retención por I.S.R. (12.5%)	-	-	-
Retención por Calidad de Obra	-	-	-
Retención por Multa	-	-	-
Neto a Pagar	-	15,070.60	15,070.60

En virtud de lo que se le garantiza en la presente estimación correspondiente a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de su contrato, solicita se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firma y sella.

CONTRATISTA Firma: <i>Carlos Roberto Erazo Mejía</i> Nombre: Carlos Roberto Erazo Mejía FECHA: 18/02/19	INGENIERO SUPERVISOR Firma: <i>Eyler Rivera Araujo</i> Nombre: Ing. Eyler Rivera Araujo FECHA: 18/02/19	COORDINADOR U.T.I. Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> FECHA: 18/02/19	ALCALDESA MUNICIPAL Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> FECHA: 18/02/2019
--	--	---	--

RAMPA DE ACCESO Y PORTON CORREDIZO EN CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure

"MAMBOCAURE"



Rampa de acceso y portón


INGENIERO
CIVIL
22-06-17
26-06-17
Ing. Eynar Rivera Araujo No. 1878


C.A. MUNICIPALIDAD DE
SAN ANA DE YUCOS
2014-2018
U.T.M.
1978, HONDURAS

