



Oficio No.131-UTGP-2019 Tegucigalpa, M.D.C., 05 de marzo de 2019

Licenciada **Lesly Barahona Vivas**Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

Dando respuesta a su solicitud por medio de oficio No. 139-UT-2019 de fecha 28 de febrero de 2019, puedo informarle que en el mes de febrero se continuó con la ejecución de tres de los seis proyectos con fondos de la Secretaria de Salud que se detallaron en el pasado mes de enero.

Se adjunta informe de cada proyecto.

Sin otro particular, atentamente,

Licda. Vanessa Hernández

Jefa Unidad Técnica de Gestion de Proyectos

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 7-3-19
HORA 2:55 pm
RECIBE CALY

🗁 : Ing. Alfonso Lobo - Coordinador Área de Infraestructura, UTGP

: Archivo





Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura Proyectos de Infraestructura 2018 Informe mes de febrero 2019

Datos Generales del Proyecto:				
Nombre del proyecto: "OBRAS DE CONTRAPARTE PARA EL PROYE DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUI				
Ubicación: Ciudad			l de Choluteca, Cholu	iteca
Descripción del proy	ecto:	Se perforaran dos pozos para el abastecimiento de agu del futuro proyecto de construcción del Hospital del Sur, se realizara la construcción de todo el alcantarillado sanitario para el mismo, así como la construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.		
Objetivo/Propósito:	Preparar las condiciones del terreno, y proveer el abastecimiento de Agua potable así como el			able así como el el proyecto de
Alcance del proyecto:		Con la Construcción de Obras de Contraparte se da cumplimiento a las condiciones que como contraparte corresponden al Gobierno de Honduras establecidas dentro del convenio de préstamo entre EXPORT-IMPORT BANK DE COREA y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, previo al comienzo de las obras de construcción del Hospital del Sur.		
		Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:		Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:		Ing. Alfonso Lobo		
Celular:	9880-0101		Correo Institucional:	porfiriolobo@salud.gob.hn





Datos Financieros del Proyecto:				
Cooperante:	FONDOS NACIONALES			NALES
Fuente de Financiamiento	Donación ()]	Prés	tamo ()
Sector:			Sub	Sector:
Salud				
Empresa ejecutora:		SUALE	MAI	N
Vigencia del proyecto:		80 dí	as	
Fecha de orden de inicio:		Fecha de Finalización contractual:		
23/noviembre/201	8	11/febrero/2019		
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejec	utado a la fecha:		Monto pendiente de ejecutar:
L. 8,724,582.30	L. 8,724,582.30	0		L. 0.00
% de Ejecución actual:		82.5	%	
Monto modificado por órdenes de cambio		Monto de finalización del proyecto (Proyectado):		
L. 872,458.23		L. 9,597,040.53		
Solicitud de ampliación:		Fecha de Finalización (Proyectada):		
2 meses		12/Abril/2019		
Justificación de ampliación	dal provector			

Justificación de ampliación del proyecto:

Se solicitó ampliación de tiempo ya que se contempla la ejecución de obras adicionales que se harán por medio de orden de cambio.

- 1. Aprobación de la ubicación de muro de contención, para lo cual se tuvo que realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- 2. Por excavación tipo III con compresor encontrado en la zona, cuyo rendimiento es menor que cualquier otro tipo de excavación.
- 3. Por actividades de orden de cambio nuevas solicitadas por la unidad coordinadora del proyecto.





Estatus actual del proyecto:

Proyecto en Ejecución: Obras de excavación para construcción de Pozos, conformacion de Muro de Contención en un 90% y obras finales de la construcción de alcantarillado.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:

Actividades programadas:

- 1. Perforación de Dos Pozos
- 2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.
- 3. Construcción de Alcantarillado

Actividades adicionales (Orden de Cambio):

- 4. Conformación de Carretera.
- Perforación de Agujeros para postes de Media Tención. (no comenzado)

Actividades ejecutadas:

- 1. Perforación de Dos Pozos, avance = 55%.
- 2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención, avance = 90%.
- 3. Construcción de Alcantarillado, avance = 95%

Actividades adicionales (Orden de Cambio):

4. Conformación de Carretera, avance = 90%

Justificación de incremento del costo total del proyecto

Se incrementa el costo total del proyecto, debido a la realización de obras adicionales no contempladas en el contrato producto de imprevistos. Pero igualmente necesarias para el mejoramiento del mismo. Para tal fin se considera un incremento del 10% del monto original, y son presentadas por medio de órdenes de cambio.

Otros:			





Datos Ambientales del Proyecto:				
Impacto Ambiental:				
Impacto en el terreno y Asentamientos:				
Otro:				





Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura Proyectos de Infraestructura 2018 Informe mes de febrero 2019

Datos Generales del Proyecto:				
Nombre del proyecto:		"PROYECTO CONSTRUCCION DEL COMEDOR AMIGABLE Y REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO DEL ASILO DE INVALIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE"		
Ubicación: Boulevard Los Próceres esquina opuesta al San Felipe, Tegucigalpa M.D.C.				
Descripción del proy	recto:	El proyecto a realizarse será la construcción del comedor amigable y la reparación de la cubierta de techo con el objetivo de impermeabilizar la losa del mismo para evitar filtraciones de aguas lluvias.		
Objetivo/Propósito: Contar con un área destinada para el alimentos para todos los pacientes que consulta en este tipo de servicio. Y ta impermeabilizante existe en las losas			cientes que acuden a vicio. Y también sustituir el	
Alcance del proyecto:		Brindar al usuario del Centro un espacio confortable para el consumo de sus alimentos así como corregir los problemas de filtración de aguas lluvias.		
Propietario del proyecto:		Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:		Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTG	P:	Ing. A	ng. Alfonso Lobo	
Celular:	9880-0101		Correo Institucional:	porfiriolobo@salud.gob.hn



Datos Financieros del Proyecto:				
Cooperante:	FONDOS NACIONALES			NALES
Fuente de Financiamiento	Donación ()		Prés	stamo ()
Sector:			Sub	Sector:
Salud				
Empresa ejecutora:		Corporación So	1, S.A	A. DE C.V.
Vigencia del proyecto:		30 d	ías	
Fecha de orden de inicio:		Fecha de Finalización contractual:		
05/diciembre/2018	8	07/enero/2019		
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejec	cutado a la fecha	ı:	Monto pendiente de ejecutar:
L.892,156.82	L.892,156.82			L. 0.00
% de Ejecución actual:		100	%	
Monto modificado por órdenes de cambio		Monto de finalización del proyecto (Proyectado):		
L. 89,215.68		L. 981,372.50		
Solicitud de ampliación:		Fecha de Finalización (Proyectada):		
*15 días hábiles		15/febrero/2019		

Justificación de ampliación del proyecto:

Se solicitó ampliación de tiempo ya que se contempla la ejecución de obras adicionales que se harán por medio de orden de cambio.

- 1. Para poder iniciar los trabajos en el área del comedor se tuvo que esperar a que se despejara el área de trabajo, esto llevó consigo un retraso de aproximadamente una semana.
- 2. Para poder realizar la excavación se tuvo que demoler un firme de concreto no contemplado en el contrato, de igual manera debido a que son instalaciones antiguas y que no se poseían planos de instalaciones hidrosanitarias al momento de realizar la excavación se dañaron tubos que se tuvieron que reparar, de igual manera se tuvo que quitar raíces de árboles antiguos.
- 3. Se consideró conveniente realizar el cambio en dimensiones de cuatro castillos propuestos, debido a que presentaran mayor resistencia para las cargas.
- 4. Se han encontrado nuevas actividades no contempladas como ser la construcción de cajas de registro, reubicación de tanque de agua, nivelación de losa con mortero, demoliciones de elementos de concreto reforzado y tallado de elementos.

Otros:



	But ber a but thousast				
Estatus actual del proyecto:					
Proyecto finalizado.					
Comparación de lo prog	ramado con lo ejecutado:				
Actividades programadas:	Actividades ejecutadas:				
1. Preliminares	1. Preliminares				
2. Excavación y rellenos	2. Excavaciones y rellenos				
3. Cimentación	3. Cimentación				
4. Estructurales	4. Estructural				
5. Pisos	5. Pisos				
6. Paredes	6. Paredes				
7. Techos	7. Techos				
8. Cielos	8. Cielo				
9. Acabados	9. Acabados				
10. Puertas y ventanas	10. Puertas y ventanas				
11. Instalaciones hidrosanitarias	11. Instalaciones hidrosanitarias				
12. Instalaciones eléctricas	12. Instalaciones eléctricas				
13. Limpieza final	13. Limpieza final				
Justificación de incremento del costo total del proyecto					
Se incrementa el costo total del proyecto, debido a la realización de obras adicionales no contempladas en el contrato producto de imprevistos. Pero igualmente necesarias para el mejoramiento del mismo. Para tal fin se considera un incremento del 10% del monto original, y son presentadas por medio de órdenes de cambio.					





Datos Ambientales del Proyecto:				
Impacto Ambiental:	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de construcción son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta al finalizar la obra, buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.			
Impacto en el terreno y Asentamientos:	Por tratarse de un edificio existente dentro de un predio amplio y con muchos años de construcción, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.			
Otro:				





Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura Proyectos de Infraestructura 2018 Informe mes de febrero 2019

Datos Canavalas dal Duavasto.					
	Datos Generales del Proyecto:				
 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y Nombre del proyecto: REMODELACION DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)" 			JNIDAD TECNICA DE		
Ubicación:		Secretaria de Salud, Tegucigalpa M.D.C.			
Descripción del proy	ecto:	El proyecto consiste en: instalaciones eléctricas; tablero luminaria, toma corriente e instalación de aires acondicionados, puntos de red para internet, instalación de inodoros, urinal, lava manos, top de granito, cerámica de pared e instalación de puerta en baños, pintura y pared de vidrio de bronce transparente.			
Objetivo/Propósito: Unio cual			Mejorar la infraestructura física del edificio de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (U.T.G.P.) El cual evidencia cierto deterioro causado por factores del tiempo.		
Alcance del proyecto:		Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en la U.T.G.P. generando ambientes adecuados con el fin primordial de mejorar el desempeño laboral.			
Propietario del proyecto: Se		Secretaria de Salud			
Coordinador Técnico del Proyecto:		Ing. Alfonso Lobo			
Técnico de Infraestructura/UTG	P:	Ing. Alfonso Lobo			
Celular:	9880-0101		Correo Institucional:	porfiriolobo@salud.gob.hn	





Datos Financieros del Proyecto:				
Cooperante:	FONDOS NACIONALES			
Fuente de Financiamiento	Donación ()		Prés	stamo ()
Sector:			Sul	Sector:
Salud				
Empresa ejecutora:		CORPORA	CIO	N SOL
Vigencia del proyecto:		30di	ías	
Fecha de orden de inicio:		Fecha de Finalización contractual:		
12/diciembre/2018	3	14/enero/2019		
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejec	utado a la fecha	ı :	Monto pendiente de ejecutar:
L.891,437.86	L.891,437.86			L. 0.00
% de Ejecución actual:		100	%	
Monto modificado por órdenes de cambio		Monto de finalización del proyecto (Proyectado):		1 2
L. 89,143.78		L. 980,581.65		
Solicitud de ampliación:		Fecha de Finalización (Proyectada):		
*15 días hábiles		11/febrero/2019		
Treatification 1	1 1			

Justificación de ampliación del proyecto:

Se solicitó ampliación de tiempo ya que se contempla la ejecución de obras adicionales que se harán por medio de orden de cambio.

- 1. Se realizó 244.43 m2 adicionales de pintura.
- 2. Reparación y sustitución de 24 lámparas no contempladas en el contrato.
- 3. Se solicitó el acarreo de material de desperdicio y de igual manera un flete a Santa Ana para la movilización de equipo de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.
- 4. Se realizó la demolición de azulejo y pulido de paredes de baño y el desmontaje de lavamanos no contemplado en el contrato.
- 5. Se considera un mayor número de m2 para el pintado de losa.

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)



Estatus actual del proyecto:	
Proyecto Finalizado.	

Proyecto Finalizado.	
Comparación de lo prog	ramado con lo ejecutado:
Actividades programadas:	Actividades ejecutadas:
1. Obras Preliminares	1. Obras Preliminares
2. Instalaciones Eléctricas y	2. Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones	Telecomunicaciones
3. Baños	3. Baños
4. Acabados	4. Acabados
Justificación de incremento	del costo total del proyecto
	lebido a la realización de obras adicionales
no contempladas en el contrato producto d	
monto original, y son presentadas por med	in se considera un incremento del 10% del
monto original, y son presentadas por med	no de ordenes de cambio.
Otros:	



Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	No representa un impacto ambiental negativo, pues las obras de construcción son mínimas y lo demás son obras de mejoras al edificio, tomando en cuenta que al finalizar la obra se buscar el lugar adecuado para el depósito final de los desperdicios de construcción y demoliciones.
Impacto en el terreno y Asentamientos:	Por tratarse de un edificio existente, en el cual sus obras significan mejoras al mismo, consideramos que no existe un impacto significativo en el terreno ni asentamientos.
Otro:	