

Oficio No.232-UTGP-2019
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de mayo de 2019

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

Dando respuesta a su solicitud por medio de oficio No. 258-UT-2019 de fecha 29 de abril de 2019, se informa que en el mes de abril se finalizó la ejecución del proyecto Obras de Contra parte del Hospital Regional del Sur con fondos de la Secretaría de Salud. Se adjunta un cuadro con la información del mismo.

Sin otro particular,

Atentamente,




Licda. Vanessa Hernández
Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

 : Abog. Isela Carranza

 : Archivo

Con adjunto



Unidad Técnica de Gestión de Proyectos - Infraestructura
Proyectos de Infraestructura 2018
Informe mes de abril 2019

Datos Generales del Proyecto:			
Nombre del proyecto:	"OBRAS DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR"		
Ubicación:	Ciudad de Choluteca, Choluteca		
Descripción del proyecto:	Se perforaran dos pozos para el abastecimiento de agua del futuro proyecto de construcción del Hospital del Sur, se realizara la construcción de todo el alcantarillado sanitario para el mismo, así como la construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención.		
Objetivo/Propósito:	Preparar las condiciones del terreno, y proveer el abastecimiento de Agua potable así como el alcantarillado sanitario para el proyecto de construcción del Hospital del Sur.		
Alcance del proyecto:	Con la Construcción de Obras de Contraparte se da cumplimiento a las condiciones que como contraparte corresponden al Gobierno de Honduras establecidas dentro del convenio de préstamo entre EXPORT-IMPORT BANK DE COREA y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, previo al comienzo de las obras de construcción del Hospital del Sur.		
Propietario del proyecto:	Secretaria de Salud		
Coordinador Técnico del Proyecto:	Ing. Alfonso Lobo		
Técnico de Infraestructura/UTGP:	Ing. Alfonso Lobo		
Celular:	9880-0101	Correo Institucional:	porfiriolobo@salud.gob.hn

Datos Financieros del Proyecto:		
Cooperante:	FONDOS NACIONALES	
Fuente de Financiamiento	Donación ()	Préstamo ()
Sector:	Sub Sector:	
Salud		
Empresa ejecutora:	SUALEMAN	
Vigencia del proyecto:	80 días	
Fecha de orden de inicio:	Fecha de Finalización contractual:	
23/noviembre/2018	11/febrero/2019	
Monto del proyecto según contrato:	Monto ejecutado a la fecha:	Monto pendiente de ejecutar:
L. 8,724,582.30	L. 8,724,582.30	L. 0.00
% de Ejecución actual:	90%	
Monto modificado por órdenes de cambio	Monto de finalización del proyecto (Proyectado):	
L. 872,458.23	L. 9,597,040.53	
Solicitud de ampliación:	Fecha de Finalización (Proyectada):	
2 meses	12/Abril/2019	
Justificación de ampliación del proyecto:		
Se solicitó ampliación de tiempo ya que se contempla la ejecución de obras adicionales que se harán por medio de orden de cambio. 1. Aprobación de la ubicación de muro de contención, para lo cual se tuvo que realizar un nuevo levantamiento topográfico. 2. Por excavación tipo III con compresor encontrado en la zona, cuyo rendimiento es menor que cualquier otro tipo de excavación. 3. Por actividades de orden de cambio nuevas solicitadas por la unidad coordinadora del proyecto. Se pagó en su totalidad la cantidad del contrato, está pendiente de efectuar el pago de la orden de cambio. (Cabe aclarar que por error de dedo se envió un porcentaje de la ejecución actual de 96% en el mes de marzo, por lo que se corrige el mismo en un 90%, por lo anteriormente descrito).		

Estatus actual del proyecto:
Proyecto Finalizado.

Comparación de lo programado con lo ejecutado:	
Actividades programadas: 1. Perforación de Dos Pozos 2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención. 3. Construcción de Alcantarillado Actividades adicionales (Orden de Cambio): 4. Conformación de Carretera. 5. Perforación de Agujeros para postes de Media Tención. (no comenzado)	Actividades ejecutadas: 1. Perforación de Dos Pozos, avance = 100%. 2. Construcción de 1,595.00 m3 de Muro de Contención, avance = 100%. 3. Construcción de Alcantarillado, avance = 100% Actividades adicionales (Orden de Cambio): 4. Conformación de Carretera, avance = 100% 5. Perforación de Agujeros para postes de Media Tención. (No se realizó debido a que surgieron otras actividades de mayor prioridad para la ejecución del proyecto).
Justificación de incremento del costo total del proyecto	
Se incrementa el costo total del proyecto, debido a la realización de obras adicionales no contempladas en el contrato producto de imprevistos. Pero igualmente necesarias para el mejoramiento del mismo. Para tal fin se considera un incremento del 10% del monto original, y son presentadas por medio de órdenes de cambio.	



Otros:

Datos Ambientales del Proyecto:	
Impacto Ambiental:	
Impacto en el terreno y Asentamientos:	
Otro:	

Oficio N°. 258-UT-2019

Tegucigalpa MDC, 29 de abril de 2019

Licenciada.

Vanessa Hernández

Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Su oficina

Estimada Licda. Hernández:

Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud concernientes al **mes de abril de 2019**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

Handwritten signature and date:
29/4/19
10:41 AM

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **viernes 03 de mayo de 2019,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2019 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Lidia Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia

"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo" **José Trinidad Cabañas**

