



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Abril 2019

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financiero				
Mano de Obra y suministro de materiales para Elaboracion De esculturas con tecnicas de vaciado	Centro Historico	Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la elaboracion de esculturas cn tecnica de vaciado	163-2018	Cesar Ramon Tinoco Hernandez	Fondos Municipales	17/07/2018	05/12/2018	131	100 %	100.00 %	L. 180,000.00	L. 0.00	L. 180,000.00	Devolución de Garantía de Cumplimiento de Contrato


 Arq. Isis Gabriela Gómez
 Unidad de Proyectos

