



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Junio 2019

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financiero				
Mano de Obra y suministro de materiales Obra civil para la Instalación de fuentes interactivas	Centro Historico	Suministro de equipo, materiales y mano de obra para desarrollar las actividades de obra civil estipuladas en el contrato.	273-2018	Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	16/10/2018	09/01/2019	75	75.00 %	0.00 %	L. 519,894.63	L. 0.00	L. 519,894.63	Suspension de actividades el día 6 de noviembre. Reinicio el 6 de mayo y nueva fecha de finalización 20 de Julio de 2019
Mano de Obra y suministro de materiales para remodelacion e instalacion de aguas negras en centro de cuidado diurno "Santo Domingo Savio"	Colonia Escoto	Suministro de equipo, materiales y mano de obra para desarrollar las actividades de obra civil estipuladas en el contrato.	001-OC-PFEJPM-2019	Rodyn Francisco Machado	EUROLABOR	15/04/2019	25/06/2019	60	80.00 %	76.41 %	L. 214,362.00	L. 0.00	L. 214,362.00	Solicitud de ampliación de tiempo
Revisión Estructural y correccion de planos estructurales edificio #2(parte a y parte B) del Centro Municipal de la Juventud	Centro Historico	Consultoria: Revisión de planos y actualización de datos	084-2019	Jose Renan Rivera Flores	Fondos Municipales	07/05/2019	16/06/2019	30	95.00 %	0.00 %	L. 214,362.00	L. 0.00	L. 35,838.15	Solicitud de ampliación de tiempo
Plaza de la Juventud II Etapa (instalacion de fuente interactiva)	Centro Historico	Mano de obra y suministro de materiales	108-2019	DECOTEK SA	Fondos Municipales	29/05/2019	07/08/2019	70	45.00 %	15.00 %	L. 214,362.00	L. 0.00	L. 35,838.15	Pago de Abticipo


 Arq. Isis Gabriela Gámez
 Unidad de Proyectos

