



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Iluminación de Calles y peatonal perímetro a la plaza municipal
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Santa Ana, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las Condiciones de iluminación, tránsito y belleza escénica de la zona central de municipio
6. Descripción del Proyecto : Consiste en la instalación de 25 faroles metálicos En las Calles perimetrales a la plaza municipal, con sus respectivas instalaciones



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejorar las condiciones físicas del espacio de la enseñanza –aprendizaje del centro educativo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la comunidad , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Gestion municipal a secretaria de finanzas
5. Presupuesto Técnico del Proyecto: Lps. 149,550.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: via punto de acta # 608 del 15 de marzo del 2019
7. Costo de Finalización : Lps . 149,550.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 20 de Julio 2019



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



[Handwritten signature]
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura