



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2996-SGIMSG-2019

PARA: ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS,
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO *Por: [Signature]*
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.



FECHA: 01 de Octubre del 2019.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA

Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Septiembre 2019.

- 1- Memorando No. 2960 -SGIMSG-2019-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto.
- 2- Memorando No.2959-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.2967-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.2968-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución
- 5- Memorando No.2975-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed



*Receptor: Gustavo
01 - Oct, 2019
03:54 P.M.
Adjuntos: catorce (14) folios*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2959-SGIMSG-2019

ING 090

PARA: **ING. HECTOR YUJA**
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: **ING. REBECA RIVERA**
COORDINADORA DE PROYECTOS



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **01 de Octubre del 2019**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2019**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en cierre y proceso de correcciones finales de obra.
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en cierre administrativo y financiero.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo





MEMO SGIMSG – 2967- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES
Supervisor Electromecánico, SGIMSG

FECHA: 30 de Septiembre del 2019.



ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliación de Tiempo:** 30 días hasta el 26 de junio del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 2:** 60 días hasta el 25 de agosto del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 3:** 30 días hasta el 24 de septiembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 4:** 50 días hasta el 13 de noviembre del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96 **Ampliación:** L. 477,355.97
- **Nuevo Monto de Contrato:** L. 6,382,077.97
- **Garantía:** FICOHSASEGUROS Lps. 960,676.85 hasta el 13 feb 2020.
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca, Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.

- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se instalan los motores generadores y las conexiones.
Se autorizó el cambio de sitio Radiodiagnóstico Calpules a la Clínica Torocagua y se 30 días de ampliación de tiempo.
- **Valor a Pagado del Proyecto:** L. 2,181,130.94 (en trámite)
- **Porcentaje de Avance:** 93%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo





MEMO SGIMSG - 2968 - 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 30 de Septiembre del 2019.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** CONTRATO No. 0318-2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL IHSS. SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 60 días calendario conforme a Contrato del 11 de Enero del 2019 al 11 de Abril del 2019.
- **Ampliación de tiempo 1:** 30 días, finalizando el 11 de mayo del 2019.
- **Ampliación de tiempo 2:** 20 días, finalizando el 31 de mayo del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 2,839,671.04
- **Ampliación de Monto:** L. 688,508.02
- **Ubicación:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
- **Propósito:** Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits.

- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de aire acondicionado se pretende mejorar la atención médica de los pacientes en las instalaciones del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de las instalaciones del Seguro Social a nivel nacional.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se realizó pago 1, 2 y 3 (En trámite) de unidades de aire acondicionado tipo Split , quedando pendiente el pago 4 que corresponde al Adendum 1. (19 unidades adicionales) Estamos a la espera de las actas de ingreso de almacén.
- **Valor a Pagado del Proyecto:** L. 2,839,671.04
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2975-SGIMSG-2019

PARA: ING. HECTOR YUJA

SUBGERENTE INGENIERIA,

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ROBIN G. VELASQUEZ

SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2019



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2019**:

1. Realización de Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas Y Presupuestos

Cálculo de Cantidades de Obra y Presupuestos de Proyectos en Análisis, Remodelación Baños (Ordenamiento de cada una y el cálculo del total de las obras que podrían realizarse):

- Clínica Periférica No. 1
- Clínica Periférica No. 2
- Edificio Administrativo
- H.E. (Planta Baja y Primer Nivel)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

2. Supervisión: Construcción y Funcionamiento de una Cisterna en el Hospital General de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Contrato LP 030 - 2018

- La cisterna quedo totalmente finalizada.
- Se instaló el equipo de bombeo que corresponde para la impulsión de la misma.
- Se instaló la tubería superficial que conecta la cisterna nueva con la existente.

3. Supervisión: Ampliación Sala de Unidad Técnica de Incapacidades Temporal, en el área de actual de incapacidades , parqueo 1 del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Contrato LP 010-2018

- Actividades Ejecutadas:
- Demolición General
- Limpieza de Escombros
- Repello y Pulido de Paredes
- Fundición de Firme
- Instalación de Piso
- Preparación de área para instalación de durock y tabla yeso

• Primeras Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias



Atte.

cc. Archivo

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2019**:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78



13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en cierre y proceso de correcciones finales de obra.
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en cierre administrativo y financiero.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.