


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Septiembre 2019

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 199.600.00	Servicios por desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (calle del canal y calle principal barrio las Flores) "sector sur" en el proyecto Barrio de calles pavimentadas de esta ciudad de Danli.	20/02/2019	Mega Colina Verde/ Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	10 entregas	Servicios de Barrio y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	70.00%	L. 139.720.00	L. 139.720.00	L. 59.880.00	UTM CONT -039-2019
L. 199.600.00	Servicios por desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (calle principal Barrio la Reforma, Parque Rafael Medina Raudales y Parque Central) "sector este" en el proyecto Barrio de calles pavimentadas de esta ciudad de Danli.	20/02/2019	Mega Colina Verde/ Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	10 entregas	Servicios de Barrio y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	70%	L. 139.720.00	L. 139.720.00	L. 59.880.00	UTM CONT -040-2019
L. 199.600.00	Servicios por desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (calle del mercado municipal y plaza san sebastian) "sector norte" en el proyecto Barrio de calles pavimentadas de esta ciudad de Danli.	20/02/2019	Mega Colina Verde/ Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	10 entregas	Barrio, recolección y botado de basura	Mes	10	70.00%	L. 139.720.00	L. 139.720.00	L. 59.880.00	UTM CONT -041-2019
L. 199.600.00	Servicios por desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (calle Manuel Adad Gamero, calle central y plaza san sebastian) "sector centro" en el proyecto Barrio de calles pavimentadas de esta ciudad de Danli.	20/02/2019	Mega Colina Verde/ Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	10 entregas	Barrio, recolección y botado de basura	Mes	10	70.00%	L. 139.720.00	L. 139.720.00	L. 59.880.00	UTM CONT -042-2019
L. 199.600.00	Servicios por desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (calle principal el Camello Boulevard la Democracia) "sector oeste" en el proyecto Barrio de calles pavimentadas de esta ciudad de Danli.	20/02/2019	Mega Colina Verde/ Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	10 entregas	Barrio, recolección y botado de basura	Mes	10	70.00%	L. 139.720.00	L. 139.720.00	L. 59.880.00	UTM CONT -043-2019
L. 119.527.63	Servicio de Reparación y Mantenimiento de la Red de Semáforos en el Casco Urbano de la Ciudad	20/02/2019	Cristóbal Izaguirre Montoya	20/02/2019	10 meses 11 días	10 entregas	Monitoreo Control de Tiempo Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Mes	10	70.00%	L. 83.699.34	L. 83.699.34	L. 35.856.29	UTM CONT -044-2019
L. 598.490.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE AZABACHE	30/05/2019	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	28/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Marcar y hincado de poste de madera de 40 pies Cl-1 Instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Instalación de cable de aluminio #2 ACSR Instalación de cable de acero galvanizado 1/4" Instalación de corto circuito DR-II-1 Instalación de estructuras primarias 2 fase tipo "A" en 3-1.5 voltios Instalación de estructuras primarias 2 fase tipo "TM" en 34.5 voltios Instalación de estructuras tipo neutro G-I-I, G-102, G-1-4 Instalación de estructuras tipo neutro B-I-1, B-I-2, B-I-1-2 A Instalación de estructuras secundaria B-II-1, B-II-2, B-II-1 Marcar e instalación de retensas dobles y sencillas	Unidad Unidad Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	23 60 30 12,600 2,350 16,950 1 40 25 36 8 40 25	90.00%	L. 538.641.00	L. 538.641.00	L. 59.849.00	UTM CONT -048-2019
L. 50.000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA JUTIAPA	07/06/2019	JOSE SIMÓN HERRERA CANALES	05/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Demolicion de cabezales existentes Trazado y marcado Excavacion de suelo tipo I Cimentacion de mamposteria Fundicion de concreto ciclopeo en estrivos cabezales y pilastras Fundicion de estructuras de concreto ciclopeo en losa de ceramica Fundicion de concreto reforzado en losa superior seccion 4.50m *8.00m e=0.30m Fundicion de preles, columnas de concreto armado de 0.15m*0.15m*1.83 y #2@ 0.15m Relleno y compactado con material selecto Acarreo de materiales de desperdicios	ML M3 M3 M3 M2 ML M3 M3 Global	21 10 10 27.29 10.80 36 16 35 1	100.00%	L. 50.000.00	L. 50.000.00	L. 0.00	UTM CONT -130-2019
L. 65.432.95	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ENCANTO ZONA LA LOOOSA	07/06/2019	MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	05/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavacion de suelo tipo I Cimentacion de mamposteria Fundicion de concreto ciclopeo en estrivos cabezales y pilastras Fundicion de estructura de concreto ciclopeo en losa de ceramica Fundicion de concreto reforzado en losa superior seccion 4.50m *8.00m e=0.20m Fundicion de preles, columnas de concreto armado de 0.15m*0.15m*1.83 y #2@ 0.15m y pasamos de tubo HGO-2" Relleno y compactado con material selecto Acarreo de materiales de desperdicios	ML M3 M3 M3 M2 ML M3 M3 Global	21 10 10 27.29 10.8 36 16 24.3 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 65.432.95	UTM CONT -131-2019
L. 949.585.00	CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN BARRIO EL QUIQUISQUE, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	07/06/2019	FABRICIO JOSÉ GUILLEN MAZARIEGO	05/07/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundicion con concreto -100PSI Acero en juntas Bordillo de 15x15 cm Limpieza final	ML M2 KG ML Global	190.00 1,212.50 400 250 1.00	90.00%	L. 854.626.50	L. 854.626.50	L. 94.958.50	UTM CONT -132-2019
L. 975.218.73	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	17/06/2019	CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	24/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundicion concreto hidraulico 4.000 PSI e 0.15m Suministro e instalacion de acero refuerzos grado Fy=2.800 kg/cm2(juntas) Construccion de bordillo de concreto de 0.15m*0.15m Limpieza final Cuneta de mamposteria tipo "Y" (incluye trazado y marcado, excavacion y relleno) Trazado y marcado para instalacion de tuberia PVC Suministro e instalacion de tuberia PVC helicoidal de "D" Excavacion comun para pozos de inspeccion Construccion de pozo de inspeccion H=1.50MD=1.20M Relleno y compactado con material del sitio	ML M2 Kg ML ML M2 ML ML M3 Unidad M3	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 69 96 9.24 2 5.24	85.00%	L. 828.935.92	L. 828.935.92	L. 146.282.81	UTM CONT -140-2019
L. 514.681.54	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO UBICADO EN LA COLONIA SANTA GERTRUDIS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	17/06/2019	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	17/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundicion en concreto hidraulico 4.000 PSI e0.10M Suministro e instalacion de acero de refuerzo grado Fy=2.800kg/cm2(juntas) Construccion de bordillo de concreto de 0.15m*0.15m Limpieza general Construccion de alcantarilla de bloque # 5 seccion de 0.5m*0.5m, repello y dado fino en el interior (tramo) 1 con rejilla metálica tipo quebra pala y tramo 2 con losa de concreto e=0.15m y dos tapaderas	ML M2 Kg ML M2 ML	99 634.62 250 192.30 634.60 14.50	100.00%	L. 514.681.54	L. 514.681.54	L. 0.00	UTM CONT -191-2019
L. 942.870.50	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	17/06/2019	CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOCIADOS/MIRTA LILIANA DIAZ	15/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundicion de concreto hidraulico 4.000 PSI e=0.15m Suministro e instalacion de acero de refuerzo grado Fy=2.800 kg/cm2(juntas) Construccion de bordillo de acero de 0.15m*0.15m Construccion de bordillo de concreto tipo asfalto vehicular	ML M2 Kg ML ML	160 1,088 365.02 160 160	48.00%	L. 452.577.84	L. 452.577.84	L. 490.292.66	UTM CONT -142-2019

L. 200.000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROYECTO ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2019	EDWIN RANDOLFO MORGASOSA	19/06/2019	6 meses 8 dias	7 entregas	Levantamiento Topografico	metro metro pie unidad Unidad Unidad	345 690 13 8 4	58.00%	L. 116.000.00	L. 116.000.00	L. 84.324.00	UTM CONT.-152-2019
L. 945.499.73	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARROZALEZ, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	19/06/2019	DAGOBERT GODOY MARTEL	19/07/2019	60 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundacion de estructuras de concreto ciclopeo Construccion de grete con columna de concreto y pasamos de tubo HG22" Encofrado y desencofrado de losa monolitica Fundacion de concreto clase A Acero de refuerzo Curado de losa	ML M3 ML M2 M3 K3 M2	57 270 28 60.63 23.62 6.950 63	85.00%	L. 803.674.77	L. 803.674.77	L. 141.824.96	UTM CONT.-157-2019
L. 498.509.05	Contrato por mano de obra y suministro de materiales Proyecto Mejoramiento Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en Barrio Debejo de esta Ciudad de Danli	26/07/2019	INGENIERIA MILENIUM (I.M.S. DE R.L/ SANTOS REINIERI LOPEZ CASTRO	12/09/2019	60 dias calendario	Una sola entrega	Lebanicion de estructuras de concreto existente y madera en gradena Desmontaje de techo en gradena Trazado y marcado de gradenas Excavacion de zapata Z1, Z2, y zapata corrida Acarreo de materiales de desperdicios Zapata aislada Z2 (1.4x1.4x0.20) #4#4 S 15 cm Zapata aislada Z2 (0.60x0.60x0.20) #4#4 @ 15cm Viga superior en losa 0.20x0.20 #4#4 2@ 15cm Columna tipo C1 0.30x0.40 #4#4 @ 15cm Columna tipo C2 0.20x0.20 #4#4 @ 15cm Viga tipo V-2 0.30x0.40 #4#4 3@ 15cm Viga tenacora interior 0.20x0.30m #4#4 3@ 15cm Pendiente de resolucion	Unidad M2 M2 M2 M2 Unidad Unidad ML ML ML ML ML	0.00 106.92 86.52 34.91 35.00 12.00 4.00 9.00 76.20 4.00 24.39 55.14 22	20.00%	L. 99.701.81	L. 99.701.81	L. 398.807.24	UTM CONT.-173-2019
L. 18.000.00	Proyecto Mantenimiento Reparacion y Señalización Vial/Comité Vial, ubicado en la Ciudad de Danli de este municipio de Danli	20/08/2019	ANGEL EDUARDO GAMERO MENDOZA				Pendiente de resolucion							UTM CONT.-184-2019
L. 249.999.93	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARAJO, ZONA DE ALTIPLANO	20/08/2019	JOSE MARIO FORTIN	26/08/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	Demolicion de pared de bloque Excavacion de material tipo I Zapata aislada #3@10cm ambos lados Compactado con material selecto Solera 15x10, 40x15, 11x4 y 1x1/2@10m concreto 1:2:2	M2 M3 Unidad M3 M	214.00 13.28 26.00 7.69 67.00	100.00%	L. 249.999.93	L. 249.999.93	L. 0.00	UTM CONT.-185-2019
L. 169.562.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, LINACA, ZONA DE ALTIPLANO	02/09/2019	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES	20/08/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	Puerta metalica (2mx1cm) con contramarco Replido de paredes Pulido de paredes Colocacion de piso mosaico en centro comunal Colocacion de paramera	Unidad M2 M2 M2 M2	1 380 380 167.09 25.4	100.00%	L. 169.562.00	L. 169.562.00	L. 0.00	UTM CONT.-186-2019
L. 199.400.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PROYECTO REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, ZONA DE AZABACHE	20/08/2019	DAGOBERT GODOY MARTEL	19/09/2019	16 dias calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Volquete para acarreo de material selecto Retroexcavadora	Hora Vieja Hora	87 33 27	100.00%	L. 199.400.00	L. 199.400.00	L. 0.00	UTM CONT.-197-2019
L. 28.974.00	Proyecto Construcion de Alcantarilla, Ubicado en la comunidad de chaguite, Zona de Altiplano	20/08/2019	WILMER ELIAS CASCO	21/08/2019	20 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavacion de suelo tipo I Fundacion de piso e=0.50m Fundacion de mamposteria Encofrado para fundicion de mamposteria 40 cm de espesor Fundacion de losa de concreto e=0.10m Encofrado para losa de concreto Instalacion de Rejilla metalica Instalacion de tapadera de concreto Limpieza General	ML M3 M2 M3 M2 M2 Global Global Global	33.75 19.19 16.88 13.50 33.75 30.38 16.88 1.00 1.00 1.00	100.00%	L. 28.974.00	L. 28.974.00	L. 0.00	UTM CONT.-198-2019
L. 159.995.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JAGUITA, ZONA DE VILLA SANTA	06/09/2019	GERARDO AMID CASTILLO	23/09/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	Instalacion de estructuras A I I Instalacion de estructuras A I I 2 Instalacion de estructuras A I I 2 Instalaciones de estructuras A I I 6 Instalaciones de estructuras S I I- S I I 1 Instalacion de estructuras S I I- B 2 Instalacion de lamparas Instalacion de aterrizaje Instalacion de transformador Tendido de cable, aluminio ACSRA1/0 Tendido de cable, aluminio ACSRA2/0	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros	2 3 3 3 1 16 11 6 2 1.369 1.428 2.250 25	100.00%	L. 159.995.00	L. 159.995.00	L. 0.00	UTM CONT.-200-2019
L. 99.500.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES INTERIAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ZONA DE AZABACHE	09/09/2019	DAGOBERT GODOY MARTEL	07/10/2019	10 dias calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	50	90.00%	L. 89.550.00	L. 89.550.00	L. 9.950.00	UTM CONT.-201-2019
L. 79.200.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES INTERIAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PASO HONDO Y SANTA MARIAS, ZONA DE SANTA MARIA	06/09/2019	DAGOBERT GODOY MARTEL	07/10/2019	10 dias calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	40	90.00%	L. 71.280.00	L. 71.280.00	L. 7.920.00	UTM CONT.-202-2019
L. 99.450.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES INTERIAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, LA ENEA Y AGUA FRIA, ZONA DE SANTA MARIA	06/09/2019	DAGOBERT GODOY MARTEL	07/10/2019	10 dias calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	51	90.00%	L. 89.505.00	L. 89.505.00	L. 9.945.00	UTM CONT.-203-2019
L. 249.981.22	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, ZONA DEL TABLON	06/09/2019	JUSTO ASAEL CANALES	06/10/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavacion Relleno con material selecto Cimentacion de mamposteria Losa de 0.60m x 1.0m, concreto 1:2:2 Dados de concreto Solera inferior S-1 de 0.15m x 4#3, 2# @ 20m Castillo C-1 de 0.15m x 1.0m, #4#3 @ 20m, concreto 1:2:2 Solera superior S-2 de 0.15m x 1.0m, #4#3, #2 @ 0.20m, 1:2:2 Batiente liso bajo ventana 0.10m x 1.0m, 2#3 con alacranes #2 @ 0.20m Batiente con pesaria bajo ventanas 0.10m x 1.5m, 2#3 con alacranes #2 @ 0.20m Cargador 0.17x0.15, 3# #2 @ 0.20m, concreto 1:2:2 Pendiente de resolucion	ML M3 M3 ML Unidad ML ML ML ML ML ML ML	26 29.70 17 15.33 5 11 28 33 28 28 4.25 5.90 1.20 26	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 249.981.22	UTM CONT.-218-2019

L. 109.817.36	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, ZONA DE LA LLOOSA	2009/2019	INYAEL S.R.L. de C.V/WALKER IRIAS DIAZ	2009/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Instalacion de estructura A-1-1A (p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructuras A-1-2(p34 5 KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-3(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-4A(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-5(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-6(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-8(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-2</p> <p>Instalacion de detalle neutro B-1-4A</p> <p>Instalacion de estructuras B-1-1-Alpara cable 10 AWG)</p>	<p>Unidad 1</p> <p>Unidad 6</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 5</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 1</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 109.817.36	UTM CONT-220-2019
L. 100.814.55	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, ZONA DE LA LLOOSA	2009/2019	INYAEL S.R.L. de C.V/WALKER IRIAS DIAZ	2009/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Instalacion de estructura A-1-1A (p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructuras A-1-2(p34 5 KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-3(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-4A(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-5(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-6 (p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructura A-1-8(p34 5KV)</p> <p>Instalacion de detalle neutro B-1-1</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-2-A</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-2-B</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-3B</p>	<p>Unidad 1</p> <p>Unidad 3</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 3</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 5</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 100.814.55	UTM CONT-221-2019
L. 249.981.22	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, ZONA DE AZABACHE	2010/2019	Jose Anibal Avila Torres	18/10/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Excavacion</p> <p>Relleno con material selecto</p> <p>Comienzo de mamposteria</p> <p>Dados de concreto</p> <p>Solera inferior S-1 de 0.15m0.15m. 4#3#2@20m</p> <p>Castillo C-1 de 0.15m0.15m. 4#3#2@20m concreto 1.2.2</p> <p>Solera superior S-2 de 0.15m0.15m. 4#3#2@20m. concreto 1.2.2</p> <p>Batiente liso bajo ventanas 0.10m0.15m. 2#3 con alacranes #2@20m</p> <p>Batiente con pestaña bajo ventanas 0.10m0.15m con alacranes#2@20m.</p> <p>Cargador 0.17x0.15. 3#3#2@20m. concreto 1.2.2</p> <p>Firma de concreto 1.2.2 reforzado en 0.15m</p>	<p>M3 29.70</p> <p>M3 17</p> <p>M3 15.33</p> <p>Unidad 11</p> <p>ML 28</p> <p>ML 33</p> <p>ML 29</p> <p>ML 4.25</p> <p>ML 5.60</p> <p>ML 1.20</p> <p>M2 48</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 249.981.22	UTM CONT-222-2019
L. 183.162.42	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL RUANO, ZONA DE EL PORVENIR	23/09/2019	INYAEL S.R.L. de C.V/WALKER IRIAS DIAZ	23/06/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Instalacion de estructura A-1-1A (p34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructuras A-1-2 (P34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructuras A-1-4A(P34 5KV)</p> <p>Instalacion de estructuras A-1-6(P34 5KV)</p> <p>Instalacion de detalles neutro B-1-2</p> <p>Instalaciones de detalle neutro B-1-2-A</p> <p>Instalacion de detalle neutro B-1-3-A</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-4</p> <p>Instalacion de detalle de neutro B-1-4A</p> <p>Instalacion de estructuras B-1-1A</p> <p>Instalacion de estructuras B-1-3A (para cable 10AWG)</p>	<p>Unidad 1</p> <p>Unidad 6</p> <p>Unidad 5</p> <p>Unidad 9</p> <p>Unidad 8</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 4</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 7</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 2</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 183.162.42	UTM CONT-223-2019
L. 300.000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JOLOTA, ZONA DE JUTIAPA	23/10/2019	GERARDO AMID CASTILLO	15/10/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Suministro e instalacion de poste de madera de 30 pe clase 5</p> <p>Marcaje para agujero para poste y retenida</p> <p>Suministro e instalacion de cable de acero galvanizado de 1/4</p> <p>Suministro e instalacion de retenida de banco</p> <p>Suministro e instalacion de estructuras primarias</p> <p>Suministro e instalacion de estructuras secundarias</p> <p>Suministro e instalacion de cable de aluminio #2 ACSR</p> <p>Suministro e instalacion de cable de aluminio 100WP</p> <p>Suministro e instalacion de transformador de 25 KVA y sus protecciones</p> <p>Suministro e instalacion de lamparas de suelo 100 WATT</p> <p>Suministro e instalacion de aterrizaje en postes</p> <p>Tramite de plano electrico</p>	<p>Unidad 2</p> <p>Unidad 16</p> <p>Pe 460</p> <p>Unidad 13</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 14</p> <p>Metro 820</p> <p>Metro 1,640</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 11</p> <p>Unidad 5</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 300.000.00	UTM CONT-224-2019
L. 49.513.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS, ZONA DE VILLA SANTA	23/10/2019	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES	18/10/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Fabricacion e instalacion de viga metalica en corredor de tubo estructural de 4x4 chapa 14</p> <p>Fabricacion y montaje de estructura para techo. Isera tipo 'A' de tubo estructural cuadrado de 4x4 chapa 14</p> <p>Relleno para estructura de techo de canalata galvanizada de 2x4 calibre 1.0 incluye arrioste de varilla hierro lisa de 1/2"</p> <p>Suministro e instalacion de cubierta de lamina de aluzinc calibre 26</p> <p>Suministro e instalacion de capote de lamina de aluzinc calibre 26</p> <p>Puerta metalica de lamina troquelada (1x2)</p> <p>Balcones metalicos de tubo estructural cuadrado de (1x1) y malla mosquitera (1m2m)</p> <p>Solera superior 0.15m0.30m) 4#3 #2 a 0.20m concreto (1.2.2)</p> <p>Repeleto en paredes</p> <p>Pulido en paredes</p>	<p>Global 1</p> <p>ML 10.40</p> <p>Unidad 4</p> <p>M2 93.40</p> <p>M2 97.22</p> <p>ML 10.40</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 4</p> <p>ML 20.80</p> <p>M2 201.44</p> <p>M2 201.44</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 49.513.00	UTM CONT-225-2019
L. 199.480.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINER UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CERRINAS, ZONA DE JUTIAPA	23/09/2019	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES	18/10/2019	45 dias calendario	Una sola entrega	<p>Labado de concreto U SURU 30M</p> <p>Solera inferior de 0.15x0.15m 4#3 #2@20m. concreto 1.2.2</p> <p>Castillo de 0.15x0.15m. 4#3 #2@20m concreto 1.2.2</p> <p>de bloque #5. 1#3@3 hileras horizontal, mortero 1.5</p> <p>Solera superior de 0.15x0.15m. 4#3 #2@20m concreto 1.2.2</p> <p>Repeleto y pulido en paredes</p> <p>Techo de estructura de canalata galvanizada de 2x4 con soporte en 3 vigas de tubo estructural de 4x4 cubierta de lamina de aluzinc cal. 26 color natural con su respectivo capote</p> <p>Trasado y marcado</p> <p>Dado de concreto 0.40x0.40x0.40m</p> <p>Solera 0.15x0.15. 4#3 #2@20m concreto 1.2.2</p> <p>Castillo 0.15x0.15. 4#3 #2@20m concreto 1.2.2</p>	<p>Unidad 1</p> <p>ML 13.40</p> <p>ML 15.80</p> <p>ML 52.80</p> <p>ML 43.40</p> <p>M2 79.20</p> <p>M2 93.00</p> <p>ML 60</p> <p>Unidad 24.00</p> <p>ML 13.20</p> <p>ML 60</p> <p>ML 24</p>	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 199.480.00	UTM CONT-226-2019


 Ing. Carlos Eduardo Alvarez
 Director Unidad Técnica

