

MEMORANDUM


Ingeniería IN-107-2015

PARA: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 31 de Julio del 2015



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Julio del año 2015.

Atentamente,

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE JULIO DEL 2015

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PRESUPUESTADA	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO JULIO	ACUMULADO A JULIO	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M ³	614,349	19,000	6,003	25,003	4.1%
02	ESPIGONES	M ³	11,651	10,471	0	10,471	89.9%
03	ALCANTARILLAS	ML	220	0	34	34	15.5%
04	BORDOS	M ³	260,340	56,956	116,456	173,412	66.6%



Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.

CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de JULIO al 31 de JULIO 2015

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance físico				Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas		% Efectuado Acumulado
1	Bordos															
1.1	Reconstrucción de bordo , cierre de boquetes y sobreelevación ,margen izquierda canal Campín, sector Aldea Paraiso	Cortes	La Lima	COSOBRI	P4-004-2015 CCIVS	relleno compactado con material del sitio (prestamo lateral)	M³	48,316.68	0.00	46,727.06	46,727.06	0.00	46,727.06	46,727.06	96.71%	proyecto actualmente en ejecución
1.2	Reconstrucción y sobreelevación de bordo,margen derecha de canal San Carlos, Aldea Paraiso	Cortes	La Lima	INVERSIONES CARBAJAL	P4-009-2015 CCIVS	relleno compactado con material del sitio (prestamo lateral)	M³	25,717.70	0.00	23,145.93	23,145.93	0.00	23,145.93	23,145.93	90.00%	proyecto actualmente en ejecución
	TOTALES															

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

Vo.Bo Ing. Nell Díaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS



CUADRO DE AVANCE FISICO.

COORDINADOR DE PROYECTOS: REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.
Periodo: 01_JULIO_2016 hasta 31_JULIO_2016

No	Descripción de resultado de producción.	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico						Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas nuevo	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	% Efectuado acumulado	
1.00 Canalizaciones.																		
1.01	Canal de drenaje pluvial, Quebrada Los Indios II etapa, Ubicado en sector de Santiago Jurisdicción de Pimienta, Departamento de Cortes.	CORTES	PIMIENTA	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V.	P1-006-2016-CCIVS	Excavacion Común	m3	242.86	-	160.00	160.00	337.32	m3	-	160.00	160.00	48%	Se realizó un traslado de actividades a ejecutarse en canal los Indios para realizarse a bordo los almendros de la misma comunidad.
2.00 Estructuras de Protección.																		
3.00 Alcantarillas.																		
3.01	Construcción de alcantarilla sencilla de 72" margen izquierda de río blanco, ubicado en sector campo blanco, Potrerillos, Depto Cortes.	CORTES	POTRERILLOS	PROHDESA	P3-006-2016-CCIVS	Suministro e instalación de tubería de 72"	ml	46.00	-	23.00	23.00	-	ml	-	23.00	23.00	58%	Los trabajos realizados se presentan de acuerdo al programa de trabajo preestablecido por el contratista.
4.00 Bordos de contención.																		

Vob. ING. NEIL PATRICK DIAZ RODRIGUEZ.
JEFE DE INGENIERIA CCIVS.



ING. REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.
COORDINADOR DE PROYECTOS CCIVS

Cuadro de Avance Físico
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vázquez Bautista
Período: julio 2015

No	Descripción de resultado de producción			Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance físico					Observaciones			
		Departamento	Municipio			Descripción	un	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas vigentes	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectuado acumulado		
1	Canalizaciones																		
2	Estructuras de Protección																		
3	Alcantarillas																		
3.1	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE LA COMPUERTA, Sector La Compuerta, Jurisdicción de El Negrito, departamento de Yoro.	Yoro	El Negrito	ECON S. De R.L.	P3-007-2015 CCIVS	Contrucción de estructura de compuerta	ML	20.00	0.00	5.30	5.30	20.00	0.00	5.30	5.30	26.50%	PROYECTO EN EJECUCION, proyecto en proceso de rediseño, debido a nuevos alcargos de falla en las condiciones estructurales actuales de la obra, se está haciendo un proyecto significativo en la fase de diseño desde la concepción de diseño.		
4	Bordos de contención																		
4.1	SOBREELEVACION DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, ALDEA LAS BRISAS, ETAPA II. Sector El Pantano, Jurisdicción de Puerto Cortes, Departamento de Cortés.	Cortés	Puerto Cortes	COSOBRI S. de R.L.	P4-001-2015 CCIVS	Sobre elevación de bordo con material del sitio (préstamo lateral).	M3	8,673.66	0.00	8,673.66	8,673.66	8,673.66	0.00	8,673.66	8,673.66	100.00%	PROYECTO TERMINADO, ejecutado en tiempo y forma, sin inconveniente alguno.		
						Revisión topográfica	Global	1.00	0.00	1.00	1.00								
4.2	SOBRE ELEVACION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, ALDEA TICAMAYA, Sector Ticamaya, Jurisdicción de Puerto Cortes, Departamento de Cortés.	Cortés	Puerto Cortes	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO S de R.L. de C.V.	P4-002-2015 CCIVS	Sobre elevación de bordo con material del sitio (barrido lateral).	M3	1,676.75	0.00	1,676.75	1,676.75	2,836.75	0.00	2,836.75	2,836.75	100.00%	PROYECTO TERMINADO, la obra se encuentra culminada en su totalidad en tiempo y forma, sin inconveniente alguno.		
						Sobre elevación de bordo con material de importe (L: 12.0 km)	M3	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00								
						Ranocisión y colocación de capa de rodadura	M3	160.00	0.00	160.00	160.00								
						Mejoramiento de acceso al sitio.	Global	1.00	0.00	1.00	1.00								
						Revisión topográfica	Global	1.00	0.00	1.00	1.00								
4.3	Reconstrucción de Bordo Margen Derecha Canal Botija, Aldea El Mingo, Jurisdicción de Puerto Cortes, Departamento de Cortés	Cortés	Puerto Cortes	AMACON S. DE R.L.	P4-003-2015 CCIVS	Relleno Compactado para sobre elevación de Bordo con material del sitio (préstamo lateral)	M3	6,170.88	0.00	6,170.88	6,170.88	6,170.88	0.00	6,170.88	6,170.88	100.00%	PROYECTO TERMINADO, físicamente la obra no presenta inconveniente alguno, desarrollándose según términos contractuales.		
						Revisión topográfica	Global	1.00	1.00	0.00	1.00								

Ing. Dina Yadira Vázquez Bautista

Yoro, Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez

Cuadro de Avance Físico
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Judith Paz
Período: Julio 2015

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada				Avance físico					Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	
	Canalizaciones														
1	Reconstrucción, Sobreelevación y Cierre de Boquete de bordo margen izquierda del Canal 32, Sector La Faustina	Yoro	El Negrito	CONSTRUCTORA OROBO BRIZUELA S. DE R. L.	P4-010-2015 CCIVS	Canalización de canal de drenaje agrícola	M3	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	ML	0.00	1,300.00	100.00%
2	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO POTRERO Y RÍO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALES"	Cortes	Santa Cruz de Yojos	Empresa Constructora Real S. de R. L.	P1-006-2015 CCIVS	Canalización Río Potrero	M3	9,300.00	0.00	4,543.14	9,300.00	M3	0.00	4,543.14	48.85%
	Bordes de contención														
3	Reconstrucción, Sobreelevación y Cierre de Boquete de bordo margen izquierda del Canal 32, Sector La Faustina	Yoro	El Negrito	CONSTRUCTORA OROBO BRIZUELA S. DE R. L.	P4-010-2015 CCIVS	Reconstrucción de bordo margen izquierda del Canal 32	M3	25,814.00	0.00	25814.00	25814.00	M3	0.00	25,814.00	0.00
4	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO POTRERO Y RÍO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALES"	Cortes	Santa Cruz de Yojos	Empresa Constructora Real S. de R. L.	P1-006-2015 CCIVS	Construcción de Bordo en Río Potrero y Río Blanco, Sector San Luis Zacatales	M3	13,489.82	0.00	3,087.50	13,489.82	M3	0.00	3,087.50	22.89%
	Alcantarillas														
5	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO POTRERO Y RÍO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALES"	Cortes	Santa Cruz de Yojos	Empresa Constructora Real S. de R. L.	P1-006-2015 CCIVS	Construcción de Alcantarilla	ML	10.00	0.00	6.00	10.00	ML	0.00	6.00	60.00%

Ing. Judith Isabel Paz Rivera
Coordinadora de Proyectos CCIVS

Vo Bo. Ing. Med. Patrick Díaz
Jefe dept. de Ingeniería

