



# Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M.D.C, 4 DE DICIEMBRE DE 2019.

**Estefanía Mencía Anduray**

Jefe Interino Depto. de Transparencia y acceso a la Información Pública  
Su Oficina.

**Estimada señorita Mecía:**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez informarle sobre la ejecución de obras que este departamento realizó en el mes de Noviembre del corriente año.

Se adjunta cuadro de ejecución de obras.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente.

  
Ing. Oscar Rolando Hernández C  
Jefe Departamento de Obras Físicas



Cc Archivo

**Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
PROYECTOS CONTRATADOS AÑO 2019**

No	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	CONTRATO	Desembolso Anticipo o avance de obra	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	%AVANCE DE OBRA	INFORME DE SUPERVISION	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cambio de Imagen del RCM de Juticalpa	146,025.12	No.RNP-03-2019	0.00	RNP	RNP	SERIN Sde RL	95.00	1.00	60 DIAS	146,025.12	Inicio el 12/11/2019
2	Cambio de Imagen del RCM de Intibuca	73,067.07	No.RNP-04-2019	0.00	RNP	RNP	Ing. Mirta L Diaz	98.00	1.00	60 Dias	73,067.00	Inicio el 14/11/2019
3	Cambio de Imagen del RCM de Danli	126,675.88	No.RNP-05-2019	0.00	RNP	RNP	SERICON S de RL	95.00	1.00	60 DIAS	126,675.88	Inicio el 8/11/2019
4	Cambio de Imagen del RCM de el progreso	108,855.73	No.RNP-06-2019	0.00	RNP	RNP	Ing. Mirta Diaz	98.00	2.00	60 DIAS	108,855.73	Inicio el 15/11/2019
5	Cambio de Imagen del RCM de CHOLUTECA	197,701.88	No.RNP-07-2019	0.00	RNP	RNP	SERIN Sde RL	95.00	1.00	60 DIAS	197,701.88	Inicio el 11/11/2019
6	ambio de Imagen del RCM de San Pedro Sula, Depto cortes		No.RNP-09-2019	0.00	RNP	RNP		0.00	1.00	60 DIAS		Pendiente de Adjudicacion
7	Construccion del RCM de San Pedro de Zacapa, depto santa barbara	762,461.72	No.RNP-02-2019	0.00	RNP	RNP	MORLESA S de R.L	10.00	1.00	3 MESES	762,461.72	en tramite pago de anticipo



**ING. OSCAR ROLANDO HERNANDEZ C**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS