

DESGLOCE DE PAGOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN
UBICACIÓN: BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

MONTO CONTRATADO	L. 1.270.000,00
VALOR DEL 15% ANTICIPO	L. 190.500,00
VALOR DEL 5% C.O.	L. 63.500,00

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

# DE ESTIMACIONES	VALOR PAGADO	% DEL CONTRATO	MENOS % DE ANTICIPO	DEDUCCIÓN POR ANTICIPO	MENOS CALIDAD DE OBRA (5%)	DEDUCCION POR CALIDAD DE OBRA	TOTAL PAGADO	
ESTIMACIÓN # 1	L. 316.666,67	25%	15,00%	L. 47.500,00	5%	L. 15.833,33	L. 253.333,34	PAGADO
ESTIMACIÓN # 2	L. 200.000,00	16%	15,00%	L. 30.000,00	5%	L. 10.000,00	L. 160.000,00	PAGADO
ESTIMACION #3	L. 144.166,67	11%	15,00%	L. 21.625,00	5%	L. 7.208,33	L. 115.333,34	PAGADO
ESTIMACION #4	L. 307.500,00	24%	15,00%	L. 46.125,00	5%	L. 15.375,00	L. 245.999,99	PAGADO
ESTIMACIÓN # 5	L. 301.666,66	24%	15,00%	L. 45.250,00	5%	L. 15.083,33	L. 241.333,34	NO SE HA PAGADO
TOTALES	L. 1.270.000,00	100%	75%	L. 190.500,00		L. 63.500,00	L. 1.016.000,00	

CONTRATO INICIAL	L. 1.270.000,00
ADENDUM # 1	
ADENDUM # 2	
ADENDUM # 3	
OBRA ADICIONAL	
TOTAL CONTRATADO	L. 1.270.000,00

 ING. WILSON R. CALIX
 CONTRATISTA

 ING. CARLOS ORELLANA
 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

