

MEMORANDUM

Ingeniería IN-118-2015

PARA: *Ing. Juan José Alvarado*
Jefe de Planificación y Gestión

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 03 Septiembre del 2015



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Agosto del año 2015.

Atentamente,

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE AGOSTO DEL 2015

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PRESUPUESTADA	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO AGOSTO	ACUMULADO A AGOSTO	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M ³	614,349	25,003	20,505 ✓	45,508	7.4%
02	ESPIGONES	M ³	11,651	10,471	6,788 ✓	17,259	148.1%
03	ALCANTARILLAS	ML	220	34	26 ✓	60	27.3%
04	BORDOS	M ³	260,340	173,412	47,732 ✓	221,144	84.9%

$$208,920 + 75,051 = \underline{\underline{283,971}}$$

Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.



CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Período: 01 de AGOSTO al 31 de AGOSTO 2015

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado	
1 Bordes																
1.1	Reconstrucción de bordo, cierre de boquetes y sobreelevación „margen izquierdo (canal Campín, sector Aldea Paraiso)	Cortes	La Lima	COSOBHI	P4-004-2015 CCIVS	relleno compactado con material del sitio (prestamo lateral)	M³	48,727.06	46,727.06	1,480.21	30,207.27	46,727.06	1,480.21	50,207.27	103.91%	proyecto ejecutado satisfactoriamente, se aprobo orden de cambio #1, incrementando monto de proyecto en 3.91%
1.2	Reconstrucción y sobreelevación de bordo, margen derecha de canal San Carlos, Aldea Paraiso	Cortes	La Lima	INVERSIONES CARBAJAL	P4-009-2015 CCIVS	relleno compactado con material del sitio (prestamo lateral)	M³	25,717.70	23,145.93	2,571.77	25,717.70	23,145.93	2,571.77	25,717.70	100.00%	proyecto ejecutado satisfactoriamente
2 Estructuras de Control																
2.1	Obras de Protección y reparación de Estructura del Arriño La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCCION PARASO	P2-011-2015 CCIVS	terraceria	M²	14,510.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	6,681.60	6,681.60	44.81%	proyecto en ejecucion
						concreto premezclado	M³	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
						gaviones	M³	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
						tablaestaca con polimeros UC-75	M²	144.00	0.00	50.26	50.26	0.00	50.26	50.26	34.90%	
						tablaestaca con polimeros UC-95	M²	160.00	0.00	55.93	55.93	0.00	55.93	55.93	34.96%	
TOTALES																

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

Visto
Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS



Cuadro de Avance Físico
Año 2017

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Andrés Paz
Fecha: Agosto 2017

Nº	Descripción de resultado de producción	Región/Localidad		Contratos	Número de contratos	Clase Contrato				AVANCE FÍSICO						Observaciones	
		Departamento	Municipalidad			Descripción	val	Cantidad	Clase ejecutado acumulado anterior	Otros ejecutados	Cantidades contratadas	val	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades más	Cantidades acumuladas		% Ejecutado Acumulado
Contratos Ejecutados																	
1	Reconstrucción, Rehabilitación y Cierre de Bypass de Inundaciones Inesperadas del Canal El Tanco La Piedad	Yare	El Nogal	CONTRATO PARA SERVICIOS DE O&M	04-416-2013 CCIVS	Capacidad de canal de drenaje agrícola	ME	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	ME	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00%	Proyecto Finalizado sin control de calidad
2	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN BO PUEBLO Y RIO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALÁN"	Coches	San Cristóbal de Yajón	Impresiones Contratos del S.R.L.	P2-016-2013 CCIVS	Canalización Rio Pucuro	ME	3,768.00	4,542.00	4,798.00	9,300.00	ME	4,342.00	4,798.00	9,300.00	100.00%	Proyecto Finalizado sin control de calidad
Proyectos a Contratar																	
3	Reconstrucción, Rehabilitación y Cierre de Bypass de Inundaciones Inesperadas del Canal El Tanco La Piedad	Yare	El Nogal	CONTRATO PARA SERVICIOS DE O&M	04-416-2013 CCIVS	Reconstrucción de Inundaciones inesperadas del Canal El Tanco	ME	23,614.00	27,631.00	0.00	25,614.00	ME	23,614.00	0.00	25,614.00	100.00%	Proyecto Finalizado sin control de calidad
4	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN BO PUEBLO Y RIO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALÁN"	Coches	San Cristóbal de Yajón	Impresiones Contratos del S.R.L.	01-696-2013 CCIVS	Contratos de Bordo de Rio Pucuro y Rio Blanco, Sector San Luis Zacatalán	ME	13,495.00	3,081.00	13,495.00	15,416.00	ME	3,081.00	14,402.00	15,416.00	100.00%	Proyecto Finalizado sin control de calidad
Atenuación																	
5	"CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN BO PUEBLO Y RIO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALÁN"	Coches	San Cristóbal de Yajón	Impresiones Contratos del S.R.L.	P2-016-2013 CCIVS	Construcción de Alcantarilla	ME	10.00	4.00	4.00	10.00	ME	4.00	4.00	10.00	100.00%	Proyecto Finalizado sin control de calidad


Sr. Andrés Paz
Coordinador de Proyectos CCIVS


Sr. Julián Reyes Aguilera
Jefe Oficina Ejecutiva


CUADRO DE AVANCE FISICO.

COORDINADOR DE PROYECTOS: REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.
 Periodo:01_AGOSTO_2015 hasta 31_AGOSTO_2015

No	Descripción de resultado de protección.	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obras Contratada						Avance físico					Observaciones		
		Departamento	Municipio			Descripción	Und	Cantidad	Obras ejecutada acumulada anterior	Obras ejecutada mes	Obras ejecutada acumulada	Cantidades contratadas nuevo	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectado acumulado	
1.00 Canalizaciones.																			
1.01	Canal de drenaje pluvial, Quebrada Los Indios II etapas, Ubicado en sector de Santiago Jurisdicción de Pimienta, Departamento de Cortes.	CORTES	PIMIENTA	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V.	P1-005-2015-CCIVS	Excavacion Comun	m3	242.85	160.00	177.32	337.32	337.32	m3	-	177.32	A	337.32	100%	a-Presenta orden de cambio.
1.02	Mejoramiento de area hidraulica canal de drenaje agricola potrerrillos.	CORTES	POTRERILLOS	EMCODI	P1-013-2015 CCIVS	Excavacion Comun	m3	15,571.00	-	15,571.00	15,571.00	-	m3	-	15,571.00	B	15,571.00	100%	
2.00 Estructuras de Protección.																			
3.00 Alcantarillas.																			
3.01	Construccion de alcantarilla sencilla de 72" margen izquierda de rio blanco, ubicado en sector campo blanco, Potrerrillos, Depto Cortes.	CORTES	POTRERILLOS	PROHDESA	P3-008-2015-CCIVS	Suministro e instalacion de tuberia de 72"	mi	40.00	23.00	8.00	31.00	34.00	mi	23.00	8.00	A	31.00	91%	a-Presenta orden de cambio. b-Presenta Adermda de tiempo.
4.00 Bordes de contención.																			
4.01	Reconstruccion y sobreelevacion de bordo margen derecha del rio Ulua, Ubicado en el sector de aldea La Rubi	YORO	PROGRESO	INVERSIONES CARBAJAL	P4-012-2015 CCIVS	Relleno compactado con material de sitio y acarreado.	m3	15,982.27	-	2,875.00	2,875.00	14,376.18	m3	-	2,875.00	B	2,875.00	20%	a-Presenta orden de cambio.
4.02	Sobreelevacion de bordo margen izquierda del canal Alivio Garcia	YORO	EL NEGRITO	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V.	P4-016-2015 CCIVS	Relleno con material del sitio con prestamo lateral	m3	13,160.95	-	13,160.95	13,160.95	-	m3	-	13,160.95	B	13,160.95	100%	

Vol. ING. NEIL PATRICK DIAZ ROO
 JEFE DE INGENIERIA CCIVS.



ING. REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ,
 COORDINADOR DE PROYECTOS CCIVS