



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-06-01-2020 enviada el día 06 de Enero del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Sur Este del municipio.
Nombre del proyecto	Construcción de un muro perimetral en cementerio municipal.
Ubicación del proyecto	Barrio el san francisco
Descripción del proyecto	El proyecto está comprendido por 122 metros lineales, excavación de ancho de 40 centímetros por 60 centímetros, de profundo, columnas y 15x15 centímetros, solera superior de 15x15 cm e inferior de 20x20cm y una construcción de paredes con bloques de 6 pulgadas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Beneficiar a 5190 personas del municipio Reducir las actividades ilícitas que hacen jóvenes y adultos. Vistosidad del lugar Cumplir con lo estipulado en el plan de inversión municipal
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 135,616.57
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 71.11%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	19 marzo 2020
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 10 días del mes de Enero del año 2020



  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019  
Hora : 10:31 a.m.  
USUARIO: CARMEN.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11841  
L.: 28,041.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 8114  
Fecha de Emision: 27/12/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: FERNANDO SUAZO GONSALEZ  
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 1204195800002

Descripcion:

Pago a la tercera Estimación del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO casco urbano del Municipio de Cane.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción del muro Perimetral del Cementerio Municipal	28,041.72

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,041.72
Monto Total:		28,041.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,041.72
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,041.72</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Fernando Suazo Gonzalez  
Identidad No.: 1704-195800002

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuoIjB47DPKiq61LBZdaeAtHXo  
ODpZ7tiaexi0QbVafe7M5R34Z+pVVV



# MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: municane@yahoo.com  
www.municane.org  
R.T.N. 12049995434017

**RECIBO**

Nº 08712

Por Lps. 78,041.72

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: Veintiocho mil cuatrocientos uno con 72/100 cts.

Por Concepto de: Pago tercer Estimación proyecto construcción  
Muro perimetral Cementerio barrio san Francisco

Dirección de Domicilio: Barrio el porvenir

Teléfono / Celular: 97712360

Imprenta Ríos: Tel.: 2771-8063 / 9952-2967 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 7,801 en adelante 14/06/2019

Fecha de Pago: 27 de Diciembre del 2019

Fernando Suarez G.  
Nombre

[Firma]  
Firma

1704-1958 00002  
# Identidad

007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ  
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO  
TEL 27744067

CHEQUE No. 00006057

Cané 27/12/2019  
Lugar y Fecha

Fernando Suazo Gonzales  
Páguese a la orden de

L 28,041.72

Veintiocho mil Cuarentay una con 72/100 ctS  
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ



[Handwritten Signature]  
Firma(s)

⑆0 100 1 14 2⑆0000 76 14000 2 18⑆00006057

Raf. Orosario de Heredia, S.A. de C.V.

**ESTIMACION No 3**  
**MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ**  
**PROYECTO: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL**  
**UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO**  
**URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.**  
**UBICACIÓN: BARRIO EL PORVENIR, CEMENTERIO MUNICIPAL**  
**EJECUTOR: M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES**  
**PERIODO DEL: 20 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019**

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				EJECUCION ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	Demolición de pared de bloque	M2	240	45	10800	240.00	10800.00			240.00	10,800.00	100
2	Trazado y marcado	ML	122	28	3416	122.00	3416.00			122.00	3,416.00	100
3	Excavación	M3	29.28	126	3689.28	29.28	3689.28			29.28	3,689.28	100
4	Cimentación de mampostería	M3	27.44	825	22638	27.44	22638.00			27.44	22,638.00	100
5	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	122	157	19154	122	19154.00	0.00	0.00	122.00	19,154.00	100
6	Fundición de castillos 15x15 cm	Ml	158.1	138.29	21863.84			79.05	10,931.92	79.05	10,931.92	50
7	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	122	167	20374							0
8	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	245.85	137	33681.45	48.38	6,628.06	140.00	19,180.00	188.38	25,808.06	76.62
<b>TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO</b>					<b>135,616.57</b>		<b>66,325.34</b>		<b>30,111.92</b>		<b>96,437.26</b>	<b>71.11</b>

ESTIMACION 3	30,111.92
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	1,505.60
RETECIÓN DEL 12.5%	564.60
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>28,041.72</b>



*[Signature]*  
**CONTRATANTE**

*[Signature]*  
**CONTRATISTA**



*[Signature]*  
**SUPERVISOR**

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2019
-----------------------	--	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Nombre del contratista: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Nombre del supervisor: Luis Fernando Martínez Ávila

Fecha de presentación del informe: 20 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación  
Estimación:  
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:  
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ MO. FERNANDO SUAZO GONZALES  
Responsable de obra: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo .....22.20%  
 Porcentaje acumulado ejecutado.....71.10%

Estos porcentajesdeberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	22.20%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	22.20%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	71.10%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por el maestro de obra se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la por el maestro de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que visiten el cementerio.


En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Pared de bloque de 6 pulg.
- Fundición de castillos

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: 

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 27 de Diciembre del año 2019



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 20/12/2019 - 27/12/2019 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	135,616.57	100.00%
Deducción del 5% de calidad	1505.60	22.20%
Estimación 3	30111.92	22.20%
Deducción del 12.5%	564.60	22.20%
AVANCE FINANCIERA		22.20%

#### RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	4821.86	71.10
Deducción del 12.5%	1808.20	71.10
ESTIMACION 1,2,3	96437.26	71.10

#### RETENCIONES

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 4821.86
DEDUCCION DEL 12.5%	LPS. 1808.20

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto *"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ,* Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

# **FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO**

*"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ*

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

**Construcción de pared de bloque de 6" y fundición de castillos**

