



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0739-SGIMSG-2020

PARA: ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS,
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO *Por: [Signature]*
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 05 de Marzo del 2020.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Por este medio le envío la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Febrero 2020.

- 1- Memorando No.0662 -SGIMSG-2020-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto.
- 2- Memorando No.0615-SGIMSG-2020-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.0712-SGIMSG-2020-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.0737-SGIMSG-2020-Proyectos en ejecución

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed



*Recaptado: Gustavo
05/ Marzo 2020
01:50 p.m.
Adjuntos: diecisiete (17)
folios.*



MEMO SGIMSG – 0615- 2020.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 3 de Marzo del 2020.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de Febrero del 2020, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliación de Tiempo:** 30 días hasta el 26 de junio del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 2:** 60 días hasta el 25 de agosto del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 3:** 30 días hasta el 24 de septiembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 4:** 50 días hasta el 13 de noviembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 5:** 40 días hasta el 23 de diciembre del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96 **Ampliación 1:** L. 477,355.97
- **Ampliación 2:** L. 297,032.71
- **Nuevo Monto de Contrato:** L. 6,679,120.22
- **Garantía:** FICOHSA SEGUROS Lps. 1,001.03 hasta el 23 marzo 2020.

- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca, Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS"
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se realizan trámites para pago y trámites en EEH para conexión en clínica de Torocagua.
Se hicieron pruebas en la transferencia de la clínica de rehabilitación de San Pedro Sula.
- **Valor Pagado del Proyecto:** L. 2,815,931.90
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0712-SGIMSG-2020

ING 024

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA Por: 
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 03 de Marzo del 2020

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **Febrero del 2020**:

1. El proyecto de “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de pago
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en trámites de pago final





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

2. El proyecto de “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Readecuar las instalaciones de las oficinas de Dirección Ejecutiva a fin de adaptarse al nuevo proceso de ley marco del IHSS, la cual cuenta con 03 Directores según lo establece la misma. Además de generar más ventanillas de atención para el derecho habiente, en el área de Secretaria General, y Cobranzas, para eficientar el trato y los tiempos de espera de los derecho habientes que ingresan al Edificio Administrativo.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas de Secretaria General, Cobranzas y Generar los espacios Necesarios para cumplir con la nueva ley marco del IHSS en el Décimo Nivel.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 6,787,428.87



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn

- 13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Noviembre de 2019
- 14. Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 27 de enero del 2020, actualmente en Ejecución.
- 17. Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
- 15. Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 27 de Abril del 2020.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

3. El proyecto de “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrió Abajo, Torocagua en Tegucigalpa y Hospital de Especialidades en Comayagüela.
18. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes de las unidades sanitarias, ampliar las áreas de atención y accesibilidad de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad y equipo antimicrobiano, entre otros.
5. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

6. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas públicas sanitarias del IHSS.



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

7. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
9. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 5,803,611.70
12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 19 de Agosto de 2019
13. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 10 de Febrero del 2020, actualmente en Ejecución.
19. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
14. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 09 de Abril del 2020.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 737-SGIMSG-2020

PARA: ING. HECTOR YUJA

SUBGERENTE INGENIERIA,

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ROBIN G. VELASQUEZ

SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 5 DE MARZO 2020



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO 2020**

1. Proyecto LPN N.013 -2019 “Mejoramiento en Edificio del Adulto Mayor, Pintura y Obras Menores en Edificio de Invalidez y Muerte (I.V.M.), Edificio Anexo Edificio Administrativo IHSS, Fachada Edificio Administrativo IHSS y Pintura Externa Hospital de Especialidades IHSS.

- Contrato No. 300 – 2019 / Lote No. 3

El lote está siendo ejecutado por la empresa SERPIC S. de R.L., donde se está pintando todo el exterior del edificio administrativo. Las alturas de pintura son mayores a los 30 metros.

El Contrato ha sido finalizado satisfactoriamente en fecha 28 de Febrero del 2020.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Contrato No. 301 – 2019 / Lote No. 5

El lote está siendo ejecutado por la empresa DICONSET S. de R.L., donde se está pintando todo el exterior del edificio de Laboratorio y zonas aledañas.

El Contrato ha sido finalizado satisfactoriamente en fecha 22 de Febrero del 2020.

- Contrato No. 301 – 2019 / Lote No. 1, 2 y 4

El lote está siendo ejecutado por la empresa PINEL Y ASOCIADOS S. de R.L., donde se está pintando todo el exterior de los edificios I.V.M., Adulto Mayor y Anexo del edificio administrativo, todos ubicados en el Barrio Abajo Tegucigalpa, MDC.

Las Obras que se están ejecutando son:

- ✓ Construcción de Bodega para almacenamiento de materiales y herramientas.
- ✓ Revisión de cantidades de obra y de posibles trabajos adicionales.
- ✓ Colocación de andamios para trabajos en alturas.
- ✓ Preparación de áreas de paredes y cielos falsos donde se está colocando la base y tratamientos especiales para este tipo de trabajos.

Atte.
cc. Archivo



INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **Febrero del 2020**:

1. El proyecto de **“Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351



- yuja26@hotmail.com

11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de pago
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en trámites de pago final

2. El proyecto de “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Readecuar las instalaciones de las oficinas de Dirección Ejecutiva a fin de adaptarse al nuevo proceso de ley marco del IHSS, la cual cuenta con 03 Directores según lo establece la misma. Además de generar más ventanillas de atención para el derecho habiente, en el área de Secretaria General, y Cobranzas, para eficientar el trato y los tiempos de espera de los derecho habientes que ingresan al Edificio Administrativo.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demolición, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias entre otros.



B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas de Secretaria General, Cobranzas y Generar los espacios Necesarios para cumplir con la nueva ley marco del IHSS en el Décimo Nivel.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 6,787,428.87
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Noviembre de 2019
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 27 de enero del 2020, actualmente en Ejecución.
17. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
15. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 27 de Abril del 2020.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

3. El proyecto de “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social”



4. **Ubicación de Proyecto:** Barrió Abajo, Torocagua en Tegucigalpa y Hospital de Especialidades en Comayagüela.
18. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes de las unidades sanitarias, ampliar las áreas de atención y accesibilidad de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad y equipo antimicrobiano, entre otros.
5. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

6. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas públicas sanitarias del IHSS.
7. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
9. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 5,803,611.70
12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 19 de Agosto de 2019
13. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 10 de Febrero del 2020, actualmente en Ejecución.
19. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
14. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 09 de Abril del 2020.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

