



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C., 9 de marzo de 2020

Stefanía Mencía Anduray
Oficial de Información Pública
Su oficina.

Señorita Mencía:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez informarle sobre la ejecución de obras que este Departamento realizó en el mes de febrero del presente año.

Se adjunta cuadro de ejecución de obras.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Denisse Suazo
Subjefe del Departamento de Obras Físicas



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Febrero 2020

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso		Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Informe de Supervisión	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
				Anticipo o Avance de Obra									
1	Cambio de Imagen del RCM de Juticalpa, Olancho	L 146,025.12	No. RNP-03-2019	L	-	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	95%	2	60 Días	L 146,025.12	En revisión de estimación
2	Cambio de Imagen del RCM de Intibuca, Intibucá	L 73,067.07	No. RNP-04-2019	L	-	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	100%	2	60 Días	L 73,067.00	En revisión de estimación
3	Cambio de Imagen del RCM de Danlí, El Paraíso	L 126,675.88	No. RNP-05-2019	L	-	RNP	RNP	SERICON S. de R.L.	95%	2	60 Días	L 126,675.88	En revisión de estimación
4	Cambio de Imagen del RCM de El Progreso, Yoro	L 108,855.73	No. RNP-06-2019	L	-	RNP	RNP	Ing. Mirta L. Díaz	100%	3	60 Días	L 108,855.73	En revisión de estimación
5	Cambio de Imagen del RCM de Choluteca, Choluteca	L 197,701.88	No. RNP-07-2019	L	-	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	95%	2	60 Días	L 197,701.88	En revisión de estimación
6	Cambio de Imagen del RCM, San Pedro Sula, Cortés		No. RNP-09-2019	L	-	RNP	RNP		0%				Pendiente de Adjudicación
7	Construcción del RCM de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara	L 746,329.94	No. RNP-02-2019	L		RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	30%	2	3 Meses 15 días	L 746,329.94	En tramite pago de anticipo


Ing. Oscar Belardo Hernández
Jefe de Obras Físicas

